



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS







CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.




Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Local: Diversos locais do Distrito Federal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ATA REGISTRO DE PREÇOS) DPJ007/2024 Sem desoneração

LOTE		Período	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total acumulado	% LOTE
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período (3 meses)	Plantio 8,33%	Plantio 8,33%	Plantio 8,34%	Plantio 8,33%	Plantio 8,33%	Plantio 8,34%	Plantio 8,33%	Plantio 8,33%	Plantio 8,34%	Plantio 8,33%	Plantio 8,33%	Plantio 8,34%		
01	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, BRASILIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO.	Físico	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	90.000	17,60%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 205.526,72	R\$ 205.526,72	R\$ 205.773,45	R\$ 205.526,72	R\$ 205.526,72	R\$ 205.773,45	R\$ 205.526,72	R\$ 205.526,72	R\$ 205.773,45	R\$ 205.526,72	R\$ 205.526,72	R\$ 205.773,45	R\$ 3.086.601,69	
		Financeiro (Conservação)	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 241.044,39	R\$ 241.044,39	R\$ 241.333,76	R\$ 241.044,39	R\$ 241.044,39	R\$ 241.333,76	R\$ 241.044,39	R\$ 241.044,39	R\$ 241.333,76	R\$ 241.044,39	R\$ 241.044,39	R\$ 241.333,76	R\$ 3.620.006,39	
02	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÁ, ARAPOANGA.	Físico	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	90.000	18,03%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 211.371,42	R\$ 211.371,42	R\$ 211.625,17	R\$ 211.371,42	R\$ 211.371,42	R\$ 211.625,17	R\$ 211.371,42	R\$ 211.371,42	R\$ 211.625,17	R\$ 211.371,42	R\$ 211.371,42	R\$ 211.625,17	R\$ 3.174.377,55	
		Financeiro (Conservação)	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 246.889,10	R\$ 246.889,10	R\$ 247.185,48	R\$ 246.889,10	R\$ 246.889,10	R\$ 247.185,48	R\$ 246.889,10	R\$ 246.889,10	R\$ 247.185,48	R\$ 246.889,10	R\$ 246.889,10	R\$ 247.185,48	R\$ 3.707.782,25	
03	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, RECANTO DAS EMAS.	Físico	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	90.000	17,94%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 210.098,85	R\$ 210.098,85	R\$ 210.351,07	R\$ 210.098,85	R\$ 210.098,85	R\$ 210.351,07	R\$ 210.098,85	R\$ 210.098,85	R\$ 210.351,07	R\$ 210.098,85	R\$ 210.098,85	R\$ 210.351,07	R\$ 3.155.266,11	
		Financeiro (Conservação)	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 245.616,53	R\$ 245.616,53	R\$ 245.911,39	R\$ 245.616,53	R\$ 245.616,53	R\$ 245.911,39	R\$ 245.616,53	R\$ 245.616,53	R\$ 245.911,39	R\$ 245.616,53	R\$ 245.616,53	R\$ 245.911,39	R\$ 3.688.670,82	
04	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE.	Físico	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	90.000	17,73%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 207.277,42	R\$ 207.277,42	R\$ 207.526,25	R\$ 207.277,42	R\$ 207.277,42	R\$ 207.526,25	R\$ 207.277,42	R\$ 207.277,42	R\$ 207.526,25	R\$ 207.277,42	R\$ 207.277,42	R\$ 207.526,25	R\$ 3.112.893,74	
		Financeiro (Conservação)	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 242.795,09	R\$ 242.795,09	R\$ 243.086,56	R\$ 242.795,09	R\$ 242.795,09	R\$ 243.086,56	R\$ 242.795,09	R\$ 242.795,09	R\$ 243.086,56	R\$ 242.795,09	R\$ 242.795,09	R\$ 243.086,56	R\$ 3.646.298,44	
05	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTE PIRES, ARNIQUEIRAS, TAGUATINGA, SCIA.	Físico	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	7.497,00	7.497,00	7.506,00	90.000	17,51%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 204.192,05	R\$ 204.192,05	R\$ 204.437,17	R\$ 204.192,05	R\$ 204.192,05	R\$ 204.437,17	R\$ 204.192,05	R\$ 204.192,05	R\$ 204.437,17	R\$ 204.192,05	R\$ 204.192,05	R\$ 204.437,17	R\$ 3.066.557,62	
		Financeiro (Conservação)	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 35.517,68	R\$ 35.517,68	R\$ 35.560,31	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 239.709,72	R\$ 239.709,72	R\$ 239.997,49	R\$ 239.709,72	R\$ 239.709,72	R\$ 239.997,49	R\$ 239.709,72	R\$ 239.709,72	R\$ 239.997,49	R\$ 239.709,72	R\$ 239.709,72	R\$ 239.997,49	R\$ 3.599.962,32	
06	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS NO DISTRITO FEDERAL.	Físico	4.165,00	4.165,00	4.170,00	4.165,00	4.165,00	4.170,00	4.165,00	4.165,00	4.170,00	4.165,00	4.165,00	4.170,00	50.000	11,18%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 133.409,31	R\$ 133.409,31	R\$ 133.569,46	R\$ 133.409,31	R\$ 133.409,31	R\$ 133.569,46	R\$ 133.409,31	R\$ 133.409,31	R\$ 133.569,46	R\$ 133.409,31	R\$ 133.409,31	R\$ 133.569,46	R\$ 2.003.541,91	
		Financeiro (Conservação)	R\$ 19.732,04	R\$ 19.732,04	R\$ 19.755,73	R\$ 19.732,04	R\$ 19.732,04	R\$ 19.755,73	R\$ 19.732,04	R\$ 19.732,04	R\$ 19.755,73	R\$ 19.732,04	R\$ 19.732,04	R\$ 19.755,73	R\$ 296.335,94	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 153.141,35	R\$ 153.141,35	R\$ 153.325,19	R\$ 153.141,35	R\$ 153.141,35	R\$ 153.325,19	R\$ 153.141,35	R\$ 153.141,35	R\$ 153.325,19	R\$ 153.141,35	R\$ 153.141,35	R\$ 153.325,19	R\$ 2.299.877,86	
Valor Mensal com BDI		25,10%	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.714.920,68	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.714.920,68	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.714.920,68	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.714.920,68	500.000 m² de grama	
% Mensal			8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%			
Valor Acumulado, com BDI		25,10%	R\$ 1.712.864,42	R\$ 3.425.728,84	R\$ 5.140.649,52	R\$ 6.853.513,94	R\$ 8.566.378,36	R\$ 10.281.299,03	R\$ 11.994.163,45	R\$ 13.707.027,87	R\$ 15.421.948,55	R\$ 17.134.812,97	R\$ 18.847.677,39	R\$ 20.562.598,07	R\$ 20.562.598,07	100,00%
% Acumulado			8,33%	16,66%	25,00%	33,33%	41,66%	50,00%	58,33%	66,66%	75,00%	83,33%	91,66%	100,00%		

<div></div> <div></div>		<div>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</div> <div>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL</div> <div>DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS</div>						<div></div> <div></div>		
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.								
Objeto:		Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.								
Local:		Diversos locais do Distrito Federal								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (EXECUÇÃO 100%) DPJ007/2024 Sem desoneração										
LOTE		Período	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	<div>Total acumulado</div> <div>Valor com BDI</div>	% LOTE
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período (3 meses)	Plantio 100%	Plantio 100%	Plantio 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%		
01	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO.	Físico	90.000,00			90.000,00			90.000	17,60%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 822.353,59	R\$ 822.353,59	R\$ 822.600,32				R\$ 3.086.601,69	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 822.353,59	R\$ 822.353,59	R\$ 822.600,32	R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 3.620.006,39	
02	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÁ, ARAPOANGA.	Físico	90.000,00			90.000,00			90.000	18,03%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 845.739,44	R\$ 845.739,44	R\$ 845.993,19				R\$ 3.174.377,55	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 845.739,44	R\$ 845.739,44	R\$ 845.993,19	R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 3.707.782,25	
03	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, RECANTO DAS EMAS.	Físico	90.000,00			90.000,00			90.000	17,94%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 840.647,64	R\$ 840.647,64	R\$ 840.899,86				R\$ 3.155.266,11	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 840.647,64	R\$ 840.647,64	R\$ 840.899,86	R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 3.688.670,82	
04	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE.	Físico	90.000,00			90.000,00			90.000	17,73%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 829.358,50	R\$ 829.358,50	R\$ 829.607,33				R\$ 3.112.893,74	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 829.358,50	R\$ 829.358,50	R\$ 829.607,33	R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 3.646.298,44	
05	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTE PIRES, ARNIQUEIRAS, TAGUATINGA, SCIA.	Físico	90.000,00			90.000,00			90.000	17,51%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 817.013,31	R\$ 817.013,31	R\$ 817.258,44				R\$ 3.066.557,62	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 533.404,70	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 817.013,31	R\$ 817.013,31	R\$ 817.258,44	R\$ 142.113,34	R\$ 142.113,34	R\$ 142.155,98	R\$ 3.599.962,32	
06	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS NO DISTRITO FEDERAL.	Físico	50.000,00			50.000,00			50.000	11,18%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 533.797,38	R\$ 533.797,38	R\$ 533.957,53				R\$ 2.003.541,91	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 78.951,85	R\$ 78.951,85	R\$ 78.975,54	R\$ 296.335,94	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 533.797,38	R\$ 533.797,38	R\$ 533.957,53	R\$ 78.951,85	R\$ 78.951,85	R\$ 78.975,54	R\$ 2.299.877,86	
Valor Mensal com BDI		25,10%	R\$ 5.865.826,23	R\$ 5.865.826,23	R\$ 5.867.586,16	R\$ 987.687,71	R\$ 987.687,71	R\$ 987.984,04	500.000 m² de grama	
% Mensal			28,53%	28,53%	28,54%	4,80%	4,80%	4,80%		
Valor Acumulado, com BDI		25,10%	R\$ 5.865.826,23	R\$ 11.731.652,47	R\$ 17.599.238,63	R\$ 18.586.926,33	R\$ 19.574.614,04	R\$ 20.562.598,07	R\$ 20.562.598,07	100,00%
% Acumulado			28,53%	57,05%	85,59%	90,39%	95,20%	100,00%		

		<div>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</div> <div>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL</div> <div>DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS</div>								
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.								
Objeto:		Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.								
Local:		Diversos locais do Distrito Federal								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (EXECUÇÃO 8,33%) DPJ007/2024 Sem desoneração										
LOTE		Periodo	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total acumulado  Valor com BDI	% LOTE
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período (3 meses)	Plantio 100%	Plantio 100%	Plantio 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%		
01	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO.	Físico	7.497,00			7.497,00			7.497	17,60%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 68.508,91	R\$ 68.508,91	R\$ 68.508,91				R\$ 257.113,92	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 44.432,61	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 68.508,91	R\$ 68.508,91	R\$ 68.508,91	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 301.546,53	
02	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÁ, ARAPOANGA.	Físico	7.497,00			7.497,00			7.497	18,03%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 70.457,14	R\$ 70.457,14	R\$ 70.457,14				R\$ 264.425,65	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 44.432,61	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 70.457,14	R\$ 70.457,14	R\$ 70.457,14	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 308.858,26	
03	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, RECANTO DAS EMAS.	Físico	7.497,00			7.497,00			7.497	17,94%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 70.032,95	R\$ 70.032,95	R\$ 70.032,95				R\$ 262.833,67	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 44.432,61	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 70.032,95	R\$ 70.032,95	R\$ 70.032,95	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 307.266,28	
04	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE.	Físico	7.497,00			7.497,00			7.497	17,73%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 69.092,47	R\$ 69.092,47	R\$ 69.092,47				R\$ 259.304,05	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 44.432,61	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 69.092,47	R\$ 69.092,47	R\$ 69.092,47	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 303.736,66	
05	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTE PIRES, ARNIQUEIRAS, TAGUATINGA, SCIA.	Físico	7.497,00			7.497,00			7.497	17,51%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 68.064,02	R\$ 68.064,02	R\$ 68.064,02				R\$ 255.444,25	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 44.432,61	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 68.064,02	R\$ 68.064,02	R\$ 68.064,02	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 11.839,23	R\$ 299.876,86	
06	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS NO DISTRITO FEDERAL.	Físico	4.165,00			4.165,00			4.165	11,18%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 44.469,77	R\$ 44.469,77	R\$ 44.469,77				R\$ 166.895,04	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 6.577,35	R\$ 6.577,35	R\$ 6.577,35	R\$ 24.684,78	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 44.469,77	R\$ 44.469,77	R\$ 44.469,77	R\$ 6.577,35	R\$ 6.577,35	R\$ 6.577,35	R\$ 191.579,83	
Valor Mensal com BDI		25,10%	R\$ 488.672,19	R\$ 488.672,19	R\$ 488.672,19	R\$ 82.282,61	R\$ 82.282,61	R\$ 82.282,61	41.650 m² de grama	
% Mensal			28,53%	28,53%	28,53%	4,80%	4,80%	4,80%		
Valor Acumulado, com BDI		25,10%	R\$ 488.672,19	R\$ 977.344,38	R\$ 1.466.016,58	R\$ 1.548.299,19	R\$ 1.630.581,80	R\$ 1.712.864,42	R\$ 1.712.864,42	
% Acumulado			28,53%	57,06%	85,59%	90,39%	95,20%	100,00%		