CAIXA

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1036.547-88/2016	840.756/2016	MS	Aperfeiçoamento do SUS	Estruturação de unidade de atenção em saúde	OGU

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	BRASÍLIA - DF	RUA PROJETADA AENW03 - LOTE A	HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
043645/2021-SES-D	ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	03.430.585/0001-78	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	14/09/2021

Realizado Acumulado: 2,24%

Período: 31/08/2023 a 30/09/2023 **Medição:** 24

Número de linhas do BM: 2817

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
			99.965.265,47	2,24	0,01	2,24	2.234.603,90	9.590,75	2.244.194,65
Meta		CANTEIRO DE OBRAS		27,68	0,08	27,76	1.017.606,45	2.926,02	1.020.532,48
Nível 2	02.00.000 - Canteiro.	SERVIÇOS PRELIMINARES		27,68	0,08	27,76	1.017.606,45	2.926,02	1.020.532,48
Nível 3	02.01.000 - Canteiro.	Canteiro De Obras		64,48	-	64,48	811.517,87	-	811.517,87
Nível 4	02.01.100 - Canteiro.	Pátio De Manobras e vias		5,68	-	5,68	9.520,85	-	9.520,85
Serviço	02.01.100.1 - Canteiro.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	9.088,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.100.2 - Canteiro.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	107.095,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.100.3 - Canteiro.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	820,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.100.4 - Canteiro.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	22.147,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.100.5 - Canteiro.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	4.998,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.100.6 - Canteiro.	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - PARA VEÍCULOS (2 UNID)	4.715,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.100.7 - Canteiro.	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - PARA PEDESTRES (2 UNID)	1.047,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.100.8 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	17.812,63	53,45	-	53,45	9.520,85	-	9.520,85
Nível 4	02.01.101 - Canteiro.	Escritórios		100,00	-	100,00	106.429,99	-	106.429,99
Serviço	02.01.101.1 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - (CONSTRUTORA)	53.214,99	100,00	-	100,00	53.214,99	-	53.214,99
Serviço	02.01.101.2 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - (FISCALIZAÇÃO)	53.214,99	100,00	-	100,00	53.214,99	-	53.214,99
Nível 4	02.01.102 - Canteiro.	Depósitos		76,88	-	76,88	358.241,26	-	358.241,26
Serviço	02.01.102.1 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	355.228,60	75,00	-	75,00	266.421,45	-	266.421,45
Serviço	02.01.102.2 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - (DEPÓSITO DE CIMENTO)	101.428,69	85,00	-	85,00	86.214,39	-	86.214,39
Serviço	02.01.102.3 - Canteiro.	BAIA CONTENDO CINCO DIVISÓRIAS PARA AGREGADOS DE 5,0X5,0M CADA, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ALTURA DE 1,20M E CONTRAPISO EM LASTRO CONCRETO 5,0CM, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	9.342,37	60,00	-	60,00	5.605,42	-	5.605,42
Nível 4	02.01.103 - Canteiro.	Oficinas		46,17	-	46,17	92.123,20	-	92.123,20
Serviço	02.01.103.1 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	49.281,15	50,00	-	50,00	24.640,58	-	24.640,58
Serviço	02.01.103.2 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - (CARPINTARIA)	73.912,47	50,00	-	50,00	36.956,23	-	36.956,23
Serviço	02.01.103.3 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - (CENTRAL DE ARGAMASSAS)	76.315,97	40,00	-	40,00	30.526,39	-	30.526,39
Nível 4	02.01.104 - Canteiro.	Refeitórios		95,00	-	95,00	73.549,40	-	73.549,40
Serviço	02.01.104.1 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	77.420,42	95,00	-	95,00	73.549,40	-	73.549,40
Nível 4	02.01.105 - Canteiro.	Vestiários E Sanitários		97,94	-	97,94	146.627,44	-	146.627,44
Serviço	02.01.105.1 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	146.627,44	100,00	-	100,00	146.627,44	-	146.627,44
Serviço	02.01.105.2 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (PONTUAIS)	3.078,55	-	-	-	-	-	-
Nível 4	02.01.106 - Canteiro.	Guarita		25,00	-	25,00	6.961,38	-	6.961,38
Serviço	02.01.106.1 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	27.845,51	25,00	-	25,00	6.961,38	-	6.961,38
Nível 4	02.01.108 - Canteiro.	Ambulatório		40,00	-	40,00	18.064,36	-	18.064,36
Serviço	02.01.108.1 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE AMBULATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	45.160,90	40,00	-	40,00	18.064,36	-	18.064,36
Nível 4	02.01.109 - Canteiro.	Rampa de Lavagem		-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.109.1 - Canteiro.	RAMPA DE LAVAGEM, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	18.834,55	-	-	-	-	-	-
Nível 3	02.01.200 - Canteiro.	Ligações Provisórias		5,99	0,24	6,23	6.225,57	254,80	6.480,37
Nível 4	02.01.201 - Canteiro.	Água		5,99	0,24	6,23	6.225,57	254,80	6.480,37
Serviço	02.01.201.1 - Canteiro.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	6.263,09	8,60	-	8,60	538,63	-	538,63
Serviço	02.01.201.2 - Canteiro.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	3.537,02	61,00	-	61,00	2.157,58	-	2.157,58
Serviço	02.01.201.3 - Canteiro.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	1.780,42	100,00	-	100,00	1.780,42	-	1.780,42
Serviço	02.01.201.4 - Canteiro.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	1.212,58	100,00	-	100,00	1.212,58	-	1.212,58
Serviço	02.01.201.5 - Canteiro.	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. - REFERÊNCIA SINAPI: 93243 Jul/2018	87.847,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.201.6 - Canteiro.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	136,55	100,00	-	100,00	136,55	-	136,55
Serviço	02.01.201.7 - Canteiro.	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	1.104,64	7,70	-	7,70	85,06	-	85,06
Serviço	02.01.201.8 - Canteiro.	TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-16 PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	1.104,13	7,70	23,08	30,78	85,02	254,80	339,82

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	02.01.201.9 - Canteiro.	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	82,41	100,00	-	100,00	82,41	-	82,41
Serviço	02.01.201.10 - Canteiro.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	119,86	100,00	-	100,00	119,86	-	119,86
Serviço	02.01.201.11 - Canteiro.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	303,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.201.12 - Canteiro.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	187,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.201.13 - Canteiro.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	224,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.201.14 - Canteiro.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	86,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.201.15 - Canteiro.	TORNEIRA DE JARDIM	27,47	100,00	-	100,00	27,47	-	27,47
Nível 3	**02.01.202 - Canteiro.**	**ENERGIA ELÉTRICA**		**19,05**	**0,56**	**19,61**	**90.196,33**	**2.650,85**	**92.847,17**
Nível 4	**02.01.202.1 - Canteiro.**	**Entrada de Energia**		**33,02**	**-**	**33,02**	**30.593,82**	**-**	**30.593,82**
Serviço	02.01.202.1.1 - Canteiro.	SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO, COM QUADRO DE MEDIÇÃO TR, CONFORME DETALAMENTO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	29.684,52	100,00	-	100,00	29.684,52	-	29.684,52
Serviço	02.01.202.1.2 - Canteiro.	MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO TR, INCLUSO DEMOLIÇÃO	909,30	100,00	-	100,00	909,30	-	909,30
Serviço	02.01.202.1.3 - Canteiro.	GRUPO GERADOR 310/340 KVA	62.050,54	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.01.202.2 - Canteiro.**	**Eletrodutos**		**32,23**	**-**	**32,23**	**8.287,22**	**-**	**8.287,22**
Serviço	02.01.202.2.1 - Canteiro.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(1") , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.705,77	30,67	-	30,67	829,86	-	829,86
Serviço	02.01.202.2.2 - Canteiro.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.270,09	45,17	-	45,17	4.187,30	-	4.187,30
Serviço	02.01.202.2.3 - Canteiro.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.161,97	53,62	-	53,62	2.231,65	-	2.231,65
Serviço	02.01.202.2.4 - Canteiro.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.421,89	12,33	-	12,33	1.038,42	-	1.038,42
Serviço	02.01.202.2.5 - Canteiro.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.155,32	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.01.202.3 - Canteiro.**	**Cabos**		**-**	**0,87**	**0,87**	**-**	**2.263,79**	**2.263,79**
Serviço	02.01.202.3.1 - Canteiro.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6.887,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.202.3.2 - Canteiro.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	24.542,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.202.3.3 - Canteiro.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5.647,95	-	7,34	7,34	-	414,62	414,62
Serviço	02.01.202.3.4 - Canteiro.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	66.028,83	-	2,80	2,80	-	1.849,17	1.849,17
Serviço	02.01.202.3.5 - Canteiro.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	119.828,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.202.3.6 - Canteiro.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	37.471,72	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.01.202.4 - Canteiro.**	**Acessórios**		**17,34**	**1,09**	**18,43**	**6.132,54**	**387,05**	**6.519,59**
Serviço	02.01.202.4.1 - Canteiro.	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	13.738,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.202.4.2 - Canteiro.	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	4.937,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.202.4.3 - Canteiro.	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.507,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.202.4.4 - Canteiro.	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	640,78	100,00	-	100,00	640,78	-	640,78
Serviço	02.01.202.4.5 - Canteiro.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.918,59	100,00	-	100,00	1.918,59	-	1.918,59
Serviço	02.01.202.4.6 - Canteiro.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.655,06	100,00	-	100,00	1.655,06	-	1.655,06
Serviço	02.01.202.4.7 - Canteiro.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	698,36	100,00	-	100,00	698,36	-	698,36
Serviço	02.01.202.4.8 - Canteiro.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.219,75	100,00	-	100,00	1.219,75	-	1.219,75
Serviço	02.01.202.4.9 - Canteiro.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018	7.893,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.202.4.10 - Canteiro.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	1.161,28	-	33,33	33,33	-	387,05	387,05
Nível 4	**02.01.202.5 - Canteiro.**	**Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas**		**100,00**	**-**	**100,00**	**1.178,14**	**-**	**1.178,14**
Serviço	02.01.202.5.1 - Canteiro.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	368,94	100,00	-	100,00	368,94	-	368,94
Serviço	02.01.202.5.2 - Canteiro.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	280,02	100,00	-	100,00	280,02	-	280,02
Serviço	02.01.202.5.3 - Canteiro.	CORDOALHA DE COBRE NU 185 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 96978 JUL/18	506,19	100,00	-	100,00	506,19	-	506,19
Serviço	02.01.202.5.4 - Canteiro.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	22,98	100,00	-	100,00	22,98	-	22,98
Nível 4	**02.01.205 - Canteiro.**	**Esgoto**		**71,66**	**-**	**71,66**	**34.186,18**	**-**	**34.186,18**
Serviço	02.01.205.1 - Canteiro.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	9.118,03	100,00	-	100,00	9.118,03	-	9.118,03
Serviço	02.01.205.2 - Canteiro.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	12.848,59	83,00	-	83,00	10.664,33	-	10.664,33
Serviço	02.01.205.3 - Canteiro.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	3.573,90	90,00	-	90,00	3.216,51	-	3.216,51

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	02.01.205.4 - Canteiro.	TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	1.810,63	71,43	-	71,43	1.293,33	-	1.293,33
Serviço	02.01.205.5 - Canteiro.	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 15.000L PARA REUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.010,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.205.6 - Canteiro.	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 560 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,1X1,1 M, ALTURA INTERNA = 0,70 M	341,87	100,00	-	100,00	341,87	-	341,87
Serviço	02.01.205.7 - Canteiro.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	5.635,10	100,00	-	100,00	5.635,10	-	5.635,10
Serviço	02.01.205.8 - Canteiro.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	2.561,00	100,00	-	100,00	2.561,00	-	2.561,00
Serviço	02.01.205.9 - Canteiro.	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	2.712,01	50,00	-	50,00	1.356,00	-	1.356,00
Serviço	02.01.205.10 - Canteiro.	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO + CAIXA DE ENTRADA E CAIXA COLETORA, COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E REVESTIDAS COM ARGAMASSA IMPEERMEABILIZADA REF: DE ACORDO COM DETALHES DE PROJETO	1.092,33	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.01.206 - Canteiro.**	**Escavação e Reaterro**		**95,00**	**-**	**95,00**	**9.818,43**	**-**	**9.818,43**
Serviço	02.01.206.1 - Canteiro.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	2.084,23	95,00	-	95,00	1.980,02	-	1.980,02
Serviço	02.01.206.2 - Canteiro.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	6.890,65	95,00	-	95,00	6.546,12	-	6.546,12
Serviço	02.01.206.3 - Canteiro.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	1.360,31	95,00	-	95,00	1.292,29	-	1.292,29
Nível 3	**02.01.400 - Canteiro.**	**Proteção E Sinalização**		**6,27**	**0,00**	**6,27**	**109.666,68**	**20,38**	**109.687,06**
Nível 4	**02.01.401 - Canteiro.**	**Tapumes**		**41,65**	**-**	**41,65**	**67.304,18**	**-**	**67.304,18**
Serviço	02.01.401.1 - Canteiro.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	161.610,19	41,65	-	41,65	67.304,18	-	67.304,18
Nível 4	**02.01.404 - Canteiro.**	**Placas**		**35,52**	**-**	**35,52**	**6.567,07**	**-**	**6.567,07**
Serviço	02.01.404.1 - Canteiro.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6.567,07	100,00	-	100,00	6.567,07	-	6.567,07
Serviço	02.01.404.2 - Canteiro.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PELÍCULA I + IV	7.677,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.404.3 - Canteiro.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PELÍCULA IV	834,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.404.4 - Canteiro.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	1.511,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.01.404.5 - Canteiro.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 25* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	1.894,22	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.01.800 - Canteiro.**	**Manutenção**		**0,18**	**0,01**	**0,19**	**608,60**	**20,38**	**628,97**
Serviço	02.01.800.1 - Canteiro.	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	331.054,67	0,18	0,01	0,19	608,60	20,38	628,97
Nível 4	**02.01.900 - Canteiro.**	**Consumo**		**2,84**	**-**	**2,84**	**35.186,83**	**-**	**35.186,83**
Serviço	02.01.900.1 - Canteiro.	CONSUMOS DA OBRA (MATÉRIAIS PARA ESCRITÓRIO, MATÉRIAL DE LIMPEZA, MATÉRIAIS DE PRONTO-SOCORRO, INTERNET, TELEFONE, ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA)	1.237.782,34	2,84	-	2,84	35.186,83	-	35.186,83
Nível 3	**02.02.000 - Canteiro.**	**Demoliçoes**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**02.02.100 - Canteiro.**	**Demolição Convencional**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	02.02.100.1 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	23.137,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.2 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	10.598,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.3 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	8.650,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.4 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 60X60X60CM EM ALVENARIA	249,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.5 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 40X40X40CM EM ALVENARIA	94,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.6 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO	7,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.7 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 80X80X60CM EM ALVENARIA	456,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.8 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 30X30X30CM EM ALVENARIA	157,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.9 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE GORDURA DE 110X110X70CM EM ALVENARIA	59,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.10 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA	803,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.11 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 0.90X1.20X1.50M EM ALVENARIA	326,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.100.12 - Canteiro.	DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE COLETA E SEPARAÇÃO DE ÓLEO	165,25	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.02.300 - Canteiro.**	**Remoções**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	02.02.300.1 - Canteiro.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3.471,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.2 - Canteiro.	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	780,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.3 - Canteiro.	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	2.073,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.4 - Canteiro.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	2.042,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.5 - Canteiro.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	7.032,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.6 - Canteiro.	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	931,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.7 - Canteiro.	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5.048,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.8 - Canteiro.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	356,22	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	02.02.300.9 - Canteiro.	RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15000L	686,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.300.10 - Canteiro.	RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000L E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA	2.974,98	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.02.330 - Canteiro.**	**Carga, Transporte, Descarga**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	02.02.330.1 - Canteiro.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	2.449,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.02.330.2 - Canteiro.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	18.514,03	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**09.00.000 - Canteiro.**	**SERVIÇOS-COMPLEMENTARES**		**5,88**	**0,23**	**6,11**	**15.394,06**	**609,97**	**16.004,02**
Nível 3	**09.02.000 - Canteiro.**	**Limpeza De Obras**		**5,88**	**0,23**	**6,11**	**15.394,06**	**609,97**	**16.004,02**
Nível 4	**09.02.100 - Canteiro.**	**Conservação e Limpeza**		**2,77**	**-**	**2,77**	**5.843,10**	**-**	**5.843,10**
Serviço	09.02.100.1 - Canteiro.	LIMPEZA PERIÓDICA	131.852,13	4,43	-	4,43	5.843,10	-	5.843,10
Serviço	09.02.100.2 - Canteiro.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	78.953,68	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**09.04.000 - Canteiro.**	**As Built**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	09.04.000.1 - Canteiro.	AS-BUILT COMPLETO	16.691,29	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**09.05.000 - Canteiro.**	**Copias**		**10,00**	**-**	**10,00**	**1.621,37**	**-**	**1.621,37**
Serviço	09.05.000.1 - Canteiro.	CÓPIAS DE PROJETOS	16.213,70	10,00	-	10,00	1.621,37	-	1.621,37
Nível 4	**09.08.000 - Canteiro.**	**Bens patrimoniais**		**43,69**	**3,36**	**47,05**	**7.929,58**	**609,97**	**8.539,55**
Serviço	09.08.000.1 - Canteiro.	BENS PATRIMONIAIS EXISTENTES NO CANTEIRO	18.148,41	43,69	3,36	47,05	7.929,58	609,97	8.539,55
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**10.00.000 - Canteiro.**	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		**0,28**	**0,00**	**0,28**	**2.759,73**	**40,08**	**2.799,81**
Nível 2	**10.03.000 - Canteiro.**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**0,28**	**0,00**	**0,28**	**2.759,73**	**40,08**	**2.799,81**
Nível 3	**10.03.300 - Canteiro.**	**DE CONSTRUÇÃO CIVIL**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	10.03.300.1 - Canteiro.	ALUGUEL MENSAL DE CONUNTO ELEVADOR DE OBRAS, COM SISTEMA DE PINHÃO E CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES, COM DIMENSÕES DA CABINE 1,17X2,42X2,10M, CAPACIDADE DE CARGA DE 17 PESSOAS OU 1300KG, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXETO PEÇAS DE REPOSIÇÃO	91.707,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.2 - Canteiro.	GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	143.791,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.3 - Canteiro.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	159.198,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.4 - Canteiro.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	53.506,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.5 - Canteiro.	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	38.526,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.6 - Canteiro.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	17.168,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.7 - Canteiro.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	24.613,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.8 - Canteiro.	BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO COM SUPORTE METÁLICO (1,40 + 0,80 M A 45°) E CHAPA PLASTIFICADA 12MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	92.495,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.03.300.9 - Canteiro.	ALUGUEL MENSAL DE ANDAIME SUSPENSO (BALANCIM)	16.512,76	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**10.04.000 - Canteiro.**	**TRANSPORTES**		**0,79**	**0,01**	**0,80**	**2.759,73**	**40,08**	**2.799,81**
Nível 4	**10.04.500 - Canteiro.**	**TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CANTEIRO**		**0,79**	**0,01**	**0,80**	**2.759,73**	**40,08**	**2.799,81**
Serviço	10.04.500.1 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015	102.697,30	2,69	0,04	2,73	2.759,73	40,08	2.799,81
Serviço	10.04.500.2 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014	23.993,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.3 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014	77.635,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.4 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014	46.868,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.5 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	252,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.6 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	847,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.7 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	811,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.8 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	52.506,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.9 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	5.041,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.10 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	1.792,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.11 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014	3.744,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.12 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS VINÍLICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M.	723,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.13 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS TERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016	1.651,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.14 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016	106,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.15 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016	506,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.16 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016	428,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	10.04.500.17 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014	788,58	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	10.04.500.18 - Canteiro.	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO	28.608,95	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta		**IMPLANTAÇÃO**		**25,22**	**-**	**25,22**	**714.688,49**	**-**	**714.688,49**
Nível 2	**02.04.000 - Implant.**	**TERRAPLENAGEM**		**35,54**	**-**	**35,54**	**714.688,49**	**-**	**714.688,49**
Nível 3	**02.04.100 - Implant.**	**Limpeza do terreno**		**32,16**	**-**	**32,16**	**61.390,51**	**-**	**61.390,51**
Serviço	02.04.100.1 - Implant.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	13.145,56	100,00	-	100,00	13.145,56	-	13.145,56
Serviço	02.04.100.2 - Implant.	REMOÇÃO DE ÁRVORES DIÂMETRO > 15 E < 30CM, INCLUSIVE CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE RAIZES	44.798,84	100,00	-	100,00	44.798,84	-	44.798,84
Serviço	02.04.100.3 - Implant.	REMOÇÃO DE ÁRVORES DIÂMETRO > 30 E < 60CM, INCLUSIVE CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE RAIZES	3.446,11	100,00	-	100,00	3.446,11	-	3.446,11
Serviço	02.04.100.4 - Implant.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	15.135,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.100.5 - Implant.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	114.384,50	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**02.04.110 - Implant.**	**REMOÇÃO DE ENTULHO EXISTENTE CONFORME RELATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	02.04.110.1 - Implant.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	381,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.110.2 - Implant.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	2.886,53	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**02.04.200 - Implant.**	**Cortes**		**82,04**	**-**	**82,04**	**653.297,98**	**-**	**653.297,98**
Nível 4	**02.04.201 - Implant.**	**Cortes em material de 1ª categoria**		**100,00**	**-**	**100,00**	**125.986,41**	**-**	**125.986,41**
Serviço	02.04.201.1 - Implant.	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA 170HP	125.986,41	100,00	-	100,00	125.986,41	-	125.986,41
Nível 4	**02.04.300 - Implant.**	**Aterro compactado com reaproveitamentode material**		**28,23**	**-**	**28,23**	**20.832,41**	**-**	**20.832,41**
Serviço	02.04.300.1 - Implant.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	19.755,77	28,23	-	28,23	5.577,84	-	5.577,84
Serviço	02.04.300.2 - Implant.	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	54.029,04	28,23	-	28,23	15.254,56	-	15.254,56
Nível 4	**02.04.310 - Implant.**	**SOLO PARA SUBSTITUIÇÃO DO REMOÇÃO DE ENTULHO EXISTENTE CONFORME RELATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	02.04.310.1 - Implant.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	329,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.310.2 - Implant.	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	901,26	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**02.04.400 - Implant.**	**Bota fora de Material Escavado**		**85,08**	**-**	**85,08**	**506.479,16**	**-**	**506.479,16**
Serviço	02.04.400.1 - Implant.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	69.566,98	85,08	-	85,08	59.187,15	-	59.187,15
Serviço	02.04.400.2 - Implant.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	525.734,88	85,08	-	85,08	447.292,01	-	447.292,01
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.000 - Implant.**	**ARQUITETURA**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**04.01.500 - Implant.**	**Revestimento**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.01.501.1 - Implant.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESP. 7CM)	133.624,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.501.2 - Implant.	LASTRO DE BRITA Nº2	31.684,47	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.510 - Implant.**	**Faixas de Elevação e Pisos estacionamento em concreto armado**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.01.510.1 - Implant.	EXECUÇÃO DE FAIXA DE ELEVAÇÃO DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA DE 15 CM, COM TELA DE AÇO 5MM COM CONCRETO USINADO FCK 30MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL - REFERÊNCIA SINAPI: 94999 Jul/2017	26.640,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.510.2 - Implant.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA DE 15 CM, COM TELA DE AÇO 5MM COM CONCRETO USINADO FCK 30MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL EM VAGAS ESPECIAIS PARA CADEIRANTES - REFERÊNCIA SINAPI: 94999 Jul/2017	43.043,66	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.516 - Implant.**	**ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.01.516.1 - Implant.	P2 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	610.103,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.516.2 - Implant.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	175.317,45	-	-	-	-	-	-
Nível 2	**04.02.000 - Implant.**	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 3	**04.02.100 - Implant.**	**Revestimentos**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**04.02.111 - Implant.**	**Piso Tátil**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.02.111.1 - Implant.	PISO TATIL , ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA DIMENSÃO 25X25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.788,60	-	-	-	-	-	-
Nível 2	**04.04.000 - Implant.**	**PAISAGISMO**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 3	**04.04.300 - Implant.**	**Equipamentos E Acessórios**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**04.04.302 - Implant.**	**De Conforto (Bancos E Outros)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.04.302.1 - Implant.	BANCO COM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.732,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.302.2 - Implant.	BATE RODAS PARA DELIMITAÇÃO DE VAGAS E ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO= FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	57.656,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.302.3 - Implant.	LIXEIRA COM DOIS CESTOS CAPACIDADE 50 E 15 LITROS PADRÃO SLU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.398,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.302.4 - Implant.	PARACICLOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO 10 PEÇAS DE 1,00 X 0,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.677,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.302.5 - Implant.	RAMPA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ABAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.802,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.302.6 - Implant.	PERGOLADO EM MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (X2 UN)	14.221,96	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.04.303 - Implant.**	**Cercas**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.04.303.1 - Implant.	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (ALT=3,0 M)	502.153,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.303.2 - Implant.	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	3.074,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.303.3 - Implant.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	6.133,59	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.04.500 - Implant.**	**Vegetação**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**04.04.501 - Implant.**	**Árvores**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.04.501.1 - Implant.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	12.789,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.501.2 - Implant.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	10.530,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.501.3 - Implant.	ABERTURA E ADUBAÇÃO DE CAVA COM 80X80X80CM PARA PLANTIO DE ARVORES	12.297,97	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.04.503 - Implant.**	**Arbustos**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.04.503.1 - Implant.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	7.446,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.503.2 - Implant.	ABERTURA E ADUBAÇÃO DE CAVA COM 60X60X60CM PARA PLANTIO DE ARBUSTOS	3.471,46	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.04.504 - Implant.**	**Ervas**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	04.04.504.1 - Implant.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	117.814,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.504.2 - Implant.	PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO AGAPANTO COM ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO	3.585,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.504.3 - Implant.	PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO AMENDOIM RASTEIRO COM ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO	4.281,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.504.4 - Implant.	PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO CRINO BRANCO COM ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO	3.140,71	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.04.504.5 - Implant.	PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO BARBA-DE-SERPENTE COM ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO	1.946,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.504.6 - Implant.	PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO SINGÔNIO COM ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO	2.647,56	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.04.505 - Implant.**	**Trepadeiras**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.505.1 - Implant.	TREPADEIRA TIPO CONGÉIA COM ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO	115,21	-	-	-	-	-	-
Nível 2	**04.06.000 - Implant.**	**SISTEMA VIÁRIO**		-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.06.100 - Implant.**	**Serviços Preliminares**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.101 - Implant.**	**Preparo ou regularização do subleito**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.101.1 - Implant.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	24.686,15	-	-	-	-	-	-
Meta	**04.06.103 - Implant.**	**Guias**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.103.1 - Implant.**	**Meios-fios (guias) E Cordão em Concreto**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.103.1 .1 - Implant.	CORDÃO DE CONCRETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	69.509,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.103.1 .2 - Implant.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	90.122,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.103.1 .3 - Implant.	CAIACAO EM MEIO FIO	7.491,93	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.06.300 - Implant.**	**Sub-bases e Bases**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.301 - Implant.**	**Sub-base (pavimento flexível e pavimento articulado)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.301.1 - Implant.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	4.038,80	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.302 - Implant.**	**Base**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.302.1 - Implant.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	146.873,25	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.400 - Implant.**	**Imprimação**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.400.1 - Implant.	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 (Consumo de CM-30 1,50 kg/m²)	48.997,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.400.2 - Implant.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	144,90	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.402 - Implant.**	**Pintura de ligação**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.402.1 - Implant.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	7.375,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.402.2 - Implant.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	43,47	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.06.600 - Implant.**	**Revestimentos**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.601 - Implant.**	**Camada de rolamento - TRAFEGO MÉDIO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.601.1 - Implant.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	260.628,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.601.2 - Implant.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	2.960,44	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.700 - Implant.**	**Sinalização Viária**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.700.1 - Implant.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	47.897,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.700.2 - Implant.	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA	6.519,16	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**05.00.000 - Implant.**	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		-	-	-	-	-	-
Nível 2	**05.01.000 - Implant.**	**AGUA FRIA**		-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.01.200 - Implant.**	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.1 - Implant.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	977,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.2 - Implant.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	1.726,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.3 - Implant.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	745,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.4 - Implant.	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 60 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	364,42	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.700 - Implant.**	**SERVIÇOS DIVERSOS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.700.1 - Implant.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	2.277,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.700.2 - Implant.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	790,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.700.3 - Implant.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	349,41	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.03.000 - Implant.**	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.200 - Implant.**	**Drenagem**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.1 - Implant.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	1.303,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.2 - Implant.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	1.861,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.3 - Implant.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF. 89580	14.526,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.4 - Implant.	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	1.670,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.5 - Implant.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	35.722,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.6 - Implant.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	112.476,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.7 - Implant.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	37.814,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.8 - Implant.	BOCA DE LOBO SIMPLES - COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, INCLUSO ESCAVAÇÃO	1.575,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.9 - Implant.	BOCA DE LOBO DUPLA - COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, INCLUSO ESCAVAÇÃO	62.456,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.10 - Implant.	MURETA DE CONTENÇÃO PARA BUEIRO, LARGURA DE 1,30, ALTURA DE 0,70 METROS, COM BASE EM CONCRETO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	207,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.11 - Implant.	MURETA DE CONTENÇÃO PARA BUEIRO, LARGURA DE 1,30, ALTURA DE 1,39 METROS, COM BASE EM CONCRETO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	297,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.12 - Implant.	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	17.512,90	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	05.03.200.13 - Implant.	CANTEIRO PLUVIAL PARA INFILTRAÇÃO (CAMADA 1: BRITA N° 2, CAMADA 2: AREIA GROSSA, CAMADA FINAL: CASCALHO) INCLUSO ADUBO E MANTA GEOTEXTIL PARA PROTEÇÃO ENTRE AS CAMADAS E PROTEÇÃO LATERAL DA CAMADA 1/2. DE ACORDO COM DETALHE 10 DO PROJETO DE PAISAGISMO.	77.642,39	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.800 - Implant.**	**Acessórios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.1 - Implant.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	19.207,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.2 - Implant.	CAIXA DE AREIA 1,0X1,0X0,78M EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	1.274,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.3 - Implant.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE AREIA 1,00X1,00M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	4.342,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.4 - Implant.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	14.950,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.5 - Implant.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	84.009,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.6 - Implant.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018	6.015,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.7 - Implant.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REFERÊNCIA SICRO: 2003477 Jan/2018	2.636,54	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.900 - Implant.**	**Escavação de Valas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.1 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	2.059,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.2 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	10.218,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.3 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	628,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.4 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	1.536,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.5 - Implant.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	83.077,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.6 - Implant.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	4.150,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.7 - Implant.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	14.457,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.8 - Implant.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	13.612,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.9 - Implant.	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CASCALHO	11.703,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.10 - Implant.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	6.065,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.11 - Implant.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	597,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.12 - Implant.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	23.686,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.13 - Implant.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.157,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.14 - Implant.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	2.778,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.15 - Implant.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	2.487,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.16 - Implant.	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	14.797,34	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.04.000 - Implant.**	**ESGOTOS SANITÁRIOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.04.100 - Implant.**	**TUBULAÇÕES**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.100.1 - Implant.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	20.643,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.100.2 - Implant.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	43.922,97	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.04.800 - Implant.**	**Acessórios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.1 - Implant.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,872 M PARA REDE DE ESGOTO. INCLUSO TAMPA. REF. 97904	19.442,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.2 - Implant.	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	3.974,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.3 - Implant.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	13.231,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.4 - Implant.	CAIXA DE SABÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,90 M . REF. 97902	1.763,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.5 - Implant.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,08 M, EXCLUINDO TAMPÃO. REF. 98417	26.102,24	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.04.900 - Implant.**	**Escavação de Valas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.1 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA	9.293,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.2 - Implant.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	6.910,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.3 - Implant.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	1.136,95	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.07.000 - Implant.**	**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.07.110 - Implant.**	**Tubos PVC**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.110.1 - Implant.	TUBO PVC, SOLDÁVEL AZUL PARA IRRIGAÇÃO, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25.977,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.110.2 - Implant.	TUBO PVC, SOLDÁVEL AZUL PARA IRRIGAÇÃO, DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25.092,76	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.07.130 - Implant.**	**Aspersores**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.1 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD 8-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	66,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.2 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD 10-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	66,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.3 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD 12-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	278,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.4 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD 15-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	318,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.5 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD 18-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	398,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.6 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD R13 - 18 VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	159,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.7 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD R13 - 18F, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	344,95	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	05.07.130.8 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD R17 - 24 VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.008,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.130.9 - Implant.	ASPERSOR RAIN BIRD 3500 Series 4 3504-PC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	820,70	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.07.200 - Implant.**	**Escavação Manual em Vala**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.200.1 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA	6.721,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.200.2 - Implant.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	5.048,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.200.3 - Implant.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	2.582,19	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**06.00.000 - Implant.**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**		-	-	-	-	-	-
Nível 2	**06.01.000 - Implant.**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.100 - Implant.**	**Entrada e Medição de Energia em B.T.**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.100.1 - Implant.	PAINEL DE MÉDIA TENSÃO (PMT) - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, CABINE PRIMÁRIA HOMOLOGADO CEB, CONFORME NBR IEC 62271-200 - UNISEC. COMPOSTO POR 3 COLUNAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	146.439,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.100.2 - Implant.	POSTE DE TRANSIÇÃO NO INTERIOR DO LOTE, INCLUSO POSTE, RELIGADOR E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	53.174,16	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.304 - Implant.**	**Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 - Implant.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.804,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.2 - Implant.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.645,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.3 - Implant.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.381,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.4 - Implant.	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD DE 4" COM CONCRETO DE 20MPA	520,72	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.305 - Implant.**	**Cabos e Fios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 - Implant.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34.965,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 - Implant.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16.209,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.3 - Implant.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17.943,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.4 - Implant.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8.956,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.5 - Implant.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 12/20 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA SINAPI: 92996 JAN/19	61.259,56	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.306 - Implant.**	**Caixas de Passagem**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 - Implant.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	8.166,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.2 - Implant.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	898,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.3 - Implant.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018	1.169,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.4 - Implant.	TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	387,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.5 - Implant.	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CB-2, INCLUSO TAMPÃO T-55	4.757,32	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.01.400 - Implant.**	**Iluminação e Tomadas**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.401 - Implant.**	**Iluminação**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.1 - Implant.	POSTE TUBULAR RETO DE ACO H=6.0M COM BASE DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	180.019,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.2 - Implant.	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED, POTÊNCIA NOMINAL 200 W, TEMPERATURA 4.000 A 6.500 K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	96.755,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.3 - Implant.	SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR COM Ø DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 200MM E Ø DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, MONTADO A 0° E INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323. MODELO TPC.105/1.C.0.10.60.60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	5.562,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.4 - Implant.	SUPORTE PARA DUAS LUMINÁRIAS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR COM Ø DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 200MM E Ø DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, MONTADO A 0° E INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323. MODELO TPC.105/1.C.0.10.60.60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	5.337,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.5 - Implant.	SUPORTE PARA TRES LUMINÁRIAS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR COM Ø DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 200MM E Ø DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, MONTADO A 0° E INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323. MODELO TPC.105/1.C.0.10.60.60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3.623,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.6 - Implant.	SUPORTE PARA QUATRO LUMINÁRIAS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR COM Ø DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 200MM E Ø DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, MONTADO A 0° E INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323. MODELO TPC.105/1.C.0.10.60.60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.839,38	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.600 - Implant.**	**Escavação de Valas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.1 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA	10.554,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.2 - Implant.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	8.044,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.3 - Implant.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	4.037,77	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.02.000 - Implant.**	**Telefonia (REDE ESTRUTURADA)**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.02.200 - Implant.**	**Caixas Telefônicas de Distribuição**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.200.1 - Implant.	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	2.026,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.200.2 - Implant.	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2.606,40	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.02.300 - Implant.**	**Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.300.1 - Implant.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(3/4") , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	899,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.300.2 - Implant.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(1") , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.316,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.300.3 - Implant.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	77,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.300.4 - Implant.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	666,62	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.02.400 - Implant.**	**Cabos e Fios (inclusive blocos terminais)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.400.1 - Implant.	CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	5.209,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.400.2 - Implant.	CABO DE FIBRA OPTICO INTERNO/ EXTERNO MONOMODO 9/125, COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.250,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.400.3 - Implant.	CABO COAXIAL 50 OHMS REF: RGC-213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.933,84	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.02.600 - Implant.**	**Escavação de Valas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.600.1 - Implant.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA	1.139,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.600.2 - Implant.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	872,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.02.600.3 - Implant.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	364,83	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta		**INFRA ACESSO**		-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Nível 2	02.04.000 - Infra Acesso.	TERRAPLENAGEM		-	-	-	-	-	-
Nível 4	02.04.100 - Infra Acesso.	Limpeza do terreno		-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.100.1 - Infra Acesso.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	473,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.100.2 - Infra Acesso.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	537,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.100.3 - Infra Acesso.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	4.059,21	-	-	-	-	-	-
Nível 3	02.04.200 - Infra Acesso.	Cortes		-	-	-	-	-	-
Nível 4	02.04.201 - Infra Acesso.	Cortes em material de 1ª categoria		-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.201.1 - Infra Acesso.	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA 170HP	1.568,52	-	-	-	-	-	-
Nível 4	02.04.300 - Infra Acesso.	Aterro compactado com reaproveitamentode material		-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.300.1 - Infra Acesso.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	167,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.300.2 - Infra Acesso.	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	456,85	-	-	-	-	-	-
Nível 4	02.04.400 - Infra Acesso.	Bota fora de Material Escavado		-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.400.1 - Infra Acesso.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	991,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	02.04.400.2 - Infra Acesso.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	7.490,61	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 2	04.01.000 - Infra Acesso.	ARQUITETURA		-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.01.500 - Infra Acesso.	Revestimento		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.501.1 - Infra Acesso.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESP. 7CM)	26.071,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.501.2 - Infra Acesso.	LASTRO DE BRITA Nº2	6.182,06	-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.01.510 - Infra Acesso.	Revestimento Reforçado		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.510.1 - Infra Acesso.	EXECUÇÃO DE FAIXA DE ELEVAÇÃO DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA DE 15 CM, COM TELA DE AÇO 5MM COM CONCRETO USINADO FCK 30MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL - REFERÊNCIA SINAPI: 94999 Jul/2017	12.656,02	-	-	-	-	-	-
Nível 3	04.04.500 - Infra Acesso.	Vegetação		-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.04.504 - Infra Acesso.	Ervas		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.504.1 - Infra Acesso.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	27.359,65	-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.04.600 - Infra Acesso.	Sistema de contenção		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.600.01 - Infra Acesso.	MURO DE FACE EM TELA MATÁLICA DOBRADA E ESTABILIZADA COM TENSORES EM SOLO REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	104.484,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.600.02 - Infra Acesso.	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 60 KN/M EM CAMADAS DE 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	341.261,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.600.03 - Infra Acesso.	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	11.643,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.04.600.2 - Infra Acesso.	HIDROSSEMEADURA	1.520,75	-	-	-	-	-	-
Nível 2	04.06.000 - Infra Acesso.	SISTEMA VIÁRIO		-	-	-	-	-	-
Nível 3	04.06.100 - Infra Acesso.	Serviços Preliminares		-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.06.101 - Infra Acesso.	Preparo ou regularização do subleito		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.101.1 - Infra Acesso.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.684,18	-	-	-	-	-	-
Nível 3	04.06.103 - Infra Acesso.	Guias		-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.06.103.1 - Infra Acesso.	Meios-fios (guias)		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.103.1.1 - Infra Acesso.	CORDÃO DE CONCRETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.181,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.103.1.2 - Infra Acesso.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	16.222,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.103.1.3 - Infra Acesso.	CAIACAO EM MEIO FIO	1.418,70	-	-	-	-	-	-
Nível 3	04.06.300 - Infra Acesso.	Sub-bases e Bases		-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.06.301 - Infra Acesso.	Sub-base (pavimento flexível e pavimento articulado)		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.301.1 - Infra Acesso.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	809,53	-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.06.302 - Infra Acesso.	Base		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.302.1 - Infra Acesso.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	28.832,91	-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.06.400 - Infra Acesso.	Imprimação		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.400.1 - Infra Acesso.	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 (Consumo de CM-30 1,50 kg/m²)	9.493,73	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.06.400.3 - Infra Acesso.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	28,08	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.402 - Infra Acesso.**	**Pintura de ligação**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.402.1 - Infra Acesso.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	1.429,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.402.3 - Infra Acesso.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	7,49	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.06.600 - Infra Acesso.**	**Revestimentos**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.601 - Infra Acesso.**	**Camada de rolamento - TRAFEGO MÉDIO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.601.1 - Infra Acesso.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	49.358,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.601.2 - Infra Acesso.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	560,66	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.06.700 - Infra Acesso.**	**Sinalização Viária**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.700.1 - Infra Acesso.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.669,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.06.700.3 - Infra Acesso.	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA	1.937,03	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**05.00.000 - Infra Acesso.**	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		-	-	-	-	-	-
Nível 2	**05.03.000 - Infra Acesso.**	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.200 - Infra Acesso.**	**Drenagem**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.1 - Infra Acesso.	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	148,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.2 - Infra Acesso.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	7.484,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.3 - Infra Acesso.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	1.711,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.4 - Infra Acesso.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	5.202,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.200.5 - Infra Acesso.	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, INCLUSO ESCAVAÇÃO	3.938,35	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.04.800 - Infra Acesso.**	**ACESSÓRIOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.04.801 - Infra Acesso.**	**POCO DE VISITA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.801.1 - Infra Acesso.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	3.889,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.801.2 - Infra Acesso.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	853,67	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.06.000 - Infra Acesso.**	**SERVIÇOS DIVERSOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.06.100 - Infra Acesso.**	**Escavação de Valas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.1 - Infra Acesso.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	309,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.2 - Infra Acesso.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	492,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.3 - Infra Acesso.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	5.036,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.4 - Infra Acesso.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	2.858,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.5 - Infra Acesso.	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CASCALHO	737,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.6 - Infra Acesso.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	347,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.7 - Infra Acesso.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	116,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.8 - Infra Acesso.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.118,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.9 - Infra Acesso.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	499,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.10 - Infra Acesso.	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	816,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.11 - Infra Acesso.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	2,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.06.100.12 - Infra Acesso.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	16,72	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta		**EDIFICAÇÕES**		**18,00**	**-**	**18,00**	**8.550,14**	**-**	**8.550,14**
Nível 2	**02.00.000 - Edific.**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**18,00**	**-**	**18,00**	**8.550,14**	**-**	**8.550,14**
Nível 3	**02.03.000 - Edific.**	**Locação De Obras**		**18,00**	**-**	**18,00**	**8.550,14**	**-**	**8.550,14**
Nível 4	**02.03.100 - Edific.**	**De Edificações**		**18,00**	**-**	**18,00**	**8.550,14**	**-**	**8.550,14**
Serviço	02.03.101.1 - Edific.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	47.500,76	18,00	-	18,00	8.550,14	-	8.550,14
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**03.00.000 - Edific.**	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		**1,58**	**0,02**	**1,60**	**379.698,06**	**5.615,79**	**385.313,85**
Nível 2	**03.01.000 - Edific.**	**FUNDAÇÕES**		**9,07**	**0,20**	**9,27**	**13.260,74**	**295,19**	**13.555,93**
Nível 3	**03.01.100 - Edific.**	**Escavação de Valas**		**9,07**	**0,20**	**9,27**	**13.260,74**	**295,19**	**13.555,93**

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Nível 4	03.01.101 - Edific.	Mecanizada		12,63	0,29	12,92	10.633,94	244,38	10.878,32
Serviço	03.01.101.1 - Edific.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	46.895,78	18,57	-	18,57	8.710,42	-	8.710,42
Serviço	03.01.101.2 - Edific.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	37.275,74	5,16	0,66	5,82	1.923,52	244,38	2.167,89
Nível 4	03.01.103 - Edific.	Reaterro Compactado		7,13	0,14	7,27	2.626,80	50,81	2.677,61
Serviço	03.01.103.1 - Edific.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	15.139,74	2,06	0,34	2,39	311,78	50,81	362,59
Serviço	03.01.103.2 - Edific.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	21.697,03	10,67	-	10,67	2.315,03	-	2.315,03
Nível 4	03.01.105 - Edific.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.105.1 - Edific.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	2.949,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.105.2 - Edific.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	22.293,37	-	-	-	-	-	-
Nível 2	03.01.300 - Edific.	Fundações Diretas		29,87	-	29,87	192.100,10	-	192.100,10
Nível 3	03.01.320 - Edific.	Lastros		38,93	-	38,93	11.916,83	-	11.916,83
Nível 4	03.01.321 - Edific.	De Concreto		38,93	-	38,93	11.916,83	-	11.916,83
Serviço	03.01.321.1 - Edific.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	30.613,48	38,93	-	38,93	11.916,83	-	11.916,83
Nível 3	03.01.340 - Edific.	SAPATAS ISOLADAS		29,41	-	29,41	180.183,27	-	180.183,27
Nível 4	03.01.341 - Edific.	Formas		20,33	-	20,33	31.288,82	-	31.288,82
Serviço	03.01.341.1 - Edific.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	153.927,41	20,33	-	20,33	31.288,82	-	31.288,82
Nível 4	03.01.342 - Edific.	Armadura		52,93	-	52,93	86.201,82	-	86.201,82
Serviço	03.01.342.2 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	15.418,58	75,77	-	75,77	11.683,35	-	11.683,35
Serviço	03.01.342.3 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	26.706,39	100,00	-	100,00	26.706,39	-	26.706,39
Serviço	03.01.342.4 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	55.754,51	47,47	-	47,47	26.468,26	-	26.468,26
Serviço	03.01.342.5 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	60.320,45	35,38	-	35,38	21.343,82	-	21.343,82
Serviço	03.01.342.6 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	4.660,89	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.01.343 - Edific.	Concreto		21,19	-	21,19	62.692,63	-	62.692,63
Serviço	03.01.343.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	39.953,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.343.2 - Edific.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 45 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	255.837,11	24,50	-	24,50	62.692,63	-	62.692,63
Nível 2	03.01.400 - Edific.	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		0,82	0,12	0,94	36.899,77	5.320,60	42.220,37
Nível 3	03.01.420 - Edific.	ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL		-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.01.424 - Edific.	TIPO "RAIZ"		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.1 - Edific.	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, EXCLUINDO AÇO	15.498,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.2 - Edific.	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, EXCLUINDO AÇO	230.271,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.3 - Edific.	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, EXCLUINDO AÇO	2.504,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.4 - Edific.	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, EXCLUINDO AÇO	738.101,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.5 - Edific.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	38.769,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.6 - Edific.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	4.719,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.7 - Edific.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM	4.015,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.8 - Edific.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM	139.381,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.9 - Edific.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM	520.059,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.10 - Edific.	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM	2.107,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.11 - Edific.	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM.	5.391,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.12 - Edific.	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3	27,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.13 - Edific.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	211,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.424.14 - Edific.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ DE ESTACA RAIZ - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	5.476,00	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 3	03.01.500 - Edific.	BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (BALDRAMES)		1,71	0,30	2,01	30.255,62	5.320,60	35.576,23
Nível 4	03.01.501 - Edific.	Lastro		8,83	1,45	10,27	1.526,69	249,96	1.776,66
Serviço	03.01.501.1 - Edific.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	17.294,66	8,83	1,45	10,27	1.526,69	249,96	1.776,66
Nível 4	03.01.502 - Edific.	Formas		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.502.1 - Edific.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	47.764,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.502.2 - Edific.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	347.135,46	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.01.503 - Edific.	Armadura		3,13	0,55	3,68	28.728,93	5.070,64	33.799,57
Serviço	03.01.503.1 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	54.111,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.503.2 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	146.204,25	5,11	1,32	6,43	7.464,54	1.935,53	9.400,06
Serviço	03.01.503.3 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	216.097,71	5,05	0,57	5,62	10.906,15	1.239,18	12.145,33
Serviço	03.01.503.4 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	66.369,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.503.5 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	212.060,03	3,58	0,89	4,47	7.593,16	1.895,93	9.489,10
Serviço	03.01.503.6 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	97.343,26	2,63	-	2,63	2.556,67	-	2.556,67
Serviço	03.01.503.7 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	82.926,73	0,25	-	0,25	208,40	-	208,40
Serviço	03.01.503.8 - Edific.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	43.910,90	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.01.504 - Edific.	Concreto		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.504.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 45 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	440.923,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.504.2 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	284,34	-	-	-	-	-	-
Nível 3	03.01.550 - Edific.	CONTRA-PISO ARMADO		0,65	-	0,65	6.644,14	-	6.644,14
Nível 4	03.01.551 - Edific.	Lona Plástica		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.551.1 - Edific.	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	50.146,78	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.01.552 - Edific.	Formas		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.552.1 - Edific.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	74.467,50	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Nível 4	**03.01.553 - Edific.**	**Armadura**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	03.01.553.1 - Edific.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, AÇO CA-60 5,0MM, MALHA 10X10CM	227.708,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.553.2 - Edific.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA TG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	38.910,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.01.553.3 - Edific.	BARRA DE TRANSFERENCIA DE ACO CA-50 12.5MM L=50CM PINTADA COM ZARCAO E ENGRAXADA	39.789,96	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**03.01.554 - Edific.**	**Concreto**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	03.01.554.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE RADIER, FCK=20 MPA, PARA ESPESSURA DE 15CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	430.258,65	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**03.01.600 - Edific.**	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		**4,02**	**-**	**4,02**	**6.644,14**	**-**	**6.644,14**
Serviço	03.01.600.1 - Edific.	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL 2 DEMÃOS	165.314,19	4,02	-	4,02	6.644,14	-	6.644,14
Nível 2	**03.02.000 - Edific.**	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**		**0,74**	**-**	**0,74**	**137.437,46**	**-**	**137.437,46**
Nível 3	**03.02.110 - Edific.**	**PILARES**		**1,67**	**-**	**1,67**	**32.174,63**	**-**	**32.174,63**
Nível 4	**03.02.111 - Edific.**	**Formas**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	03.02.111.1 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	177.707,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.111.2 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	472.426,31	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**03.02.112 - Edific.**	**Armadura**		**3,87**	**-**	**3,87**	**32.174,63**	**-**	**32.174,63**
Serviço	03.02.112.1 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	179.891,57	1,27	-	1,27	2.278,26	-	2.278,26
Serviço	03.02.112.2 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.331,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.112.3 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	17.883,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.112.4 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	41.944,02	0,43	-	0,43	179,56	-	179,56
Serviço	03.02.112.5 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	403.953,63	3,69	-	3,69	14.902,52	-	14.902,52
Serviço	03.02.112.6 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	83.020,52	6,69	-	6,69	5.553,18	-	5.553,18
Serviço	03.02.112.7 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	74.225,14	12,48	-	12,48	9.261,10	-	9.261,10
Serviço	03.02.112.8 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	29.206,02	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**03.02.113 - Edific.**	**Concreto**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	03.02.113.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 45 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	426.504,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.113.2 - Edific.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	8.475,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.113.3 - Edific.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	6.748,15	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**03.02.120 - Edific.**	**VIGAS**		**0,12**	**-**	**0,12**	**8.253,80**	**-**	**8.253,80**
Nível 4	**03.02.121 - Edific.**	**Formas**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	03.02.121.1 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	708.011,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.121.2 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	2.947.439,05	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**03.02.122 - Edific.**	**Armadura**		**0,42**	**-**	**0,42**	**8.253,80**	**-**	**8.253,80**
Serviço	03.02.122.1 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	102.130,56	0,39	-	0,39	393,43	-	393,43
Serviço	03.02.122.2 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	329.488,60	0,58	-	0,58	1.903,95	-	1.903,95
Serviço	03.02.122.3 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	532.699,52	0,29	-	0,29	1.528,30	-	1.528,30
Serviço	03.02.122.4 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	98.804,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.122.5 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	168.049,52	2,64	-	2,64	4.428,11	-	4.428,11
Serviço	03.02.122.6 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	355.661,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.122.7 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	257.569,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.122.8 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	132.974,70	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**03.02.123 - Edific.**	**Concreto**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	03.02.123.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1.323.700,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.123.2 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	47.402,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.123.3 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	18.165,05	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**03.02.130 - Edific.**	**LAJES**		**0,31**	**-**	**0,31**	**24.208,52**	**-**	**24.208,52**
Nível 4	**03.02.131 - Edific.**	**Formas**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	03.02.131.1 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	191.810,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.131.2 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	1.184.876,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.131.3 - Edific.	ESCORAMENTO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DE VIGA E LAJE DO SAGUÃO DE ENTRADA, COM ALCANCE DE 10,0M DE ALTURA	12.504,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.131.4 - Edific.	ESCORAMENTO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DE VIGA E LAJE DA ABA DE CONCRETO DA COBERTURA, COM ALCANCE DE 6,0M DE ALTURA	4.165,70	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**03.02.132 - Edific.**	**Armadura**		**0,65**	**-**	**0,65**	**24.208,52**	**-**	**24.208,52**
Serviço	03.02.132.1 - Edific.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	329.896,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.132.2 - Edific.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	2.235.899,63	1,08	-	1,08	24.208,52	-	24.208,52
Serviço	03.02.132.3 - Edific.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	591.270,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.132.4 - Edific.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	337.072,57	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	03.02.132.5 - Edific.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	198.590,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.132.6 - Edific.	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE CORDOALHA ENGRAXADA D=15,2MM	42.741,16	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.133 - Edific.	Ancoragem		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.133.1 - Edific.	ANCORAGEM ATIVA COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO	27.156,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.133.2 - Edific.	ANCORAGEM PASSIVA COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.233,46	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.137 - Edific.	Concreto		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.137.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	2.518.527,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.137.2 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	52.081,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.137.3 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	5.348,22	-	-	-	-	-	-
Nível 3	03.02.150 - Edific.	PAREDES E CORTINAS		4,33	-	4,33	72.800,51	-	72.800,51
Nível 4	03.02.151 - Edific.	Paredes-Guias		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.151.1 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	308.523,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.151.2 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	147.416,60	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.153 - Edific.	Armadura		10,10	-	10,10	72.800,51	-	72.800,51
Serviço	03.02.153.1 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	323,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.153.2 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	5.010,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.153.3 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	285.314,30	17,44	-	17,44	49.747,98	-	49.747,98
Serviço	03.02.153.4 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	118.067,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.153.5 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	67.456,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.153.6 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	102.662,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.153.7 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	135.851,13	16,97	-	16,97	23.052,52	-	23.052,52
Serviço	03.02.153.8 - Edific.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	5.792,93	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.154 - Edific.	Concreto		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.154.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	504.379,67	-	-	-	-	-	-
Nível 3	03.02.180 - Edific.	ESCADAS		-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.181 - Edific.	Formas		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.181.1 - Edific.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017	42.916,53	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.182 - Edific.	Armadura		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.182.1 - Edific.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	110,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.182.2 - Edific.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	3.480,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.182.3 - Edific.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	36.959,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.182.4 - Edific.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	36.172,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.182.5 - Edific.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	43.349,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.182.6 - Edific.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	186,47	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.183 - Edific.	Concreto		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.183.1 - Edific.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	35.264,87	-	-	-	-	-	-
Nível 2	03.02.300 - Edific.	CONCRETO PRÉ-MOLDADO		-	-	-	-	-	-
Nível 3	03.02.400 - Edific.	Diversos		-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.02.420 - Edific.	Aparelhos de Apoio		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.420.1 - Edific.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1.305,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.420.2 - Edific.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	32.855,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.420.3 - Edific.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1.999,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.02.420.4 - Edific.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	2.552,45	-	-	-	-	-	-
Nível 3	03.03.000 - Edific.	ESTRUTURAS METÁLICAS		-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.03.100 - Edific.	Estrutura Metálica da Cobertura		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.03.100 .1 - Edific.	ESTRUTURA METALICA EM ACO EM PERFIL U PARA APOIO DA COBERTURA	90.331,89	-	-	-	-	-	-
Nível 4	03.03.500 - Edific.	Tratamento		-	-	-	-	-	-
Serviço	03.03.500 .1 - Edific.	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA	13.521,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	03.03.500 .2 - Edific.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	41.072,45	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	04.00.000 - Edific.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		-	-	-	-	-	-
Nível 2	04.01.000 - Edific.	ARQUITETURA		-	-	-	-	-	-
Nível 3	04.01.100 - Edific.	PAREDES		-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.01.102 - Edific.	Alvenaria de Tijolos Furados de Barro		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.102.1 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	1.035,90	-	-	-	-	-	-
Nível 4	04.01.103 - Edific.	Alvenaria de Blocos de Concreto		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.103.1 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	144.438,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.103.2 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	207.700,17	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.103.3 - Edific.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	403.605,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.103.4 - Edific.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM), PREENCHIDO COM ARGAMASSA, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	52.032,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.103.5 - Edific.	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 40X40X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.592,83	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.123 - Edific.**	**Encunhamento de Alvenaria**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.123.1 - Edific.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	19.766,21	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.124 - Edific.**	**DIVISÓRIA DE GESSO**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.124.1 - Edific.**	**Divisória de Gesso - W111**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.124.1 .1 - Edific.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), CHAPAS ST DE 12,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS EM PERFIL W111 - 115/90/400 MD ST/ST, COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.317.294,61	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.124.2 - Edific.**	**Divisória de Gesso - W112**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.124.2 .1 - Edific.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), CHAPAS ST DE 12,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS EM PERFIL W112 - 140/90/600 MD 2ST/2ST LM, COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	102.647,89	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.124.3 - Edific.**	**Divisória de Gesso - W112 - Áreas Molhadas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.124.3 .1 - Edific.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SISTEMA VERDE PARA ÁREAS MOLHADAS, CHAPAS RU DE 12,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS EM PERFIL W112 - 140/90/600 MD 2 PLACAS 2RU/2RU LM, COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.153.158,49	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.124.4 - Edific.**	**Divisória de Gesso - W112 - Corta Fogo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.124.4 .1 - Edific.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SISTEMA CORTA FOGO COM RESISTENCIA DE 120 MIN, CHAPAS RF DE 15,0MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS EM PERFIL W112 - 150/90/600 MD 2RF/2RF LM, COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	421.982,49	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.124.5 - Edific.**	**Divisória de Chapa Metálica**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.124.5 .1 - Edific.	DIVISÓRIAS PARA SALAS LIMPAS EM PAINÉIS COM NÚCLEO ISOLANTE E REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO COM VISORES INTEGRADOS AOS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, INCLUSO PORTA COM NUCLEO ISOLANTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	314.994,83	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.124.6 - Edific.**	**Divisória de Madeira**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.124.6 .1 - Edific.	DIVISÓRIA PARA BOXES SANITÁRIOS MODULARES EM PAINEL DE LAMINADO MELANINICO ESTRUTURAL TS - 10 mm FÓRMICA MACIÇA DUPLA FACE E ACABAMENTO TEXTURIZADO, FIXAÇÃO COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, GUARNIÇÃO EM PVC CINZA OU PRETO E BATEDEIRA DO MONTANTE EM EPDM NA COR PRETA, INLUSO PORTAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	299.694,86	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.200 - Edific.**	**ESQUADRIAS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.208 - Edific.**	**Porta Corta-Fogo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.208.1 - Edific.	PCF - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	22.949,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.208.2 - Edific.	PCF1 - PORTA CORTA-FOGO 1,20x2,10M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 (0,5MM), CLASSE P90, NUCLEO DE PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA SW607, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA METALICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	57.535,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.208.3 - Edific.	PCF2 - PORTA CORTA-FOGO DUPLA 1,60x2,10MEM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 (0,5MM), CLASSE P90, NUCLEO DE PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA SW607, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA METALICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	105.281,51	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.210 - Edific.**	**Portas e Caixilhos Em Chapa Maciça De Alumínio**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.1 - Edific.	AL1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (0,90X2,10M), TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7.332,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.2 - Edific.	AL4 - PORTA DUPLA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (1,60X2,15M) TIPO VENEZIANA + VENEZIANA FIXA DE (1,60x1,45M), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	30.503,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.3 - Edific.	AL8.1 - CAIXILHO (3,60X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.337,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.4 - Edific.	AL8.2 - CAIXILHO (1,95X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.424,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.5 - Edific.	AL8.3 - CAIXILHO (1,35X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.063,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.6 - Edific.	AL8.4 - CAIXILHO (0,95X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.155,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.7 - Edific.	AL8.5 - CAIXILHO (2,35X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.332,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.8 - Edific.	AL8.6 - CAIXILHO (7,20X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.337,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.9 - Edific.	AL8.7 - CAIXILHO (6,78X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.384,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.10 - Edific.	AL8.8 - CAIXILHO (3,50X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.941,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.11 - Edific.	AL8.9 - CAIXILHO (7,15X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.224,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.12 - Edific.	AL8.10 - CAIXILHO (7,12X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.156,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.13 - Edific.	AL9A - CAIXILHO (2,30X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,30X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.030,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.14 - Edific.	AL9B - CAIXILHO (2,30X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,30X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33.507,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.15 - Edific.	AL9*A - CAIXILHO (2,30X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,30X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.030,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.16 - Edific.	AL10A - CAIXILHO (3,45X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,45X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45.607,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.17 - Edific.	AL10B - CAIXILHO (3,45X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,45X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41.167,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.18 - Edific.	AL11A - CAIXILHO (4,80X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	36.282,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.19 - Edific.	AL11B - CAIXILHO (4,80X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	114.640,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.20 - Edific.	AL11C - CAIXILHO (4,80X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,80M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.051,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.21 - Edific.	AL11*A - CAIXILHO (4,80X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.141,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.22 - Edific.	AL12A - CAIXILHO (7,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	375.599,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.23 - Edific.	AL12B - CAIXILHO (7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	762.885,29	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.210.24 - Edific.	AL12C - CAIXILHO (7,10X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,80M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70.431,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.25 - Edific.	AL12D - CAIXILHO (7,10X1,10M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	76.657,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.26 - Edific.	AL12*A - CAIXILHO (7,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	53.657,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.27 - Edific.	AL12*B - CAIXILHO (7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	169.530,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.28 - Edific.	AL12*C - CAIXILHO (7,10X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,80M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.108,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.29 - Edific.	AL13 - CAIXILHO (7,10X2,00M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	128.885,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.30 - Edific.	AL14A - CAIXILHO (7,00X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,00X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	52.890,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.31 - Edific.	AL14B - CAIXILHO (7,00X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,00X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	116.969,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.32 - Edific.	AL16.1 - PORTA SIMPLES (1,25X2,70M) COM CAIXILHO (7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.184,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.33 - Edific.	AL16.2 - PORTA SIMPLES (1,08X2,70M) COM CAIXILHO (7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.024,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.34 - Edific.	AL17 - VISOR EM CAIXILHO (2,44X1,60M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.769,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.35 - Edific.	AL18 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,70X2,15M), + CAIXILHO (1,70X0,55M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO,COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (1,70X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.683,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.36 - Edific.	AL19A - CAIXILHO (5,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, (EXCLUSIVE PORTA AUTOMATICA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.559,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.37 - Edific.	AL23 - CAIXILHO (5,77X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (5,77X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	55.084,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.38 - Edific.	AL23A - PORTA SIMPLES (1,08X2,70M) COM CAIXILHO (4,69X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (5,77X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29.583,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.39 - Edific.	AL24 - CAIXILHO (9,52X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (9,52X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	136.401,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.40 - Edific.	AL25 - CAIXILHO (5,85X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (5,85X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	69.827,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.41 - Edific.	AL26 - CAIXILHO (7,35X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,35X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70.242,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.42 - Edific.	AL27 - CAIXILHO (6,00X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,00X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	71.650,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.43 - Edific.	AL28 - CAIXILHO GUILHOTINA (0,80X1,00M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21.868,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.44 - Edific.	AL29A - PORTA SIMPLES (1,30X2,70M) COM CAIXILHO (2,18X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,48X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.003,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.45 - Edific.	AL29*A - PORTA SIMPLES (1,30X2,70M) COM CAIXILHO (2,18X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,48X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.501,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.46 - Edific.	AL30 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,70X2,80M), + CAIXILHO (5,40X1,10M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO,COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38.196,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.47 - Edific.	AL31 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,65X2,70M), + CAIXILHO (4,35X1,60M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO,COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,00X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.940,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.48 - Edific.	AL33 - CAIXILHO (6,88X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,88X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: CRIADA DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PROJETO	82.595,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.49 - Edific.	AL34 - CAIXILHO FIXO 0,90x2,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.373,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.50 - Edific.	AL34* - CAIXILHO FIXO 0,90x2,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.674,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.51 - Edific.	AL35 - CAIXILHO FIXO 0,80x2,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.488,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.52 - Edific.	AL38 - CAIXILHO FIXO 0,85x1,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.771,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.53 - Edific.	AL39 - CAIXILHO FIXO 0,85x1,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.821,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.54 - Edific.	AL40 - CAIXILHO FIXO 0,85x1,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.771,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.55 - Edific.	AL42 - VISOR EM CAIXILHO (1,25X1,05M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.364,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.56 - Edific.	AL43 - VISOR EM CAIXILHO (2,50X1,05M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25.697,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.57 - Edific.	AL45 - PORTA DE ABRIR (1,00x2,10M) + CAIXILHO (21,50X1,05M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.494,23	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.210.58 - Edific.	AL46 - PORTA SIMPLES DE CORRER (1,25X2,10M), COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, EM CHAPA MACIÇA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM'AR, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.074,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.59 - Edific.	AL47 - CAIXILHO (3,50X1,50M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,50X0,40M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.411,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.60 - Edific.	AL48 - CAIXILHO (12,38X1,52M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (12,38X0,43M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23.266,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.61 - Edific.	AL49 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 0,90X2,15m TIPO VENEZIANA + VENEZIANA FIXA DE 0,90x0,80M, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.975,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.62 - Edific.	AL50 - CAIXILHO BASCULANTE (0,60X0,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,50X0,40M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	672,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.63 - Edific.	AL51 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,92X2,70M), + CAIXILHO (5,58X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,5X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.790,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.64 - Edific.	AL53 - VISOR EM CAIXILHO (10,0X1,40M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.904,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.65 - Edific.	AL54 - VISOR EM CAIXILHO (0,50X1,05M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	235,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.66 - Edific.	AL55 - CAIXILHO BASCULANTE (1,50X0,35M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.006,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.67 - Edific.	AL57 - CAIXILHO (9,60X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (9,60X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.141,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.68 - Edific.	AL58 - CAIXILHO (1,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (1,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.019,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.69 - Edific.	AL59 - CAIXILHO (8,10x1,00M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44.111,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.70 - Edific.	AL60.1 - CAIXILHO (3,75X1,60M) + (1,08X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (1,08X0,80M) FIXO EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.101,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.71 - Edific.	AL60.2 - CAIXILHO (2,32X1,60M) E (2,48X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,48X0,80M) FIXO EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.462,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.72 - Edific.	AL61 - CAIXILHO (2,31X1,60M) + (4,69X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,69X0,80M) FIXO EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,00X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.816,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.73 - Edific.	AL62 - CAIXILHO (4,80X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,80M) FIXO EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.525,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.74 - Edific.	AL63 - PORTA DUPLA DE CORRER (2,80X2,70M), + CAIXILHO (4,10X2,70M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,90X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.077,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.75 - Edific.	AL64 - CAIXILHO (6,90X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,90X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.030,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.76 - Edific.	AL64B - CAIXILHO (6,90X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,90X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.515,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.77 - Edific.	AL65A - CAIXILHO (4,60X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,60X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.374,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.78 - Edific.	AL66 - CAIXILHO (0,80X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.630,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.79 - Edific.	AL67B - CAIXILHO (1,75X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (1,75X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.152,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.80 - Edific.	AL68D - CAIXILHO (7,10X1,60M) FIXO EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.379,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.81 - Edific.	AL69B - CAIXILHO (2,42X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,42X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.561,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.210.82 - Edific.	AL70 - CAIXILHO (6,70X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,70X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	82.091,71	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.220 - Edific.**	**Portas Automaticas e Caixilhos Em Pele de Vidro**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.220.1 - Edific.	AL19A - PORTA DUPLA DE CORRER AUTOMATICA (2,00X2,70M), COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.816,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.220.2 - Edific.	AL52 - PORTA AUTOMÁTICA (1,20X2,10M) C/ SENSOR DE PRESENÇA DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA, REFERÊNCIA DORMA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	94.115,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.220.3 - Edific.	AL15 - PORTA DUPLA DE CORRER AUTOMÁTICA (2,10X2,50M) EM PELE DE VIDRO + PELE DE VIDRO (3,60 X 15,00), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	98.713,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.220.4 - Edific.	AL21 - PORTA DUPLA DE CORRER AUTOMÁTICA (1,50X2,75M) EM PELE DE VIDRO + PELE DE VIDRO (3,60 X 6,40). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45.197,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.220.5 - Edific.	AL22 - CAIXILHO FIXO (15,00X11,30M) EM PELE DE VIDRO 30 FOLHAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	147.622,65	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.225 - Edific.**	**Caixilhos Em Vidro Plumbífero**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.225.1 - Edific.	AL42P - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (1,25X1,05M) EM CHAPA MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	76.874,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.225.2 - Edific.	AL43P - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (2,50X1,05M) EM CHAPA MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.544,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.225.3 - Edific.	AL44P - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (1,00X1,05M) EM CHAPA MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.182,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.225.4 - Edific.	AL42P RX - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (0,60X1,05M) EM CHAPA MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, SALAS DE RAIO X, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.818,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.225.5 - Edific.	AL43P SH - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (1,20X1,05M) EM CHAPA MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, SALA HÍBRIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29.519,87	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.230 - Edific.**	**Porta De Madeira Compensada**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.1 - Edific.**	**Porta De Madeira 70X210**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.1.1 - Edific.	P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1.676,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.1.2 - Edific.	REVESTIMENTO DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	417,35	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.2 - Edific.**	**Porta De Madeira 80X210**		-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.230.2 .1 - Edific.	P03 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	251.682,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.2 .2 - Edific.	REVESTIMENTO DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	98.153,71	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.3 - Edific.**	**Porta De Madeira 80X210 (Holandesa)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.3 .1 - Edific.	P10 - PORTA HOLANDESA (0,80X2,10M) EM MADEIRA COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA- 1 FOLHA - REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.771,19	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.4 - Edific.**	**Porta De Madeira 90X210**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.4 .1 - Edific.	P04 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	215.000,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.4 .2 - Edific.	REVESTIMENTO DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	67.436,83	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.5 - Edific.**	**Porta De Madeira 90X210 (Vai E Vem)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.5 .1 - Edific.	P15 - PORTA EM MADEIRA (0,90X2,10M) VAI E VEM, COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA- 1 FOLHA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.269,86	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.6 - Edific.**	**Porta De Madeira 100X210**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.6 .1 - Edific.	P05 - PORTA EM MADEIRA (1,00X2,10M) COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA, 1 FOLHA DE ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23.307,19	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.7 - Edific.**	**Porta De Madeira 100X180**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.7 .1 - Edific.	P06 - PORTA EM MADEIRA (1,00X1,80/0,30M) COMPENSADA MDF COM ALISAR PARA ALVENARIA PARA SHAFT- 2 FOLHAS DE ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	63.559,53	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.8 - Edific.**	**Porta De Madeira 120X210**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.8 .1 - Edific.	P07 - PORTA EM MADEIRA (1,20X2,10M) COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA, 1 FOLHA DE ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	145.949,17	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.9 - Edific.**	**Porta De Madeira 160X210**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.9 .1 - Edific.	P09 - PORTA EM MADEIRA (1,60X2,10M) COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	136.753,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.9 .2 - Edific.	P13 - PORTA HOLANDESA EM MADEIRA (1,60X2,10M) COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA, 2 FOLHAS VAI E VEM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.206,10	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.1 0 - Edific.**	**Porta De Madeira 180X210**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.1 0.1 - Edific.	P16 - PORTA EM MADEIRA (1,80X2,10M) COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA, 2 FOLHAS VAI E VEM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.272,77	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.1 1 - Edific.**	**Porta De Madeira 45X180**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.1 1.1 - Edific.	P17 - PORTA EM MADEIRA (0,45X1,80/0,30M) COMPENSADA MDF COM ALISAR PARA ALVENARIA PARA SHAFT, 1 FOLHA DE ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.217,29	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.230.1 4 - Edific.**	**Porta De Madeira 120X180**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.230.1 4.1 - Edific.	P18 - PORTA EM MADEIRA (1,20X1,80) COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA PARA SHAFT- 2 FOLHAS DE ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	52.835,74	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.240 - Edific.**	**Portas Especiais**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.240.1 - Edific.	PB - PORTA BLINDADA (1,50X2,10M) MONTADA EM BATENTES DE AÇO (ESTRUTURA TUBULAR), ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS ANELADAS DE 4" X 3" (CROMADAS) E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28.306,19	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.250 - Edific.**	**Porta de enrolar**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.250.1 - Edific.	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	13.549,79	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.251 - Edific.**	**Alçapão de Ferro**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.251.1 - Edific.	F1 - ALÇAPÃO EM CHAPA MACIÇA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.714,43	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.252 - Edific.**	**Escada Marinheiro**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.252.1 - Edific.	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	5.859,54	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.300 - Edific.**	**Vidros E Plásticos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.300.1 - Edific.	ESPELHO CRISTAL 50X80CM LAPIDAÇÃO RETA, ESPESSURA 6MM, COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31.403,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.300.2 - Edific.	ESPELHO CRISTAL 50X90CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, ESPESSURA 6MM, COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.765,99	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.400 - Edific.**	**Cobertura E Fechamento Lateral**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.414 - Edific.**	**Telhas Compostas Termo-Acústicas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.414.1 - Edific.	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL	13.733,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.414.2 - Edific.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	828.276,82	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.500 - Edific.**	**Revestimentos**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.501 - Edific.**	**Pisos Cimentados**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.501.1 - Edific.	P3 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20MM, COR CINZA NATURAL, ACABAMENTO DESEMPENADO, MODULAÇÃO 100X100CM COM JUNTAS PLÁSTICAS	206.703,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.501.2 - Edific.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	637.078,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.501.3 - Edific.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	765,16	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.502 - Edific.**	**Pisos Cerâmicos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.502.1 - Edific.	P5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 41X41 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	114.298,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.502.2 - Edific.	P23 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 50X50 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44.261,07	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.503 - Edific.**	**Pisos De Porcelanato**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.502.3 - Edific.	P12-P20-P16 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO INDUSTRIAL DE DIMENSÕES 50X50 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75.817,42	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.505 - Edific.**	**Pisos De Granito**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.505.1 - Edific.	P6-P17 - PLACAS DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DE 60X60CM, SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO.	298.477,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.505.2 - Edific.	P13 - PISO DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS FRAMEADO DE 60X60CM, SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO.	13.129,87	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.506 - Edific.**	**Pisos De Granilite**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.506.1 - Edific.	P4 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	125.153,70	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.511 - Edific.**	**Pisos Vinílicos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.511.1 - Edific.	P7-P9-P10-P11-P14-P15 - MANTA VINILICA, LARGURA 2 M, E= 2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.733.088,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.511.2 - Edific.	P8-P21 - PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEO CONDUTIVO E=2MM, COM LARGURA DE 2M. FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	121.689,36	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.513 - Edific.**	**Pisos De Carpete**		-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.513.1 - Edific.	P18-P19 - CARPETE EM PLACAS 61X61CM Cor: SKY OCEAN BLUE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28.237,90	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.518 - Edific.**	**Pisos Metálicos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.518.1 - Edific.	P22 - PISO EM CHAPA RECALCADA 6,35X16,0MM, E.C. 6,30MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.179,53	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.519 - Edific.**	**De Paredes Com Chapisco**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.519.1 - Edific.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	69.971,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.519.2 - Edific.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	55.423,54	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.520 - Edific.**	**De Paredes Com Emboço**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.520.1 - Edific.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	26.344,14	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.521 - Edific.**	**De Paredes Com Reboco**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.521.1 - Edific.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	400.140,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.521.2 - Edific.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 15 MM. REF. 87778/SINAPI	433.999,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.521.3 - Edific.	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA ESPESSURA 2CM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.578,48	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.524 - Edific.**	**De Paredes Com Cerâmica**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.524.1 - Edific.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES DIMENSÕES 30x40 CM, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	563.660,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.524.2 - Edific.	REVESTIMENTO CERÂMICO INDUSTRIAL PARA PAREDES DIMENSÕES 35X35 CM, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	69.578,31	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.528 - Edific.**	**De Paredes Com Madeira**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.528.1 - Edific.	PAINÉIS EM MDF REVESTIDO EM LAMINA DE MADEIRA FREIJÓ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30.771,39	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.530 - Edific.**	**De Tetos Com Chapisco**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.530.1 - Edific.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	39,48	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.531 - Edific.**	**De Tetos Com Reboco**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.531.1 - Edific.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	379,04	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.539 - Edific.**	**Forro De Aglomerado**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.539.1 - Edific.	T19 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE 625X625MM, DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.886,12	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.540 - Edific.**	**Forro De Gesso**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.540.1 - Edific.	T5-T6-T7-T8-T9-T10-T14-T20-T21 - FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL, E=12,5 MM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	863.690,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.540.2 - Edific.	T15-T16-T17-T18 - FORRO MODULAR DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL COM PELICULA DE PVC DE 625X625MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PENDURAIS RÍGIDOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.951,18	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.542 - Edific.**	**Forro De Plástico**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.542.1 - Edific.	T-12 FORRO MODULAR PVC EM PLACA 625X625MM COM SISTEMA DE ENCAIXE CLIP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	192.960,28	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.543 - Edific.**	**Forro Estanque**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.543.1 - Edific.	T-11 FORRO ESTANQUE PARA SALAS LIMPAS EM PAINÉIS COM NÚCLEO ISOLANTE E REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33.961,12	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.544 - Edific.**	**Pintura Com Tinta esmalte em Madeira**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.544.1 - Edific.	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	22.348,33	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.548.1 - Edific.**	**Pintura Com Tinta A Base De Látex (Em Laje)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.548.1 .1 - Edific.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	24.516,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.548.1 .2 - Edific.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	100.041,52	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.548.2 - Edific.**	**Pintura Com Tinta A Base De Látex (Em Forro)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.548.2 .1 - Edific.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	37.142,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.548.2 .2 - Edific.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	151.561,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.548.2 .3 - Edific.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	324.774,77	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.549 - Edific.**	**Pintura Com Tinta latex (Em Parede)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.549.1 - Edific.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	33.477,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.549.2 - Edific.	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	110.676,01	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.550 - Edific.**	**Pintura Com Tinta Acrílica (Em Parede)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.550.1 - Edific.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	65.898,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.550.2 - Edific.	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	260.354,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.550.3 - Edific.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	369.826,26	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.551.1 - Edific.**	**Pintura Com Tinta A Base De Epóxi (Em Parede)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.551.1 .1 - Edific.	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	100.795,29	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.551.2 - Edific.**	**Pintura Com Tinta A Base De Epóxi (Em Forro)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.551.2 .1 - Edific.	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	71.757,03	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.552 - Edific.**	**Pintura Com Tinta Esmalte em aço**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.552.1 - Edific.	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	14.708,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.552.2 - Edific.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	20.623,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.552.3 - Edific.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	8.632,40	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.553 - Edific.**	**Pintura de estacionamento**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.553.1 - Edific.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	22.217,33	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.554 - Edific.**	**Pintura Com Tinta Texturizada**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.554.1 - Edific.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	199.131,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.554.2 - Edific.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	29.377,50	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.600 - Edific.**	**Impermeabilizações**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.601 - Edific.**	**Multimembranas Asfálticas**		-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.601.1 - Edific.	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA TIPO III, COM ESPESSURA DE 4MM, ADERIDA COM ASFALTO, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER	311.557,21	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.607 - Edific.**	**Cristalizadores**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.607.1 - Edific.	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.	24.659,90	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.608 - Edific.**	**Argamassa Polimérica**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.608.1 - Edific.	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL 2 DEMÃOS	58.402,93	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.609 - Edific.**	**Argamassa Com Aditivo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.609.1 - Edific.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	119.114,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.609.2 - Edific.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	17.986,59	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.700 - Edific.**	**Acabamentos E Arremates**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.701 - Edific.**	**Rodapés**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.701.1 - Edific.	RODAPÉ MONOLÍTICO BOLEADO MOLDADO "IN LOCO" H=7CM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45.898,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.701.2 - Edific.	RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO CONDUTIVO H=7CM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24.489,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.701.3 - Edific.	RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO H=7CM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	194.011,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.701.4 - Edific.	RODAPÉ DE GRANITO GRANITO BRANCO ITAUNAS DE 7 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 88648 Jan/2017	15.114,79	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.702 - Edific.**	**Soleiras**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.702.1 - Edific.	FILETE EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 3 CM, ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018	1.662,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.702.2 - Edific.	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 15 CM, ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018	12.907,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.702.3 - Edific.	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 20 CM, ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	347,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.702.4 - Edific.	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 26 CM, ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018	947,40	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.703 - Edific.**	**Peitoris**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.703.1 - Edific.	PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESPESSURA 2,0 CM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100.071,14	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.704 - Edific.**	**Juntas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.704.1 - Edific.	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	119.932,83	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.705 - Edific.**	**Cantoneiras**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.705.1 - Edific.	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA PARA ACABAMENTO DE QUINAS DE PAREDES AZULEJADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.523,23	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.706 - Edific.**	**Rufos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.706.1 - Edific.	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.717,11	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.708 - Edific.**	**Calhas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.708.1 - Edific.	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	35.733,82	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.709 - Edific.**	**Corrimão e Guarda-Corpo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.709.1 - Edific.	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM (1 1/4"), E=2,65MM, COM PROLONGAMENTO DE 30 CM EM SUAS EXTREMIDADES. INSTALADOS NA ALTURA DE 92CM E 70CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	52.610,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.709.2 - Edific.	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX Ø38.1MM (1.1/2"), E=1.50MM, COM PROLONGAMENTO DE 30 CM EM SUAS EXTREMIDADES. INSTALADOS NA ALTURA DE 92CM E 70CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	8.457,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.709.3 - Edific.	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX Ø38.1MM (1.1/2"), E=1.50MM, COM PROLONGAMENTO DE 30 CM EM SUAS EXTREMIDADES. INSTALADOS NA ALTURA DE 92CM E 70CM, FIXADOS EM MONTANTES DO GUARDA-CORPO INOX ATRAVÉS DE BARRA REDONDA AÇO INOX Ø12.7MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	10.567,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.709.4 - Edific.	GUARDA CORPO (h=120cm) EM TUBO ESCOVADO DE AÇO INOX SEÇÃO CIRCULAR 1 1/2" (38,10mm) - BALÚSTRES EM TUBO DE AÇO ESCOVADO SEÇÃO CIRCULAR 1/2" (12,70mm) A CADA 10cm DO EIXO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	127.425,92	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.711 - Edific.**	**Brises**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.711.1 - Edific.	BRISE SM B30, EM GALVALUME, LISO, COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES DE SECÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 30MM, ESPAÇAMENTO DE 30MM, PINTADAS NA COR MADEIRA JATOBÁ, FIXADAS EM PORTA PAINÉIS POR PRESSÃO PINTADOS NA COR PRETO. (EIXO A EIXO DE 60MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	25.884,52	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.712 - Edific.**	**Acabamento para porta de Elevador**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.712.1 - Edific.	GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA DE 18 CM, ESPESSURA 20MM, ACABAMENTO POLIDO PARA PORTA DE ELEVADOR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018	12.508,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.712.2 - Edific.	GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA DE 12 CM, ESPESSURA 20MM, ACABAMENTO POLIDO PARA PORTA DE ELEVADOR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018	8.820,15	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**04.01.800 - Edific.**	**Equipamentos E Acessórios (Exclusive Os Do Item 05.01.500)**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.870 - Edific.**	**De Laboratórios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.1 - Edific.	CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO PISO, MODELO CL-001KIT INOX, TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 1", CRIVO E BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL,PINTURA EPÓXI ANTICORROSIVA 2.5G 5/10, ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO ATRAVÉS DA HASTE TRIANGULAR E DO LAVA OLHOS ATRAVÉS DA EMPURRE EM AÇO INOXIDÁVEL, CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA DE 1" BSP E PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC. REF: AVLIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.025,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.2 - Edific.	PASS - THROUGH: DIMENSÕES 400 X 400 X 400MM , COM DUAS PORTAS COM VISORES, EM AÇO INOX 304, SEM INTERTRAVAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	37.616,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.3 - Edific.	BATE-MACA CURVO REFERENCIA SCR-50, COM 12,7CM DE ALTURA. APRESENTA PROTEÇÃO TOTAL DE PAREDES. PROJETADO PARA MANTER AS PAREDES PROTEGIDAS DAS MACAS, CADEIRAS E CADEIRAS DE RODAS. O SCR-50 É FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE COM GRAMPOS DE ALUMÍNIO (CLIPS) RESISTENTES DE 40MM DE LARGURA COM BARRA RETENTORA (BORRACHÃO NEOPRENE) PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73.861,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.4 - Edific.	BATE-MACA DO TIPO COM CORRIMÃO, COM 14CM DE ALTURA, CONSTITUÍDO DE BARRA DE ALUMÍNIO CONTÍNUA DO TIPO COM AFASTADOR/REÊNTRANCIA. SUPORTE COM ESTRUTURA DE PVC COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DE TRAVA RÁPIDA, FIXADO ATRAVÉS DE BUCHAS E PARAFUSOS (5 1/2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	218.023,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.5 - Edific.	FAIXA DE PROTEÇÃO PETG RÍGIDA, ESPESSURA DE 1MM, LARGURA DE 0,80M,COR: MISSION WHITE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	228.585,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.6 - Edific.	FAIXA DE PROTEÇÃO PETG RÍGIDA, ESPESSURA DE 1MM, LARGURA DE 1,20M, COR: MISSION WHITE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	156.538,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.7 - Edific.	MANTA VINILICA LINHA: ACE MURAL PLUS, COR: CINZA CLARO CÓD: 3011, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24.025,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.870.8 - Edific.	TELA MOSQUITEIRO EM FIBRA FINA 120X250CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.490,14	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.880 - Edific.**	**Bancadas em aço Inox lisa ou com cuba rasa**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (0,80X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	691,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (0,85X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	710,58	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.880.3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.836,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,12X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	876,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,18X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	837,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.6 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,24X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	859,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.7 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,28X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	874,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.8 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	901,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.9 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,38X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	913,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 0 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,41X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	924,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,50X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.875,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,55X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.911,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,58X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	989,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	997,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 5 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,73X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: CRIADA	1.047,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 6 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,75X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.337,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 7 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,09X3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.635,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 8 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,80X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.073,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.1 9 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304, (1,58X0,52M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	920,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 0 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304, (1,80X0,53M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.005,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,95X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.130,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,00X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.048,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304, (1,80X0,53M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.011,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,28X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.257,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 5 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,05X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.421,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 6 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.188,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 7 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,15X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.413,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 8 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,16X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.210,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.2 9 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,20X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.904,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 0 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,23X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.475,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,25X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.245,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (7,35X3,21X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO 4 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21.029,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,26X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.248,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,27X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.252,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 5 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.515,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 6 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,30X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.264,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 7 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,32X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.272,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 8 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.191,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.3 9 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,37X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.291,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 0 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,40X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.906,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,43X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.826,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,50X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.363,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,50X2,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.023,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,55X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.080,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 5 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,80X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.909,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 6 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,83X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.466,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 7 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,89X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.486,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 8 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,91X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.497,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.4 9 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,97X1,75X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.325,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 0 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,05X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.507,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,41X2,95X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.627,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,45X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.703,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,59X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.742,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.314,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 5 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.485,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 6 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.335,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 7 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,65X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.657,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 8 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,68X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.095,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.5 9 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (4,40X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.131,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.6 0 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (4,40X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.416,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.6 1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (4,50X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.077,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.6 2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304, COM CUBA (4,53X0,55M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.996,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.6 3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (5,55X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.505,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.880.6 4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (6,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.066,60	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.885 - Edific.**	**Bancadas em aço Inox com cuba profunda e/ou expurgo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.1 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,65X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.859,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.2 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,73X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.778,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.3 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,74X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.893,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.4 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.062,33	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	04.01.885.5 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,18X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.061,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.6 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,25X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.088,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.7 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,30X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.107,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.8 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.005,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.9 - Edific.	BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,38X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.275,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.10 - Edific.	CAIXA DE DESCARGA PVC PARA CUBA DE EXPURGO, EMBUTIDA EM ALVENARIA/DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.891,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.885.11 - Edific.	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, PARA CUBA DE EXPURGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.519,12	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.01.890 - Edific.**	**Bancadas em Granito**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.890.1 - Edific.	BANCADA DE GRANITO EM TAMPO TRATAMENTO IMPERMEABILIZADO POLIDO ESP. 2CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20.138,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.890.2 - Edific.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	9.874,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.890.3 - Edific.	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	1.477,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.01.890.4 - Edific.	RODAPIA EM GRANITO H=10CM PARA BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.315,91	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**04.02.200 - Edific.**	**Aplicações E Equipamentos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.1 - Edific.	TOTEM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (IE01), DIMENSÃO (19 X 0,80m), COM A DESCRIÇÃO: (HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA), ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA DOBRADA, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TOTEM NO CHÃO EM BASE DE CONCRETO ATRAVES DE CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.823,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.2 - Edific.	TOTEM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (IE02), DIMENSÃO (6,09 X 0,31m), COM A DESCRIÇÃO: (PRONTO ATENDIMENTO), ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA DOBRADA, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TOTEM NO CHÃO EM BASE DE CONCRETO ATRAVES DE CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.305,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.3 - Edific.	TOTEM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (IE03), DIMENSÃO (2,89 X 0,31m), COM A DESCRIÇÃO: (AUDITÓRIO), ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA DOBRADA, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TOTEM NO CHÃO EM BASE DE CONCRETO ATRAVES DE CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.722,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.4 - Edific.	TOTEM IDENTIFICAÇÃO DIRECIONAL ALTURA DE 2 METRO (TID), DIMENSÃO (0,90 X 0,423m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.082,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.5 - Edific.	PLACA EXTERNA ENTRADA COM DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES (PEE), DIMENSÃO (1,3 X 0,30m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXADA NA PAREDE COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.910,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.6 - Edific.	PLACA ELEVADOR (PE), DIMENSÃO (1,3 X 0,30m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, E DUAS BASES EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO NO TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.086,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.7 - Edific.	QUADRO INDICATIVO (QI), DIMENSÃO (0,8 X 0,549m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXADA COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.332,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.8 - Edific.	PLACA ESPECIAL (PL), DIMENSÃO (0,15 X 0,18m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25.183,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.9 - Edific.	PLACA IDENTIFICAÇÃO AÉREA COM DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES NOS DOIS LADOS (PD), DIMENSÃO (1,0 X 0,22m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, E DUAS BASES EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO NO TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.025,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.10 - Edific.	PLACA IDENTIFICAÇÃO AÉREA COM DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES (PA), DIMENSÃO (0,65 X 0,125m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, E DUAS BASES EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO NO TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.423,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.11 - Edific.	PLACA IDENTIFICAÇÃO AÉREA COM NUMERO (PAN), DIMENSÃO (0,2 X 0,075m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, E UMA BASE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO NO TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.411,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.12 - Edific.	PLACA SOBRE PORTA SIMPLES (PSS), DIMENSÃO (0,80 X 0,10m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.727,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.13 - Edific.	PLACA SOBRE PORTA DUPLA (PSD), DIMENSÃO (1,2 X 0,10m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXADA COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.270,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.14 - Edific.	PLACA DE PORTA SIMPLES (PPS), DIMENSÃO (0,38 X 0,075m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.410,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.15 - Edific.	PLACA COM NUMERO E IDENTIFICAÇÃO (PNI), DIMENSÃO (0,15 X 0,15M), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.953,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.16 - Edific.	PLACA DE PORTA COM NUMEROS (PPN), DIMENSÃO (0,20 X 0,075m) ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.939,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.17 - Edific.	PLACA PERPENDICULAR COM NUMEROS (PEN), DIMENSÃO (0,185 X 0,125m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXADA COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.521,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.18 - Edific.	ADESIVO PARA NUMERAÇÃO DE BOXES DE ATENDIMENTO EM VINIL OU SILK SCREEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	472,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.19 - Edific.	BATE RODAS PARA DELIMITAÇÃO DE VAGAS E ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO= FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	643,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	04.02.200.20 - Edific.	PARACICLOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO 10 PEÇAS DE 1,00 X 0,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.225,97	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**05.00.000 - Edific.**	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		**0,14**	**-**	**0,14**	**4.393,90**	**-**	**4.393,90**
Nível 2	**05.01.000 - Edific.**	**AGUA FRIA**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.200 - Edific.**	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.1 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	3.356,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.2 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	166.515,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.3 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	23.072,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.4 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	10.745,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.5 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	26.997,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.6 - Edific.	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 60 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.051,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.7 - Edific.	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 63 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.587,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.8 - Edific.	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.836,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.9 - Edific.	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 85 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.642,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.200.10 - Edific.	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 110 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.714,09	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.01.500 - Edific.**	**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.501 - Edific.**	**LAVATÓRIOS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.501.1 - Edific.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PNE SUSPENSO, C510 PLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, EXCLUINDO TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	19.863,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.501.2 - Edific.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, L510 VOGUE BRANCO GELO OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, EXCLUINDO TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	79.442,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.501.3 - Edific.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, L18 CS 1G VILLAGE OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, EXCLUINDO TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48.468,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.501.4 - Edific.	LAVABO CIRURGICO EM AÇO INOX CONFORME DETALHE PROJETO 424-A46, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	24.284,03	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.503 - Edific.**	**BACIAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS**		-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	05.01.503.1 - Edific.	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.443,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.503.2 - Edific.	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA PLASTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.512,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.503.3 - Edific.	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA MECÂNICA PARA ALVENARIA/DRYWALL BACIA PISO HYDRO 2500 (MONTANA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	294.173,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.503.4 - Edific.	ASSENTO DE BANHO ARTICULÁVEL LINHA CONFORTO CÓDIGO 23555, FABRICANDE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	61.029,01	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.508 - Edific.**	**MICTÓRIO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.508.1 - Edific.	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	8.076,71	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.510 - Edific.**	**PIAS E TANQUES**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.510.1 - Edific.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA METÁLICA, EXETO TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20.349,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.510.2 - Edific.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA SINAPI: 86937 Jan/2019	12.463,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.510.3 - Edific.	CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DIÂMETRO 30CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA EM METAL CROMADO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	38.244,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.510.4 - Edific.	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	5.995,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.510.5 - Edific.	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	16.653,44	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.512 - Edific.**	**TORNEIRAS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.512.1 - Edific.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA MOD. 1170C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 86906 Jan/2019	29.906,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.512.2 - Edific.	TORNEIRA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, MOD. 1154 C39 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.065,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.512.3 - Edific.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, MOD. C 40 CR 1190 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 86906 Jan/2019	56.686,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.512.4 - Edific.	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, COM SENSOR MOD. 1780C OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 86906 Jan/2019	26.038,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.512.5 - Edific.	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO OU PIA, MOD. 1166 LINK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 86906 Jan/2019	2.841,70	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.514 - Edific.**	**APARELHO MISTURADOR**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.514.1 - Edific.	MISTURADOR BICA MÓVEL MONOCOMANDO CROMADO, 1/2" OU 3/4", MOD. 2256 C63 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	36.619,21	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.515 - Edific.**	**REGISTRO DE PRESSÃO E ESFERA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.515.1 - Edific.	REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC ROSCÁVEL PARA CHUVEIRO, Ø 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.084,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.515.2 - Edific.	REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC ROSCÁVEL PARA CHUVEIRO, Ø 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,86	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.516 - Edific.**	**REGISTRO GAVETA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.516.1 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	30.866,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.516.2 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.438,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.516.3 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.049,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.516.4 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	259,92	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.517 - Edific.**	**LIGAÇÕES FLEXÍVEL**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.517.1 - Edific.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	15.764,46	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.518 - Edific.**	**CHUVEIRO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.518.1 - Edific.	CHUVEIRO TIPO DUCHA MOD. 1958C CT DECA BALANCE-6 COM DESVIADOR MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62.140,58	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.524 - Edific.**	**VÁLVULA PARA APARELHOS SANITÁRIOS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.524.1 - Edific.	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM SENSOR, MOD. 2780 C OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 03712/ORSE Jan/2019	20.467,69	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.531 - Edific.**	**ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.1 - Edific.	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TIPO "U" EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 12126/ORSE Jan/2019	13.860,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.2 - Edific.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.934,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.3 - Edific.	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, Ø=30MM, COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42.903,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.4 - Edific.	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, Ø=30MM, COMPRIMENTO 60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.777,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.5 - Edific.	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX, 70 X 70 CM Ø=30MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.788,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.6 - Edific.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	5.529,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.7 - Edific.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	13.328,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.531.8 - Edific.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.106,79	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.01.600 - Edific.**	**EQUIPAMENTOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.601 - Edific.**	**BOMBA HIDRÁULICA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.1 - Edific.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	1.789,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.2 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2.711,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.3 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	739,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.4 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 08794/ORSE	615,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.5 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	189,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.6 - Edific.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	177,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.7 - Edific.	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	176,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.8 - Edific.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	208,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.9 - Edific.	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	968,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.10 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	218,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.600.11 - Edific.	FORNECIMENTO DE BOMBA DARKA CD-7, 3 CV, TRIFÁSICA 220/380V, VAZÃO 15M³/H, 3500RPM	8.463,53	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.608 - Edific.**	**HIDRÔMETRO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.608.1 - Edific.	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" - FORNECIMENTO	1.070,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.608.2 - Edific.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	576,99	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.01.700 - Edific.**	**SERVIÇOS DIVERSOS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.700.1 - Edific.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	250,39	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	05.01.700.2 - Edific.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	87,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.01.700.3 - Edific.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	44,97	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 2	05.02.000 - Edific.	ÁGUA QUENTE		-	-	-	-	-	-
Nível 3	05.02.100 - Edific.	Tubulações e Conexões		-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.101 - Edific.	Tubo		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.1 - Edific.	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	23.858,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.2 - Edific.	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	34.095,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.3 - Edific.	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	52.927,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.4 - Edific.	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	16.216,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.5 - Edific.	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	6.087,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.6 - Edific.	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	11.917,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.7 - Edific.	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	8.064,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.8 - Edific.	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE PREDIAL, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.325,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.9 - Edific.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.084,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.101.10 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	9.356,33	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.102 - Edific.	Luva		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.1 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.2 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1.714,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.3 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2.059,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.4 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	950,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.5 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	271,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.6 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.729,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.7 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	871,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.8 - Edific.	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	181,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.102.9 - Edific.	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1.028,09	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.103 - Edific.	Bucha		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.1 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	411,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.2 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	799,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.3 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.170,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.4 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 42MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	566,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.5 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM X 54MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	345,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.6 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM X 73MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	167,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.7 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	42,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.8 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.573,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.9 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.103.10 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114MM X 89MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	183,44	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.104 - Edific.	Conector		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.104.1 - Edific.	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	652,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.104.2 - Edific.	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	768,69	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.105 - Edific.	Adaptador		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.105.1 - Edific.	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	197,37	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.107 - Edific.	Tê		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.1 - Edific.	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	976,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.2 - Edific.	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1.795,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.3 - Edific.	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4.552,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.4 - Edific.	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2.065,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.5 - Edific.	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	234,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.6 - Edific.	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	816,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.7 - Edific.	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	540,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.107.8 - Edific.	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2.292,44	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.108 - Edific.	Registros		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.108.1 - Edific.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	10.197,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.108.2 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	8.999,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.108.3 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3.387,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.108.4 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	930,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.108.5 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	120,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.108.6 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.000,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.108.7 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	299,98	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.02.109 - Edific.	União		-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	05.02.109.1 - Edific.	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	181,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.109.2 - Edific.	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	173,96	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.02.110 - Edific.**	**Joelho**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.1 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	7.011,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.2 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1.530,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.3 - Edific.	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	10,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.4 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4.022,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.5 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	840,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.6 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	362,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.7 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	443,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.8 - Edific.	JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.542,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.110.9 - Edific.	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	391,17	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.02.200 - Edific.**	**Tubulações de Aço Carbono e Conexões de Ferro Maleável**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.02.300 - Edific.**	**Equipamentos e Acessórios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.1 - Edific.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	4.474,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.2 - Edific.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	615,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.3 - Edific.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	487,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.4 - Edific.	TERMOSTATO CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA BOILER TLZ - 220V	2.318,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.5 - Edific.	FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA HORIZONTAL MODELO: MAX SFL12 M.C.A. 220 VOLTS 0,65 HP MARCA:ROWA	8.486,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.6 - Edific.	COMANDO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE, MODELO MTZ, MARCA THOLZ OU SIMILAR TÉCNICO	1.594,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.7 - Edific.	FORNECIMENTO DE BOMBA DE RECIRCULAÇÃO MODELO: TANGOSLF 14 - 1,3 M³/H - 13 MCA - 0,25 HP MARCA: ROWA	6.129,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.300.8 - Edific.	INSTALAÇÃO DO COMANDO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE	934,62	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.02.400 - Edific.**	**Sistema de Aquecimento**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.400.1 - Edific.	BOILER ELETRICO PARA AGUA QUENTE, COM CAPACIDADE DE ARLAZENAMENTO DE 5.000L, COM POTÊNCIA DE 6.000W, MARCA KOMECO OU SIMILAR TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	77.239,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.400.2 - Edific.	COLETOR SOLAR MC15 EVOLUTION DE 1,5M2 BOSCH/HELIOTEK , CLASS A INMETRO	114.886,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.400.3 - Edific.	INSTALAÇÃO DE COLETOR SOLAR	16.573,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.400.4 - Edific.	INSTALAÇÃO DE BOILER DE 5000L	2.758,81	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.02.900 - Edific.**	**Serviços Diversos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.900.1 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	22.413,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.900.2 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	3.487,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.900.3 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	851,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.900.4 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE CPVC DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2"	156,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.02.900.5 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE CPVC DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2"	481,60	-	-	-	-	-	-
Nível 2	**05.03.000 - Edific.**	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		**0,35**	**-**	**0,35**	**4.393,90**	**-**	**4.393,90**
Nível 3	**05.03.100 - Edific.**	**Tubulações e Conexões de Ferro**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.101 - Edific.**	**Tubo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.101.1 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 4", COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.247,26	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.114 - Edific.**	**Grelha hemisférica**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.114.1 - Edific.	RALO HEMISFERICO (RH) FORMATO ABACAXI DE FERRO FUNDIDO Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.392,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.114.2 - Edific.	RALO HEMISFERICO (RH) FORMATO ABACAXI DE FERRO FUNDIDO Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 09752/ORSE	782,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.114.3 - Edific.	RALO HEMISFERICO (RH) FORMATO ABACAXI DE FERRO FUNDIDO Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50,70	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.03.300 - Edific.**	**Tubulações e Conexões de PVC**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.301 - Edific.**	**Tubo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.301.1 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - REFERÊNCIA SINAPI: 91789 Jan/2019	1.368,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.301.2 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	4.355,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.301.3 - Edific.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R`, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	31.541,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.301.4 - Edific.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R`, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	78.143,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.301.5 - Edific.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.679,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.301.6 - Edific.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.757,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.301.7 - Edific.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	107.061,76	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.800 - Edific.**	**Instalação Elevatória**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.1 - Edific.	FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DA CHUVA, MODELO VF 12 ACQUASAVE, INCLUSO SIFÃO, FREIO D'ÁDUA E RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO	69.179,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.2 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 92635	186,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.3 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.765,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.4 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 92644	481,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.5 - Edific.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	256,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.6 - Edific.	FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DA CHUVA, MODELO VF 12 ACQUASAVE, INCLUSO SIFÃO, FREIO D'ÁDUA E RESERVATÓRIO - INSTALAÇÃO	579,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.800.7 - Edific.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,5X0,5 M, PROFUNDIDADE = 0,98M, EXCLUINDO TAMPÃO.	1.357,55	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.03.900 - Edific.**	**Serviços Diversos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.1 - Edific.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	2.166,09	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	05.03.900.2 - Edific.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	722,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.3 - Edific.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	227,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.4 - Edific.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	319,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.5 - Edific.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	1.135,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.6 - Edific.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	608,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.7 - Edific.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	3.931,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.8 - Edific.	TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	1.422,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.03.900.9 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	4.520,82	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.04.000 - Edific.**	**ESGOTOS SANITÁRIOS**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**05.04.100 - Edific.**	**Tubulações e Conexões de Aço**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	05.04.100.1 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2?), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	6.173,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.100.2 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	439,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.100.3 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	430,21	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.04.300 - Edific.**	**Tubulações e Conexões de PVC**		**0,50**	**-**	**0,50**	**4.393,90**	**-**	**4.393,90**
Nível 4	**05.04.301 - Edific.**	**Tubo**		**0,42**	**-**	**0,42**	**2.698,51**	**-**	**2.698,51**
Serviço	05.04.301.1 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	16.608,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.301.2 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	40.114,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.301.3 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	153.701,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.301.4 - Edific.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	361.149,84	0,75	-	0,75	2.698,51	-	2.698,51
Serviço	05.04.301.5 - Edific.	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	47.622,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.301.6 - Edific.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	17.025,22	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.04.800 - Edific.**	**Acessórios**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	05.04.800.1 - Edific.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	552,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.2 - Edific.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, DIÂM = 100MM	387,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.3 - Edific.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	42.916,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.4 - Edific.	GRELHA CROMADA ABRE/FECHA 150MM	28.273,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.5 - Edific.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	716,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.800.6 - Edific.	BOMBA Modelo: DW 756, Vazão: 5,3m3/h, Potência: 0,75hp	9.112,49	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.04.900 - Edific.**	**Serviços Diversos**		**1,10**	**-**	**1,10**	**1.695,40**	**-**	**1.695,40**
Serviço	05.04.900.1 - Edific.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	14.683,87	6,67	-	6,67	978,93	-	978,93
Serviço	05.04.900.2 - Edific.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	149,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.3 - Edific.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	1.072,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.4 - Edific.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	480,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.5 - Edific.	TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	775,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.6 - Edific.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	9.771,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.7 - Edific.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1.117,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.8 - Edific.	Canaleta de concreto (0,50m de altura x 0,20m de largura)	1.791,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.9 - Edific.	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO + CAIXA DE ENTRADA E CAIXA COLETORA, REVESTIDAS COM ARGAMASSA IMPEERMEABILIZADA. INCLUSO REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2"	5.002,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.10 - Edific.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1.280,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.11 - Edific.	POÇO DE RECALQUE N° 1	21.471,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.12 - Edific.	POÇO DE RECALQUE N° 2	8.803,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.13 - Edific.	ALCAPAO EM FERRO 75X75CM, INCLUSO FERRAGENS	324,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.04.900.14 - Edific.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	38.507,78	1,28	-	1,28	494,50	-	494,50
Serviço	05.04.900.15 - Edific.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	12.883,58	1,18	-	1,18	152,48	-	152,48
Serviço	05.04.900.16 - Edific.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	5.896,38	1,18	-	1,18	69,49	-	69,49
Serviço	05.04.900.17 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	29.648,99	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**05.07.000 - Edific.**	**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO (INTERNA)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**05.07.110 - Edific.**	**Tubos PVC**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	05.07.110.1 - Edific.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	800,03	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.07.120 - Edific.**	**Tubos e Conexões de Aço Galvanizado**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	05.07.120.1 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.230,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.120.2 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 4", COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.990,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.120.3 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	350,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.120.4 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	154,91	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**05.07.140 - Edific.**	**Válvulas**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	05.07.140.1 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	640,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.140.2 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	256,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.140.3 - Edific.	VÁLVULA SOLENÓIDE Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	379,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.140.4 - Edific.	VÁLVULA SOLENÓIDE Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.952,89	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Nível 4	05.07.150 - Edific.	Registros		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.150.1 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	346,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.150.2 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	457,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.150.3 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2.647,79	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.07.160 - Edific.	Equipamentos e Acessórios		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.160.1 - Edific.	FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA HORIZONTAL PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO, POTÊNCIA DE 5 cv, MODELO BC-22	5.637,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.160.2 - Edific.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	894,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.160.3 - Edific.	SENSOR DE CHUVA DISTÂNCIA SEM FIO WR2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	504,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.160.4 - Edific.	CONTROLADOR AUTOMÁTICO RZX RAIN BIRD PARA 4 CANAIS WI-FI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	303,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.160.5 - Edific.	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74,35	-	-	-	-	-	-
Nível 4	05.07.200 - Edific.	Serviços Diversos		-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.200.1 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	436,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.200.2 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO ?D? 1 1/2?, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	205,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	05.07.200.3 - Edific.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	415,87	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	06.00.000 - Edific.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		0,00	-	0,00	367,46	-	367,46
Nível 2	06.01.000 - Edific.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00	-	0,00	367,46	-	367,46
Nível 4	06.01.100 - Edific.	Entrada e Medição de Energia em B.T.		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.100.1 - Edific.	PAINEL DE PARALELISMO DOS GERADORES (PPG) - CUBÍCULO CONFORME NBR IEC 62271-200 - UNISEC. COMPOSTO POR 7 COLUNAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	499.083,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.100.2 - Edific.	PAINEL DE TRANFERÊNCIA AUTOMÁTICA (PTA) - CUBÍCULO CONFORME NBR IEC 62271-200 - UNISEC. COMPOSTO POR 8 COLUNAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	426.167,86	-	-	-	-	-	-
Nível 3	06.01.300 - Edific.	Redes em Media e Baixa Tensão		-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.01.301 - Edific.	QUADRO DE GERAL E DISTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.1 - Edific.	QGBT-1 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO,1 CONJ. DE COLUNAS PRO E, COM 4 COLUNAS TOTALIZANDO AS DIMENSÕES H= 2200 L=3200 P= 800 MM, COM COMPARTIMENTO PARA SAIDA DE CABOS, IP 43, FORMA DE SEGREGAÇÃO 2B, ALIMENTAÇÃO SUPERIOR E AS SAIDAS PELA PARTE SUPERIOR, COM PORTA DE VIDRO, RUPTURA 66 KA EM 380 V 60 HZ, COM BARRAMENTOS PARA 3200 A, COM 4 COLUNAS, SENDO COLUNA 1 COM ENTRADA PARA DISJUNTOR EMX E2.2N E 3 DISJUNTORES T5 E 1 KIT PRO M E 6 DISJUNTORES T3, COLUNAS 2 E 3 PARA 26 DISSJUNTORES XT2 E COLUNA 4 PARA 11 DISJUNTORES XT1 E DEMAIS ACESSORIOS PARA ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DO PAINEL: OBS. ESPAÇOS SOBRANDO COM KIT´S RESERVA PARA XT1 - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	1.067,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 - Edific.	QGBT-1 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO,1 CONJ. DE COLUNAS PRO E, COM 4 COLUNAS TOTALIZANDO AS DIMENSÕES H= 2200 L=3200 P= 800 MM, COM COMPARTIMENTO PARA SAIDA DE CABOS, IP 43, FORMA DE SEGREGAÇÃO 2B, ALIMENTAÇÃO SUPERIOR E AS SAIDAS PELA PARTE SUPERIOR, COM PORTA DE VIDRO, RUPTURA 66 KA EM 380 V 60 HZ, COM BARRAMENTOS PARA 3200 A, COM 4 COLUNAS, SENDO COLUNA 1 COM ENTRADA PARA DISJUNTOR EMX E2.2N E 3 DISJUNTORES T5 E 1 KIT PRO M E 6 DISJUNTORES T3, COLUNAS 2 E 3 PARA 26 DISSJUNTORES XT2 E COLUNA 4 PARA 11 DISJUNTORES XT1 E DEMAIS ACESSORIOS PARA ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DO PAINEL: OBS. ESPAÇOS SOBRANDO COM KIT´S RESERVA PARA XT1 - FORNECIMENTO	141.216,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.3 - Edific.	QGBT-2 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 2. PAINEL TTA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	1.067,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.4 - Edific.	QGBT-2 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 2. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	144.386,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.5 - Edific.	QGBT-3 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 3. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	1.067,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.6 - Edific.	QGBT-3 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 3. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	112.533,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.7 - Edific.	QD-NB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 1. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	484,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.8 - Edific.	QD-NB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 1. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	60.343,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.9 - Edific.	QD-NB-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 2. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	472,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.10 - Edific.	QD-NB-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 2. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	17.750,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.11 - Edific.	QGR - QUADRO GERAL DE RÉGUAS. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	140,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.12 - Edific.	QGR - QUADRO GERAL DE RÉGUAS. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	14.809,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.13 - Edific.	QGD-BLU - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DE ENERGIAS - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.14 - Edific.	QGD-BLU - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DE ENERGIAS - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.501,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.15 - Edific.	QDL-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.16 - Edific.	QDL-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.487,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.17 - Edific.	QDL-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.18 - Edific.	QDL-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.556,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.19 - Edific.	QDL-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.20 - Edific.	QDL-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.295,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.21 - Edific.	QDL-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.22 - Edific.	QDL-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.056,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.23 - Edific.	QDL-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.24 - Edific.	QDL-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.026,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.25 - Edific.	QDL-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.26 - Edific.	QDL-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.085,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.27 - Edific.	QDL-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.28 - Edific.	QDL-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO	4.300,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.29 - Edific.	QDL-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.30 - Edific.	QDL-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.021,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.31 - Edific.	QDL-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.32 - Edific.	QDL-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.584,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.33 - Edific.	QDL-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E- 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.34 - Edific.	QDL-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.765,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.35 - Edific.	QDL-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.301.36 - Edific.	QDL-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.318,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.37 - Edific.	QDL-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.38 - Edific.	QDL-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.857,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.39 - Edific.	QDL-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.40 - Edific.	QDL-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.795,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.41 - Edific.	QDL-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.42 - Edific.	QDL-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.795,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.43 - Edific.	QDL-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.44 - Edific.	QDL-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.236,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.45 - Edific.	QDL-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - AUDITÓRIO - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.46 - Edific.	QDL-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - AUDITÓRIO - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.880,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.47 - Edific.	QDL-EXT-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA -01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	230,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.48 - Edific.	QDL-EXT-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA -01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.602,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.49 - Edific.	QDL-EXT-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA -02. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	230,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.50 - Edific.	QDL-EXT-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA -02. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.635,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.51 - Edific.	QDM-BLU-TE-QFCACP - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE UTILIDADES - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.52 - Edific.	QDM-BLU-TE-QFCACP - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE UTILIDADES - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	1.712,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.53 - Edific.	QDT-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.54 - Edific.	QDT-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.524,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.55 - Edific.	QFB-BLE-SS-QBAQRED - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.56 - Edific.	QFB-BLE-SS-QBAQRED - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.587,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.57 - Edific.	QDT-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.58 - Edific.	QDT-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	6.507,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.59 - Edific.	QDT-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.60 - Edific.	QDT-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.884,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.61 - Edific.	QDT-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.62 - Edific.	QDT-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	5.028,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.63 - Edific.	QDT-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.64 - Edific.	QDT-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	5.535,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.65 - Edific.	QDT-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.66 - Edific.	QDT-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	13.801,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.67 - Edific.	QDT-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.68 - Edific.	QDT-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	14.474,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.69 - Edific.	QDT-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.70 - Edific.	QDT-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO	5.170,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.71 - Edific.	QDT-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.72 - Edific.	QDT-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	12.495,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.73 - Edific.	QDT-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.74 - Edific.	QDT-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	9.105,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.75 - Edific.	QDT-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.76 - Edific.	QDT-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	8.323,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.77 - Edific.	QDT-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.78 - Edific.	QDT-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO	11.012,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.79 - Edific.	QDT-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.80 - Edific.	QDT-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	8.127,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.81 - Edific.	QDT-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.82 - Edific.	QDT-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	12.677,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.83 - Edific.	QDT-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.84 - Edific.	QDT-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	10.305,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.85 - Edific.	QDT-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - AUDITÓRIO - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	247,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.86 - Edific.	QDT-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - AUDITÓRIO - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.148,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.87 - Edific.	QFEL-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.88 - Edific.	QFEL-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.037,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.89 - Edific.	QFEL-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.90 - Edific.	QFEL-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.622,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.91 - Edific.	QFEL-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.92 - Edific.	QFEL-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.491,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.93 - Edific.	QFEL-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.94 - Edific.	QFEL-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.594,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.95 - Edific.	QFEL-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.96 - Edific.	QFEL-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.433,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.97 - Edific.	QFEL-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.98 - Edific.	QFEL-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.861,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.99 - Edific.	QFEL-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.100 - Edific.	QFEL-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.971,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.101 - Edific.	QFEL-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.301.102 - Edific.	QFEL-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.	2.871,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.103 - Edific.	QFEL-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.104 - Edific.	QFEL-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.926,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.105 - Edific.	QFEL-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.106 - Edific.	QFEL-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.850,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.107 - Edific.	QFEL-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.108 - Edific.	QFEL-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.787,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.109 - Edific.	QFEL-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.110 - Edific.	QFEL-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.743,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.111 - Edific.	QFEL-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.112 - Edific.	QFEL-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.800,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.113 - Edific.	QFEL-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	171,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.114 - Edific.	QFEL-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.687,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.115 - Edific.	QFE-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.116 - Edific.	QFE-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.287,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.117 - Edific.	QFE-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.118 - Edific.	QFE-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.072,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.119 - Edific.	QFE-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.120 - Edific.	QFE-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.166,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.121 - Edific.	QFE-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.122 - Edific.	QFE-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.600,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.123 - Edific.	QFE-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.124 - Edific.	QFE-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.896,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.125 - Edific.	QFE-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.126 - Edific.	QFE-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.926,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.127 - Edific.	QFE-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.128 - Edific.	QFE-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.924,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.129 - Edific.	QFE-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.130 - Edific.	QFE-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.448,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.131 - Edific.	QFE-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.132 - Edific.	QFE-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.430,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.133 - Edific.	QFE-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.134 - Edific.	QFE-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.663,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.135 - Edific.	QFE-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.136 - Edific.	QFE-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.FORNECIMENTO	2.532,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.137 - Edific.	QFE-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.138 - Edific.	QFE-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO	2.752,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.139 - Edific.	QFE-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.140 - Edific.	QFE-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.565,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.141 - Edific.	QFE-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.142 - Edific.	QFE-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	2.532,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.143 - Edific.	QFE-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.144 - Edific.	QFE-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.299,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.145 - Edific.	QFE-BLE-2P-DATACENTER - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - DATA CENTER. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	137,33	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.301.146 - Edific.	QFE-BLE-2P-DATACENTER - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - DATA CENTER. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.287,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.147 - Edific.	QDR-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.148 - Edific.	QDR-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	5.314,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.149 - Edific.	QDR-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.150 - Edific.	QDR-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	5.082,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.151 - Edific.	QDR-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.152 - Edific.	QDR-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.485,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.153 - Edific.	QDR-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.154 - Edific.	QDR-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	8.080,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.155 - Edific.	QDR-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.156 - Edific.	QDR-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	6.633,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.157 - Edific.	QDR-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.158 - Edific.	QDR-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.958,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.159 - Edific.	QDR-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.160 - Edific.	QDR-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	5.693,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.161 - Edific.	QDR-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.162 - Edific.	QDR-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	7.918,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.163 - Edific.	QDR-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA., INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	160,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.164 - Edific.	QDR-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	7.484,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.165 - Edific.	QFB-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO E - SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUAS POTÁVEL. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	142,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.166 - Edific.	QFB-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO E - SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUAS POTÁVEL. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.587,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.167 - Edific.	QFEX-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA DE EXAUSTORES - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	157,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.168 - Edific.	QFEX-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA DE EXAUSTORES - BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.518,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.169 - Edific.	QFAC-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.170 - Edific.	QFAC-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	11.714,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.171 - Edific.	QFAC-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.172 - Edific.	QFAC-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.	4.739,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.173 - Edific.	QFAC-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.174 - Edific.	QFAC-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.	4.930,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.175 - Edific.	QFAC-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.176 - Edific.	QFAC-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO	4.537,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.177 - Edific.	QFAC-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.178 - Edific.	QFAC-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.	7.257,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.179 - Edific.	QFAC-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.180 - Edific.	QFAC-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.812,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.181 - Edific.	QFAC-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.182 - Edific.	QFAC-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.907,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.183 - Edific.	QDM-BLE-CB-BOILER - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL 1. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	203,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.184 - Edific.	QDM-BLE-CB-BOILER - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL 1, FORNECIMENTO.	3.779,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.185 - Edific.	QDLT-BLU-1P-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	203,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.186 - Edific.	QDLT-BLU-1P-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO UTILIDADES - FORNECIMENTO.	1.847,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.187 - Edific.	QDLT-BLU-TE-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	203,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.188 - Edific.	QDLT-BLU-TE-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO UTILIDADES - FORNECIMENTO.	1.690,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.189 - Edific.	QFAC-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.301.190 - Edific.	QFAC-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.	3.540,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.191 - Edific.	QFAC-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.192 - Edific.	QFAC-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	5.216,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.193 - Edific.	QFAC-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.194 - Edific.	QFAC-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, INCLUSIVE DRIVE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 3,0 CV, FORNECIMENTO.	34.872,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.195 - Edific.	QFAC-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.196 - Edific.	QFAC-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA,I INCLUSIVE DRIVE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 3,0 CV - FORNECIMENTO.	40.017,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.197 - Edific.	QFAC-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.198 - Edific.	QFAC-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.623,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.199 - Edific.	QFAC-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.200 - Edific.	QFAC-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	3.575,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.201 - Edific.	QFAC-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.202 - Edific.	QFAC-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	5.015,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.203 - Edific.	QDM-BLA-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO A - COBERTURA - CONDENSADORAS. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	810,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.204 - Edific.	QDM-BLA-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO A - COBERTURA - CONDENSADORAS, INCLUSIVE DRIVE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 7,5 CV - FORNECIMENTO.	87.210,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.205 - Edific.	QDM-BLU-TE-QFCV - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	128,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.206 - Edific.	QDM-BLU-TE-QFCV - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO UTILIDADES - FORNECIMENTO.	4.438,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.207 - Edific.	QDM-BLC-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO C - COBERTURA - CONDENSADORAS. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	599,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.208 - Edific.	QDM-BLC-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO C - COBERTURA - CONDENSADORAS, INCLUSIVE DRIVE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4,0 CV - FORNECIMENTO.	61.743,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.209 - Edific.	QDM-BLB-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO B - COBERTURA - EXAUSTORES. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	197,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.210 - Edific.	QDM-BLB-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO B - COBERTURA - EXAUSTORES, FORNECIMENTO.	3.403,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.211 - Edific.	QFE-BLA-TE-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.212 - Edific.	QFE-BLA-TE-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - IT01, FORNECIMENTO.	15.223,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.213 - Edific.	QFE-BLA-TE-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.214 - Edific.	QFE-BLA-TE-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - IT02, FORNECIMENTO.	15.223,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.215 - Edific.	QFE-BLA-TE-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.216 - Edific.	QFE-BLA-TE-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - ITD01, FORNECIMENTO.	15.013,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.217 - Edific.	QFE-BLA-TE-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - ITD02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.218 - Edific.	QFE-BLA-TE-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - TÉRREO - ITD02, FORNECIMENTO.	15.013,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.219 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.220 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT01, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.221 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.222 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT02, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.223 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT03. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.224 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT03, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.225 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT04. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.226 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT04, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.227 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT05. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.228 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT05, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.229 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.230 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT06, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.231 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.232 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT07, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.233 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT08. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.301.2 34 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT08, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 35 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT09- QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT09. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 36 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT09- QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT09, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 37 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT10. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 38 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT10, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 39 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 40 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT01, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 41 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 42 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT02, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 43 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT03. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 44 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT03, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 45 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT11. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 46 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT11, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 47 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT11. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 48 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT11, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 49 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 50 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT06, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 51 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 52 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT07, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 53 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT08. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 54 - Edific.	QFE-BLC-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - IT08, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 55 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 56 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD01, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 57 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 58 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD02, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 59 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD03. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 60 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD03, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 61 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD04. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 62 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD04, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 63 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD05. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 64 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD05, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 65 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 66 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD06, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 67 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 68 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD07, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 69 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD08. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 70 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD08, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 71 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD09 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD09. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 72 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD09 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD09, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 73 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD10. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 74 - Edific.	QFE-BLA-1P-ITD10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - ITD10, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 75 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 76 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD01, FORNECIMENTO.	14.498,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.2 77 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.301.278 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD02, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.279 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT12 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT12. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.280 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT12 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT12, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.281 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT13 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT13. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.282 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT13 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT13, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.283 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT14 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT14. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.284 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT14 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT14, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.285 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.286 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD06, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.287 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.288 - Edific.	QFE-BLC-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º PAVIMENTO - ITD07, FORNECIMENTO.	8.223,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.289 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT15 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT15. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.290 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT15 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º PAVIMENTO - IT15, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.291 - Edific.	QDM-BLU-TE-QBPOT1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	128,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.292 - Edific.	QDM-BLU-TE-QBPOT1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO UTILIDADES - FORNECIMENTO.	2.302,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.293 - Edific.	QD-BLA-2P-AUTCL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BLOCO A - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.294 - Edific.	QD-BLA-2P-AUTCL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BLOCO A - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	11.864,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.295 - Edific.	QFE-BLB-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.296 - Edific.	QFE-BLB-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - IT01, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.297 - Edific.	QFE-BLB-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.298 - Edific.	QFE-BLB-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - IT02, FORNECIMENTO.	21.033,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.299 - Edific.	QFE-BLB-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.300 - Edific.	QFE-BLB-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - ITD01, FORNECIMENTO.	14.472,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.301 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT16 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - IT16. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.302 - Edific.	QFE-BLA-1P-IT16 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º PAVIMENTO - IT16, FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.303 - Edific.	QGIT-BLA-1P - QUADRO DE FORÇA - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.304 - Edific.	QGIT-BLA-1P - QUADRO DE FORÇA - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.	20.981,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.305 - Edific.	QG-INC - QUADRO DE FORÇA - INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.306 - Edific.	QG-INC - QUADRO DE FORÇA - INCÊNDIO. FORNECIMENTO.	3.974,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.307 - Edific.	QG-HID - QUADRO DE FORÇA - HIDRANTES. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.308 - Edific.	QG-HID - QUADRO DE FORÇA - HIDRANTES. FORNECIMENTO.	2.610,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.309 - Edific.	QG-SPK - QUADRO DE FORÇA - SPRINKLERS. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	143,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.310 - Edific.	QG-SPK - QUADRO DE FORÇA - SPRINKLERS. FORNECIMENTO.	2.440,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.311 - Edific.	QFM-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO E - SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	142,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.312 - Edific.	QFM-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO E - SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA. PAINEL TTA. FORNECIMENTO	3.553,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.313 - Edific.	QDM-BLD-1P-QBPOT1 - QUADRO DE FORÇA - BLOCO UTILIDADES - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.314 - Edific.	QDM-BLD-1P-QBPOT1 - QUADRO DE FORÇA - BLOCO UTILIDADES - TÉRREO - 01. PAINEL TTA., FORNECIMENTO.	3.907,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.315 - Edific.	QDM-BLD-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO E - COBERTURA - QUADRO DE EXAUSTÃO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.	310,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.301.316 - Edific.	QDM-BLD-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - BLOCO E - COBERTURA - QUADRO DE EXAUSTÃO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.	4.878,02	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.304 - Edific.**	**Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.684,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.2 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.119,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.3 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	247,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.4 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6.243,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.5 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.855,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.6 - Edific.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	133.736,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.7 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	332.808,51	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.304.8 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	15.312,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.9 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2.741,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 0 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	12.141,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 1 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 50 MM (2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9.692,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 2 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 63 MM (2.1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.846,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 3 - Edific.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9.329,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 4 - Edific.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	392,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 5 - Edific.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	501,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.304.1 6 - Edific.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	340,69	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.305 - Edific.**	**Cabos e Fios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	663.445,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.343,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.3 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	62.183,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.4 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	86.523,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.5 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.728,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.6 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	73.068,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.7 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.242,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.8 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	209.975,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.9 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.899,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 0 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	195.142,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 1 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.680,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 2 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	215.830,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 3 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7.158,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 4 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	25.247,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 5 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5.630,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 6 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	59.137,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 7 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 12/20 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA SINAPI: 92988 JAN/19	25.651,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 8 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.757,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.1 9 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	88.553,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 0 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	55.861,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 1 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14.670,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 2 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	149.970,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 3 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 12/20 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA SINAPI: 92994 JAN/19	2.343,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 4 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	218.763,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 5 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	48.221,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.305.2 6 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	363.314,09	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.306 - Edific.**	**Caixas de Passagem**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 - Edific.	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.343,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.2 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	128,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.3 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	11.203,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.4 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	67.986,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.5 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	74,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.6 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.155,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.7 - Edific.	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.483,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.8 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2.262,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.9 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	66.305,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 0 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	91.999,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 1 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	504,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 2 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	6.268,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 3 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	366,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 4 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	1.544,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 5 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	168,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 6 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	409,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 7 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 63 MM (2.½"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	241,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.306.1 8 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	925,19	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.310 - Edific.**	**ELETROCALHA, LEITO E ACESSORIOS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.1 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150x50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	288.576,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.2 - Edific.	COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.017/02 JAN/2019	3.867,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.3 - Edific.	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.017/02 JAN/2019	3.867,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.4 - Edific.	TÊ RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.024/02 JAN/2019	12.346,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.5 - Edific.	ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.017/02 JAN/2019	2.578,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.6 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 3/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.009/02 - JAN/2019	10.734,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.7 - Edific.	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.024/02 JAN/2019	1.152,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.8 - Edific.	TERMINAL DE FECHAMENTO 150X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.010/02 - JAN/2019	3.873,18	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.310.9 - Edific.	CANALETA PERFURADA ALTA (PERFILADOS), MEDINDO (38X38X3000)MM PRE-GALVANIZADA, INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	83.010,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.10 - Edific.	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 100X100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	51.181,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.11 - Edific.	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 200X100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44.328,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.12 - Edific.	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 400X100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48.397,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.310.13 - Edific.	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 600X100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.201,49	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.315 - Edific.**	**TRANSFORMADOR, BARRAMENTO BLINDADO E ACESSORIOS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.1 - Edific.	BARRAMENTO BLINDADO IP-31 VENTILADO EM ALUMINIO 3F+N+T (N=F) (T = CARCAÇA 2500 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	109.435,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.2 - Edific.	BARRAMENTO BLINDADO IP-31 VENTILADO EM ALUMINIO 3F+N+T (N=F) (T = CARCAÇA 3500 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	405.026,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.3 - Edific.	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 2.000KVA. LADO PRIMÁRIO DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O SECUNDÁRIO EM ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O TRANSFORMADOR DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS PARA 13,8/13,2/12,6/12,0KV - FORNECIMENTO	467.495,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.4 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 2.000KVA. LADO PRIMÁRIO DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O SECUNDÁRIO EM ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O TRANSFORMADOR DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS PARA 13,8/13,2/12,6/12,0KV	4.673,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.5 - Edific.	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 1.2500KVA. LADO PRIMÁRIO DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O SECUNDÁRIO EM ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O TRANSFORMADOR DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS PARA 13,8/13,2/12,6/12,0KV - FORNECIMENTO	58.781,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.6 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 1.2500KVA. LADO PRIMÁRIO DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O SECUNDÁRIO EM ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O TRANSFORMADOR DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS PARA 13,8/13,2/12,6/12,0KV	778,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.7 - Edific.	TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 3KVA - FORNECIMENTO	4.937,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.8 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 3KVA	155,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.9 - Edific.	TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 5KVA - FORNECIMENTO	23.854,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.10 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 5KVA	623,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.11 - Edific.	TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 2KVA - FORNECIMENTO	4.113,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.12 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 2KVA	77,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.13 - Edific.	TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 2KVA - FORNECIMENTO	4.113,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.14 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 2KVA	77,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.15 - Edific.	STW2 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM MA - FORNECIMENTO	2.754,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.16 - Edific.	INSTALAÇÃO DE STW2 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM MA	856,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.17 - Edific.	MK2430-12 - ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL DE ACORDO COM A NBR13534, COM MEMORIZAÇÃO DE DATA E HORA DOS EVENTOS. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DOS TEXTOS DE ALARME COM REGISTRO DO LOCAL DE ALARME. CONEXAO USB PARA DOWNLOAD DE REGISTROS DOS ALARMES. - FORNECIMENTO	32.523,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.18 - Edific.	INSTALAÇÃO DE MK2430-12 - ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL DE ACORDO COM A NBR13534, COM MEMORIZAÇÃO DE DATA E HORA DOS EVENTOS. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DOS TEXTOS DE ALARME COM REGISTRO DO LOCAL DE ALARME. CONEXAO USB PARA DOWNLOAD DE REGISTROS DOS ALARMES.	5.140,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.19 - Edific.	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 50KVA, TENSÃO 380/220V. - FORNECIMENTO	5.803,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.20 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 50KVA, TENSÃO 380/220V.	58,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.21 - Edific.	TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 10KVA - FORNECIMENTO	41.021,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.315.22 - Edific.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 10KVA	778,85	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.01.400 - Edific.**	**Iluminação e Tomadas**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.401 - Edific.**	**Iluminação**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.1 - Edific.	SENSOR DE PRESENÇA FIXADO NO TETO, RAIO DE AÇÃO 360°, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.263,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.2 - Edific.	KIT DE SUSPENSÃO I - 45 / DUPLO / 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	18.003,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.3 - Edific.	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR IP44, COM LED DE 23W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (± 200) IRC>80. ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. INCLUSO DRIVER DE CORRENTE 700mA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	167.559,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.4 - Edific.	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL. UTILIZA MÓDULO DE LED ALIFA DE 9W COM EMISSÃO DE LUZ NA TEMPERATURA DE COR 3000 (± 150) FACHO DE ABERTURA DE 36º. CORPO E ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.458,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.5 - Edific.	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. BARRAS DE LED 39W COM EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (±200). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO NA COR BRANCA. IP50. INCLUSO DRIVER DE CORRENTE DRIVER 900mA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	55.146,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.6 - Edific.	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM BARRA DE LED 33W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (± 200). CORPO E REFLETOR FACHO ABERTO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO. ALOJAMENTO DO DRIVER NO PRÓPRIO CORPO E INSTALAÇÃO EM PERFILADO ATRAVÉS DE DUAS SUSPENSÕES TIPO GANCHO I-45. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	108.042,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.7 - Edific.	LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 24W. CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTÍNUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE Ø 6 A 12 MM). INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO TIPO GANCHO I-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INSTALADO DENTRO DA LUMINARIA (INCLUSO DRIVER DE CORRENTE 500MA). LPT 24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	10.891,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.8 - Edific.	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR, 3 LAMPADAS EM LED TUBULAR BIVOLT 9 W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. POSSUI LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	55.082,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.9 - Edific.	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL "T" DE ABA 25mm COM BARRA DE LED 39W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (± 200). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. INCLUSO DRIVER DE CORRENTE 700mA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	315.439,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.10 - Edific.	ARANDELA DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA DE LED 10W BIVOLT, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.423,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.11 - Edific.	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL "T" DE ABA 25MM, BARRA DE LED DE 32W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (± 200). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. INCLUSO DRIVER DE CORRENTE 700mA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	352.939,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.12 - Edific.	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO COM BARRA DE LED DE 34W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO QUENTE 3000K (± 150). CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO UMA ILUMINAÇÃO INDIRETA. INCLUSO DRIVER DE CORRENTE DE 700mA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	21.641,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.13 - Edific.	BALIZADOR DE EMBUTIR EM PAREDE EM LED 5W, 3000K, 220V, CORPO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.038,21	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.01.401.14 - Edific.	BLOCO AUTÔNOMO (SAIDA) PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM LED, CONSUMO: FLX LSE 4W - FLX LNE/LNES 15W E 1H30 DE AUTONOMIA. REF.: AUREON MODELO: FLX 1000, CODIGO: 9901.0000.1065.05 OU EQUIVALENTE, SAIDA DE ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.351,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.401.15 - Edific.	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM LED, CONSUMO: FLX LSE 4W - FLX LNE/LNES 15W E 1H30 DE AUTONOMIA. REF.: AUREON MODELO: FLX 1000, CODIGO: 9901.0000.1065.05 OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	89.761,97	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.402 - Edific.**	**Interruptor e Tomadas**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.01.402.1 - Edific.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	23.072,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.2 - Edific.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.884,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.3 - Edific.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.191,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.4 - Edific.	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	311,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.5 - Edific.	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	673,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.6 - Edific.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.009,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.7 - Edific.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	374,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.8 - Edific.	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	471,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.9 - Edific.	INTERRUPTOR TIPO DIMMER ROTATIVO (VARIADOR DE LUMINOSIDADE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 00786/ORSE JAN/2019	3.662,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.10 - Edific.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8.554,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.11 - Edific.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	37.730,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.12 - Edific.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30.081,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.13 - Edific.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	48.692,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.14 - Edific.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.589,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.15 - Edific.	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6.019,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.402.16 - Edific.	PONTO DE FORÇA DE EMBUTIR NO PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	401,79	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.01.500 - Edific.**	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		**0,00**	**-**	**0,00**	**367,46**	**-**	**367,46**
Nível 4	**06.01.502 - Edific.**	**CONECTORES E TERMINAIS**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.01.502.1 - Edific.	SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS DE 50MM2 / HASTE 3/4" (CABO PASSANTE NA LATERAL DA HASTE) - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO	10.436,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.502.2 - Edific.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE *10*A 50 MM2	43.734,32	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.504 - Edific.**	**CONTUTORES**		**0,43**	**-**	**0,43**	**367,46**	**-**	**367,46**
Serviço	06.01.504.1 - Edific.	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	1.431,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.504.2 - Edific.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	62.898,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.504.3 - Edific.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	4.559,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.504.4 - Edific.	BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR Ø 10mm x 3,00 M (80mm²), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.148,32	2,14	-	2,14	367,46	-	367,46
Nível 4	**60.01.506 - Edific.**	**HASTE DE ATERRAMENTO**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.01.506.1 - Edific.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	233,35	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**60.01.507 - Edific.**	**CAIXA DE INSPEÇÃO**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.01.507.1 - Edific.	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300MM EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA Ø 300MM REFORÇADA EM Fº Fº COM ESCOTILHA QUE SUPORTE TRÁFEGO PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	891,09	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**60.01.508 - Edific.**	**QUADRO EQUALIZADOR**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.01.508.1 - Edific.	QUADRO PARA BEP (BARRA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.768,06	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.01.600 - Edific.**	**Geração de Emergência**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.01.600.1 - Edific.	NO-BREAK 250 KVA, INCLUINDO BATERIA SELADA VRLA PARA 15 MINUTOS DE AUTONOMIA, FORNECIMENTO	513.816,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.2 - Edific.	INSTALAÇÃO DO NO-BREAK 250 KVA, INCLUINDO BATERIA SELADA VRLA PARA 15 MINUTOS DE AUTONOMIA.	6.764,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.3 - Edific.	TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO EM AÇO CARBONO PRETO E GALVANIZADO 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.040,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.4 - Edific.	TANQUE DE DIESEL DE 500 LITROS COM BACIA DE CONTENÇÃO, FORNECIMENTO	18.848,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.5 - Edific.	GRUPO GERADOR POTÊNCIA DE GERAÇÃO DE 1900 A 1950 KVA STANDBY, 1600 A 1650 KVA EM PRIME, COM SAÍDA EM 440V/3F/60HZ, COM BATERIA DE PARTIDA, CARREGADOR DE BATERIAS, PRÉ-AQUECIMENTO DO MOTOR 220/240V, FORNECIMENTO	6.784.698,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.6 - Edific.	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR POTÊNCIA DE GERAÇÃO DE 1900 A 1950 KVA STANDBY, 1600 A 1650 KVA EM PRIME, COM SAÍDA EM 440V/3F/60HZ, COM BATERIA DE PARTIDA, CARREGADOR DE BATERIAS, PRÉ-AQUECIMENTO DO MOTOR 220/240V, DISJUNTOR PROTEÇÃO MANUAL 3200A E SISTEMA DE CONTROLE, FORNECIMENTO DE PARALELISMO INTEGRADO AO SKID DO GRUPO GERADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DOS TANQUES DE 500 E 5.000 LITROS, ATENUADOR (ENTRADA / SAIDA) 75DB(A) @ 1,5M + VENEZIANA DE ACABAMENTO, SILENCIOSO HOSPITALAR ATENUADO EM 75DB(A) @ 1,5M.	166.272,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.7 - Edific.	ESPUMA ABSORVEDORA ACÚSTICA DE POLIÉTER-URETANO, AUTO-EXTINGUÍVEL, COMPOSTO POR MANTA MINERAL DE 1 MM E DENSIDADE DE 28 E 35 KG/M³; COM REVESTIMENTO DE POLIETILENO ALUMINIZADO DE 4 MM; OU COM LENÇOL DE CHUMBO DE 0,3 MM E REVESTIMENTO EM POLIETILENO ALUMINIZADO 4 MM, COM NIVEL DE ATENUAÇÃO CONTRA RUÍDO DE 20 DB(A) A 50 DB(A). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.651,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.8 - Edific.	TANQUE DE DIESEL DE15.000 LITROS COM BACIA DE CONTENÇÃO, FORNECIMENTO	22.982,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.9 - Edific.	DISJUNTOR PROTEÇÃO MANUAL 3200A E SISTEMA DE CONTROLE DE PARALELISMO INTEGRADO AO SKID DO GRUPO GERADOR, FORNECIMENTO	134.951,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.10 - Edific.	ATENUADOR (ENTRADA / SAIDA) 75DB(A) @ 1,5M + VENEZIANA DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO	308.182,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.11 - Edific.	PORTA ACUSTICA DE FOLHA DUPLA DE 1600X2100, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.180,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.12 - Edific.	SILENCIOSO HOSPITALAR ATENUADO EM 75DB(A) @ 1,5M, FORNECIMENTO	82.958,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.15 - Edific.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	179,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.16 - Edific.	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H	2.759,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.01.600.17 - Edific.	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	101,75	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.03.000 - Edific.**	**DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nível 4	**06.03.100 - Edific.**	**Painéis de Supervisão**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.03.100.1 - Edific.	CENTRAL DETEC MODULA (504 ATE 1512 END) FC726-ZA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	35.976,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.100.2 - Edific.	CENTRAL DETEC MODULA 3 LAÇOS (500 PONTOS) CIE-2500 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3.340,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.100.3 - Edific.	PAINEL REPETIDOR C/ COMANDO LCD / FT2010-A1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	7.324,59	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.03.200 - Edific.**	**Equipamentos de Detecção**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviço	06.03.200.1 - Edific.	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO TENSÃO 17 A 28 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.381,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.200.2 - Edific.	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA (ELETROIMA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	20.502,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.200.3 - Edific.	DETECTOR TERMICO+TERMOVELOCIMETRICO ENDEREC HI720 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25.509,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.200.4 - Edific.	DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL OP720 SIEMENS C-PRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	241.180,68	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.03.200.5 - Edific.	SIRENE AUDIOVIS ENDEREC VERMEL FDS229-R SIEMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32.070,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.200.6 - Edific.	MODULO DE 04 ENTRADAS FDCI222 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.458,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.200.7 - Edific.	MODULO DE 4 ENTRADAS E 4 SAIDAS FDCIO222 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.523,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.200.8 - Edific.	BATERIA 12V 12A UNIPOWER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.508,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.200.9 - Edific.	FONTE ALIMENTACAO MEDIA 1AH P/CONTROLADORA(FO2317) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.988,63	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.03.300 - Edific.**	**Eletrodutos, eletrocalhas e perfilado (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.1 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	20.117,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.2 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	5.196,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.3 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	7.004,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.4 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	35.418,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.5 - Edific.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9.517,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.6 - Edific.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	204,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.7 - Edific.	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, 300X300MM PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	141,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.8 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	13.437,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.9 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	205.386,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.10 - Edific.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6.775,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.11 - Edific.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.906,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.12 - Edific.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.338,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.13 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	712,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.300.14 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	30.320,39	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.03.400 - Edific.**	**Cabos e Fios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.03.400.1 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	62.691,54	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.04.000 - Edific.**	**SONORIZAÇÃO**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.04.100 - Edific.**	**Central de Som**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.1 - Edific.	SERVIDOR PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.532,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.2 - Edific.	CENTRAL DE CHAMADA - CALL POINT, COM MICROFONE TIPO GOSENECK	3.160,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.3 - Edific.	MATRIZ DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO - 64 ENTRADAS E SAÍDAS, CONEXÃO DE REDE PADRÃO RJ45, CONEXÃO PARA CARTÃO SD, INDICACADORES DE LED.	16.059,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.4 - Edific.	CD PLAYER - COM LEITOR DE CD, MP3 INCORPORADO COM CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB NO PAINEL FRONTAL, SAÍDA ESTÉREO	1.355,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.5 - Edific.	SINTONIZADOR AM/FM PADRÃO RACK 19" - MEMÓRIA PARA 10 BANDAS, DISPLAY LCD RESPOSTA A FREQUÊNCIA 20HZ A 20 KHZ DISTORÇÃO HARMÔNICA SEPARAÇÃO DE CANAL 65DB	633,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.6 - Edific.	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO CLASSE D COM QUATRO CANAIS (LINHA 70V OU 100V)- RESPOSTA DE FREQUENCIA 20.000HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 130 WRMA, 4 ENTRADAS DE ÁUDIO ANALÓGICAS. - REFERÊNCIA ORSE: 08651 Out/2017	12.984,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.7 - Edific.	RÉGUA COM 10 TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019	174,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.8 - Edific.	SWITCH DE ACESSO COMPACTO COM 24 PORTAS 1GBE COM OPÇÃO DE 24 PORTAS POE OU 12 PORTAS POE+ E DUAS PORTAS DE FIBRA DE 1GBE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE: 10726 Nov/2016	3.976,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.9 - Edific.	BANDEJA 2U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019	156,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.10 - Edific.	BANDEJA DE VENTILAÇÃO 1U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019	342,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.11 - Edific.	MINI RACK DE PAREDE 12 U PADRÃO 19" PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO COM FECHO E CHAVE, FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 08682/ORSE Jan/2019	405,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.100.12 - Edific.	RACK 4P ABERTO 19" 45U ITMAX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.550,54	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.04.200 - Edific.**	**SONOFLETORES**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.200.1 - Edific.	SONOFLETOR EM ARANDELA NA COR BRACA, COM ALTO FALANTE COAXIAL(COM TWEETER), POTEÊNCIA 25W (RMS) DIÂMETRO DO ALTOFALANTE 6", INCLUSIVE TRANSFORMADOR DE IMPEDÂNCIA 25W 70V. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44.819,20	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.04.300 - Edific.**	**CABOS E FIOS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.300.1 - Edific.	FIO PARALELO POLARIZADO 2x1,5mm2 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	17.744,33	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.04.400 - Edific.**	**ELETRODUTOS, ELETROCALHA,CAIXA DE PASSAGEM E PERFILADO(INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.400.1 - Edific.	CANALETA PERFURADA ALTA (PERFILADOS), MEDINDO (38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	73.089,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.400.2 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	10.372,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.04.400.3 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	306,46	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.06.000 - Edific.**	**ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.06.100 - Edific.**	**Antenas**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.06.100.1 - Edific.	ANTENA PARABÓLICA CHAPA FECHADA C CENTURY 150 CM DIGIMASTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	423,31	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.07.000 - Edific.**	**CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.07.300 - Edific.**	**Eletrodutos, eletrocalha, caixa e perfilado (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)**		-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.1 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	570,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.2 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	758,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.3 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	241,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.4 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	1.245,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.5 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2.180,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.6 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	3.874,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.7 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.066,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.8 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	33.363,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.300.9 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	521,11	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.07.400 - Edific.**	**Cabos e Fios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.400.1 - Edific.	CABO DE FIBRA OPTICO INTERNO/ EXTERNO MONOMODO 9/125, COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.690,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.400.2 - Edific.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	48.482,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.07.400.3 - Edific.	BALUN ATIVO DE VÍDEO, ÁUDIO E DADOS TRANSMISSOR/RECEPTOR ATIVO DE VÍDEO COM 1 CANAL. TRANSMITE E RECEBE SINAL DE VIDEO (CFTV) SOBRE O CABO DE REDE UTP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.146,37	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Nível 3	06.08.000 - Edific.	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.08.100 - Edific.	Serviços Diversos		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.08.100.1 - Edific.	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.857,81	-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.08.300 - Edific.	Cabos e Fios		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.08.300.1 - Edific.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	9.436,93	-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.08.500 - Edific.	Eletrodutos, eletrocalha Caixa e perfilado(inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.08.500.1 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	8.509,47	-	-	-	-	-	-
Nível 3	06.09.000 - Edific.	Sistema de Cabeamento Estruturado		-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.09.002 - Edific.	Painel de Distribuição		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.1 - Edific.	ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.977,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.2 - Edific.	RÉGUA COM 10 TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019	2.789,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.3 - Edific.	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO), CAPACIDADE 12 ATÉ 24F ATRAVÉS DE ADAPTADORES SC LC ST PARA FIBRAS SM E MM (62,5/125 E 50/125) - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	3.534,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.4 - Edific.	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	63.346,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.5 - Edific.	SWITCH DE ACESSO COMPACTO COM 48 PORTAS 1GBE COM OPÇÃO DE 48 PORTAS POE OU 24 PORTAS POE+ E DUAS PORTAS DE FIBRA DE 1GBE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	216.525,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.6 - Edific.	BANDEJA 2U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019	624,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.7 - Edific.	BANDEJA DE VENTILAÇÃO 1U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019	3.079,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.8 - Edific.	TAMPA CEGA 1U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.159,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.9 - Edific.	MINI RACK DE PAREDE 12 U PADRÃO 19" PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO COM FECHO E CHAVE, FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 08682/ORSE Jan/2019	1.620,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.10 - Edific.	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO), CAPACIDADE ATÉ 144F ATRAVÉS DE ADAPTADORES SC LC ST PARA FIBRAS SM E MM (62,5/125 E 50/125) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.901,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.11 - Edific.	SWITCH CORE 7U'S, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.478,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.12 - Edific.	RACK 4P ABERTO 19" 45U ITMAX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	49.707,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.002.13 - Edific.	CENTRAL PRIVADA DE COMPUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT CONFIGURAÇÃO INICIAL: 060 PORTAS PARA TRONCOS DIGITAIS (E1), 001 SISTEMA DE ATENDIMENTO DIGITAL 010 PORTAS PARA TRONCOS IP 100 PORTAS DE RAMAIS IP 60 TERMINAIS TELEFÔNICOS IP TIPO 1 30 TERMINAIS TELEFÔNICOS IP TIPO 2 10 TERMINAIS TELEFÔNICOS IP TIPO 3 008 INTERFACE (S) CELULAR (ES) 001 SISTEMA DE TARIFAÇÃO 001SISTEMA DE CORREIO DE VOZ COM E-MAIL 001 ESTAÇÕES BASE DECT IP006 APARELHOS DECT IP CONFIGURAÇÃO FINAL: 060 PORTAS PARA TRONCOS DIGITAIS (E1) 032 PORTAS PARA RAMAIS/TRONCOS ANALÓGICOS 030 PORTAS PARA TRONCOS IP 1000PORTAS DE RAMAIS IP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.199,01	-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.09.004 - Edific.	Cabos e Fios (inclusive blocos terminais)		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.004.1 - Edific.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	172.070,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.004.2 - Edific.	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.255,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.004.3 - Edific.	CABO COAXIAL 50 OHMS REF: RGC-213 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	3.461,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.004.4 - Edific.	CABO COAXIAL 75 OHMS REF: RGC-06 MALHA B 95% - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	3.020,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.004.5 - Edific.	CABO COAXIAL 75 OHMS UHF/VHF, CATV REF: RGC-06 MALHA 60% - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	125.402,47	-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.09.007 - Edific.	Tomadas		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.007.1 - Edific.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	13.937,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.007.2 - Edific.	TOMADA RJ45 CAT 6, DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	45.124,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.007.3 - Edific.	PONTO DE CONSOLIDACAO DESCARREGADO 12 POSICOES BLI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	391,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.007.4 - Edific.	ESPELHO PLANO 1P DE TV INTALADO NA PAREDE - (4X2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.253,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.007.5 - Edific.	ESPELHO PLANO 1P DE TV INTALADO NO TETO - (4X2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	574,01	-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.09.008 - Edific.	Caixas para tomadas		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.1 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.357,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.2 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.513,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.3 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5.534,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.4 - Edific.	CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO SILICIO INJETADO, 4X4 OU 110X110MM, COM TAMPA EM LATÃO ESCOVADO PARA 1 (UMA) OU 2(DUAS) TOMADAS (RJ45) E ARO DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	771,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.5 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.149,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.6 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	1.997,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.7 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	7.705,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.8 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2.174,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.9 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	542,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.10 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	98,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.11 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	106,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.12 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	426,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.13 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	407,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.14 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	155,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.15 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	134,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.16 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	539,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.17 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	470,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.18 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	43,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.19 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	53,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.20 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	46,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.21 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	415,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.22 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	115,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.23 - Edific.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	9.418,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.008.24 - Edific.	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.195,46	-	-	-	-	-	-
Nível 4	06.09.009 - Edific.	Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)		-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200x100MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.028,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75x75MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	52.282,80	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.09.009.3 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150x100MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.868,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100x75MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.273,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.5 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100x100MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.016,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.6 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75x75MM, SEM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.744,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.7 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300x100MM, SEM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	404,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.8 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 1" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	213,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.9 - Edific.	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.854,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 0 - Edific.	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 1 - Edific.	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	577,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 2 - Edific.	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.126,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 3 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 3/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.571,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 4 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 1.1/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	141,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 5 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 1.1/2" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 6 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 2" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 7 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 2.1/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 8 - Edific.	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75x75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	288,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.1 9 - Edific.	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200x100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	535,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 0 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	314,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 1 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	96,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 2 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	983,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 3 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	530,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 4 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.759,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 5 - Edific.	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75x75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	873,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 6 - Edific.	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	148,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 7 - Edific.	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200x100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	118,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 8 - Edific.	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	77,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.2 9 - Edific.	TERMINAL DE FECHAMENTO 75X75MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.138,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 0 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	297,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 1 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	88,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 2 - Edific.	REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	88,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 3 - Edific.	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	168,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 4 - Edific.	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	115,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 5 - Edific.	CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	176,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 6 - Edific.	TERMINAL DE FECHAMENTO 200X100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	51,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 7 - Edific.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21.039,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 8 - Edific.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(3/4") , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.054,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.3 9 - Edific.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(1") , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.215,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 0 - Edific.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	192,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 1 - Edific.	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	625,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 2 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	57.145,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 3 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2.748,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 4 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	4.347,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 5 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 50 MM (2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.202,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.09.009.4 6 - Edific.	CANALETA METÁLICA COM TAMPA LISA 43X73mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10.629,78	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.10.000 - Edific.**	**SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.10.300 - Edific.**	**Eletrodutos, eletrocalhas, Caixas e perfilados**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50x50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33.321,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.2 - Edific.	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	917,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.3 - Edific.	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	726,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.4 - Edific.	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.258,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.5 - Edific.	TERMINAL DE FECHAMENTO 50X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	546,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.6 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 1" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	620,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.7 - Edific.	ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	461,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.8 - Edific.	ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75x75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	97,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.9 - Edific.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	3.225,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 0 - Edific.	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, 300X300MM PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA - REFERÊNCIA SINAPI: 84798 Jul/2018	3.543,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 1 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	15.887,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 2 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.615,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 3 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	720,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 4 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2.872,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 5 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	103.295,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 6 - Edific.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91856 - SINAPI JAN 2019	8.342,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.300.1 7 - Edific.	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.806,50	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.10.310 - Edific.**	**Sensores**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.310.1 - Edific.	SENSOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	805,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.310.2 - Edific.	SENSOR DE UMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	659,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.310.3 - Edific.	SENSOR DE NIVEL ANALÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	96,68	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	06.10.310.4 - Edific.	SENSOR DE FLUXO DE FILTRO SUJO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.450,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.310.5 - Edific.	SENSOR DE FLUXO DE AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41.757,39	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.10.400 - Edific.**	**Cabos e Fios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.400.1 - Edific.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	64.640,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.400.2 - Edific.	CABO DE AUTOMAÇÃO PADRÃO RS485 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42.595,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.10.400.3 - Edific.	CABO DE AUTOMAÇÃO KNX COM DIMENSÕES 2X2X0,80MM, COBRE RÍGIDO (4 VIAS) E BLINDAGEM DE FITA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.742,21	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**06.11.000 - Edific.**	**SISTEMA DE SINAL DE ENFERMAGEM**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.11.200 - Edific.**	**Equipamentos Ativos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.200.1 - Edific.	ESTAÇÃO E PERA DE ACIONAMENTO DE CHAMADA DE LEITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24.294,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.200.2 - Edific.	SINALEIRO DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.691,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.200.3 - Edific.	ESTAÇÃO E PERA DE ACIONAMENTO DE CHAMADA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.636,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.200.4 - Edific.	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.659,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.200.5 - Edific.	FONTE ALIMENTACAO MEDIA 1AH P/CONTROLADORA(FO2317) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.610,14	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.11.300 - Edific.**	**Eletrodutos, eletrocalha Caixa e perfilado(inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.1 - Edific.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100x50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.394,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.2 - Edific.	SAIDA HORIZONTAL 3/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.009/02 - JAN/2019	1.021,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.3 - Edific.	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.023/02 - JAN/2019	480,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.4 - Edific.	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.016/02 JAN/2019	304,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.5 - Edific.	ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.016/02 JAN/2019	165,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.6 - Edific.	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.016/02 JAN/2019	202,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.7 - Edific.	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.009/02 - JAN/2019	337,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.8 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.089,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.9 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.987,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.10 - Edific.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.195,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.11 - Edific.	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	281,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.12 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2.720,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.13 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	405,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.14 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	7.991,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.15 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	90,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.16 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	163,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.17 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	1.773,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.18 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.19 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	688,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.20 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	394,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.21 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 50 MM (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	185,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.22 - Edific.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5.699,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.23 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	30.717,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.300.24 - Edific.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	229,54	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**06.11.400 - Edific.**	**Cabos e Fios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	06.11.400.1 - Edific.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	21.828,82	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	**07.00.000 - Edific.**	**INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES**		-	-	-	-	-	-
Nível 2	**07.01.000 - Edific.**	**ELEVADORES**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.01.000.1 - Edific.	ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	424.753,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.01.000.2 - Edific.	ELEVADOR SOCIAL COM 4 PARADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	223.554,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.01.000.3 - Edific.	ELEVADOR PARA MACA COM 3 PARADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	332.536,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.01.000.4 - Edific.	ELEVADOR PARA EMERGÊNCIA COM 3 PARADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	498.805,40	-	-	-	-	-	-
Nível 2	**07.02.000 - Edific.**	**AR CONDICIONADO CENTRAL**		-	-	-	-	-	-
Nível 3	**07.02.000.1 - Edific.**	**EQUIPAMENTOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.1 .1 - Edific.**	**RESFRIADORES DE LÍQUIDO**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1 .1.1 - Edific.	(URL-01 e URL-02) UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO, CAPACIDADE NOMINAL 50 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 27,8 M3/H- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	361.040,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1 .1.2 - Edific.	(BAGP) MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA, VAZÃO 27,80 M3/H, ALTURA MONOMÉTRICA 13 MCA, POTÊNCIA 2,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.953,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1 .1.3 - Edific.	(BAGS) MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA, VAZÃO 27,80 M3/H, ALTURA MONOMÉTRICA 29 MCA, POTÊNCIA 7,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23.597,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1 .1.4 - Edific.	PAINEL REMOTO BÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.037,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1 .1.5 - Edific.	PAINEL DE FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24.839,74	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**07.02.000.1 .2 - Edific.**	**SISTEMAS VRV - EQUIPAMENTOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.1 .2.1 - Edific.**	**BLOCO A**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1 .2.1.1 - Edific.	(UC-2P-A-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 4HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.116,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1 .2.1.2 - Edific.	(UC-2P-A-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 14HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40.718,89	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.1.2.1.3 - Edific.	(UC-T-A-01 e UC-1P-A-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 28HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	141.692,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.4 - Edific.	(UC-T-A-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 32HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83.881,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.5 - Edific.	(UC-2P-A-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 34HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	76.896,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.6 - Edific.	(UC-T-A-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 36HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	88.748,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.7 - Edific.	(UC-1P-A-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 48HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	111.780,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.8 - Edific.	(07) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 12300 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.135,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.9 - Edific.	(09) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 19100 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	47.116,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.10 - Edific.	(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83.096,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.11 - Edific.	(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.147,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.12 - Edific.	(12) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 38200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	46.005,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.13 - Edific.	(13) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 15400 BTU/H, 220V/1Ø/60Hz/0,23kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.385,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.14 - Edific.	(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.213,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.15 - Edific.	(18) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/1,14kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44.469,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.16 - Edific.	(20) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 54600 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,33kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.834,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.17 - Edific.	(21) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/0,42kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.117,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.18 - Edific.	(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	43.660,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.19 - Edific.	(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.214,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.20 - Edific.	(04) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 15400 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.922,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.21 - Edific.	(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	109.246,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.22 - Edific.	EEV KIT - PRLK048A0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.511,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.23 - Edific.	DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.403,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.24 - Edific.	DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.731,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.25 - Edific.	DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.241,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.26 - Edific.	DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.691,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.27 - Edific.	INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.739,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.28 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS ATÉ 18000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.294,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.1.29 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.605,64	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.1.2.2 - Edific.**	**BLOCO B**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.1 - Edific.	(UC-2P-B-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 8HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26.431,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.2 - Edific.	(UC-1P-B-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 10HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30.000,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.3 - Edific.	(UC-1P-B-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 14HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40.718,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.4 - Edific.	(UC-2P-B-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 18HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50.290,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.5 - Edific.	(UC-2P-B-05) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 16HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45.927,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.6 - Edific.	(UC-1P-B-04) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 20HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	51.625,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.7 - Edific.	(UC-T-B-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 22HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	54.256,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.8 - Edific.	(UC-2P-B-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 26HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	57.560,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.9 - Edific.	(UC-1P-B-01 e UC-1P-B-05) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 28HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	141.692,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.10 - Edific.	(UC-2P-B-04 e UC-T-B-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 34HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	153.792,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.11 - Edific.	(UC-T-B-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 36HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	88.748,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.12 - Edific.	(05) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 7500 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.144,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.13 - Edific.	(06) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 9600 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29.022,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.14 - Edific.	(07) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 12300 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	67.569,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.15 - Edific.	(08) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 15400 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48.159,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.16 - Edific.	(09) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 19100 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28.994,98	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.1.2.2.17 - Edific.	(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26.439,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.18 - Edific.	(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.098,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.19 - Edific.	(12) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 38200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.729,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.20 - Edific.	(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.067,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.21 - Edific.	(15) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,4kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.381,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.22 - Edific.	(16) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 38200 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,58kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.587,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.23 - Edific.	(17) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 54600 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,59kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.904,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.24 - Edific.	(18) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/1,14kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33.352,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.25 - Edific.	(19) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,21kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.381,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.26 - Edific.	(20) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 54600 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,33kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.834,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.27 - Edific.	(31) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 15400 BTU/H, 220V/1Ø/60Hz/0,23kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.385,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.28 - Edific.	(37) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 47800 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,58kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.622,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.29 - Edific.	(21) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/0,42kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.117,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.30 - Edific.	(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60.292,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.31 - Edific.	(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.943,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.32 - Edific.	(04) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 15400 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.692,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.33 - Edific.	(32) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 19100 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.416,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.34 - Edific.	(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45.731,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.35 - Edific.	(38) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 19100 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,23kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	3.213,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.36 - Edific.	EEV KIT - PRLK048A0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.309,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.37 - Edific.	DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.115,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.38 - Edific.	DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.291,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.39 - Edific.	DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.038,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.40 - Edific.	DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.691,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.41 - Edific.	INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.895,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.42 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS ATÉ 18000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30.162,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.2.43 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.835,32	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.1.2.3 - Edific.**	**BLOCO C**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.1 - Edific.	(UC-1P-C-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 12HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32.447,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.2 - Edific.	(UC-2P-C-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 24HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	55.882,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.3 - Edific.	(UC-T-C-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 28HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70.846,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.4 - Edific.	(UC-T-C-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 30HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	82.658,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.5 - Edific.	(UC-2P-C-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 34HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	76.896,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.6 - Edific.	(06) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 9600 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.224,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.7 - Edific.	(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.331,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.8 - Edific.	(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.098,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.9 - Edific.	(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	115.689,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.10 - Edific.	(19) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,21kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26.289,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.11 - Edific.	(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.158,11	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.12 - Edific.	(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.242,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.13 - Edific.	(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.621,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.14 - Edific.	EEV KIT - PRLK096A0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.309,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.15 - Edific.	DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.644,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.16 - Edific.	DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.507,58	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.1.2.3.17 - Edific.	DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.696,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.18 - Edific.	DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.047,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.19 - Edific.	INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.843,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.3.20 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.770,32	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.1.2.4 - Edific.**	**BLOCO D**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.1 - Edific.	CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 26HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	57.560,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.2 - Edific.	(UC-1P-D-01 e UC-1P-D-02 e UC-2P-D-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 28HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	212.538,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.3 - Edific.	(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.554,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.4 - Edific.	(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	115.689,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.5 - Edific.	(19) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,21kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.526,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.6 - Edific.	DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.057,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.7 - Edific.	DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.209,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.8 - Edific.	DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.171,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.9 - Edific.	DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.816,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.10 - Edific.	INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.895,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.4.11 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.508,13	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.1.2.5 - Edific.**	**BLOCO E**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.1 - Edific.	(UC-T-E-01 e UC-1P-E-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 20HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	103.250,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.2 - Edific.	(UC-2P-E-04) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 22HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	54.256,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.3 - Edific.	(UC-1P-E-02 e UC-2P-E-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 24HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	111.765,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.4 - Edific.	(UC-2P-E-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 30HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	82.658,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.5 - Edific.	(UC-2P-E-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 32HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83.881,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.6 - Edific.	(UC-1P-E-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 8HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26.431,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.7 - Edific.	(08) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 15400 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24.079,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.8 - Edific.	(09) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 19100 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.248,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.9 - Edific.	(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.777,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.10 - Edific.	(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	36.442,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.11 - Edific.	(12) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 38200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	79.464,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.12 - Edific.	(25) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 04 VIAS, COM FILTRO F5, 24200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.852,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.13 - Edific.	(33) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 04 VIAS, COM FILTRO F5, 30700 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.607,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.14 - Edific.	(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.711,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.15 - Edific.	(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.943,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.16 - Edific.	(04) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 15400 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.384,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.17 - Edific.	(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33.027,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.18 - Edific.	DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.115,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.19 - Edific.	DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.716,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.20 - Edific.	DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.392,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.21 - Edific.	DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.989,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.22 - Edific.	INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.895,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.23 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS ATÉ 18000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.278,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.5.24 - Edific.	PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31.670,65	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.1.2.6 - Edific.**	**UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E OUTROS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.1 - Edific.	(UTA-01) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 2,71 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,49 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.123,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.2 - Edific.	(UTA-02) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 2,78 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,53 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.123,81	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.1.2.6.3 - Edific.	(UTA-03) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 3,05 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,68 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.129,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.4 - Edific.	(UTA-04) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 3,18 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,75m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.129,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.5 - Edific.	(UTA-05) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 3,17 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,74m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.129,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.6 - Edific.	(UTA-06) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 1,70 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,93 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.123,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.7 - Edific.	(UTA-07) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 1,68 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,92 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.123,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.8 - Edific.	(UTA-08) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 1,69 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,93 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.123,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.9 - Edific.	(UTA-09) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 3,80 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 2,09 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.129,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.10 - Edific.	(UTA-10) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 1,71 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,94 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.123,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.11 - Edific.	(UTA-11) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 3,72 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 2,05 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.129,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.12 - Edific.	(UTA-12) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 3,50 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,92 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.129,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.13 - Edific.	(UTA-13) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 1,18 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,65 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.123,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.14 - Edific.	(UTA-14) E (UTA-15)) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 1,47 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,81 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	34.446,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.15 - Edific.	(UTA-16) E (UTA-17)) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 7,61 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 4,18 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	49.796,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.16 - Edific.	PAINEL ELÉTRICO E CONTROLE PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR VAZÃO 1600 A 2500M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	57.006,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.1.2.6.17 - Edific.	PAINEL ELÉTRICO E CONTROLE PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR VAZÃO 8010M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.201,69	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**07.02.000.2 - Edific.**	**VENTILADORES**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.2.1 - Edific.**	**BLOCO A**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.1 - Edific.	(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3010M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.085,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.2 - Edific.	(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 1340M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.135,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.3 - Edific.	(F-03 Térreo e 1º Pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2520M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.779,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.4 - Edific.	(F-04 Térreo) GAB. EXAUSTÃO 2300M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.869,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.5 - Edific.	(F-04 Térreo e 1º Pav.) GAB. EXAUSTÃO 2550M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.858,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.6 - Edific.	(F-04 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 2925M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.074,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.7 - Edific.	(F-461º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1050M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.146,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.8 - Edific.	(F-04 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 1960M³/H E 45MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.305,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.9 - Edific.	(F-04 2º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2675M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.929,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.10 - Edific.	(F-03A Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 400M³/H E 12MMCA, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.242,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.11 - Edific.	(F-03B Térreo) GAB. EXAUSTÃO 6370M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.949,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.12 - Edific.	(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1920M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.165,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.13 - Edific.	(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3930M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.239,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.1.14 - Edific.	(F-03A 1º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2600M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.929,37	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.2.2 - Edific.**	**BLOCO B**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.1 - Edific.	(F-04 Térreo) GAB. EXAUSTÃO 3050M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.843,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.2 - Edific.	(F-04 Cobertura) GAB. EXAUSTÃO 1890M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.339,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.3 - Edific.	(F-09 Cobertura) GAB. EXAUSTÃO 680M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.036,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.4 - Edific.	(F-16 Térreo) GAB. EXAUSTÃO 2125M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.094,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.5 - Edific.	(F-17 Térreo) GAB. EXAUSTÃO 1000M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.035,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.6 - Edific.	(F-04 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 3708M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.402,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.7 - Edific.	(F-04 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 1725M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.135,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.8 - Edific.	(F-16 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 2500M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.869,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.9 - Edific.	(F-06 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1060M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.136,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.10 - Edific.	(F-03 B 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 200M³/H E 25MMCA, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.242,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.11 - Edific.	(F-03 Térreo e 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1800M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.272,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.12 - Edific.	(F-04 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 2650M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.899,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.13 - Edific.	(F-17 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 1250M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.202,41	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.2.2.14 - Edific.	(F-03 térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3400M³/H E 25MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.471,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.15 - Edific.	(F-03A 2º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2880M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.115,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.16 - Edific.	(F-03 2º pav) GAB. VENTILAÇÃO 2310M³/H E 45MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	4.869,00	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.2.17 - Edific.	GAB. VENTILAÇÃO 4350M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.255,60	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.2.3 - Edific.**	**BLOCO C**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.3.1 - Edific.	(F-04 térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3375M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.285,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.3.2 - Edific.	(F-04 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1750M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.630,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.3.3 - Edific.	(F-03 térreo) GAB. EXAUSTÃO 3830M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.351,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.3.4 - Edific.	(F-03 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 4640M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.233,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.3.5 - Edific.	(F-03 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1330M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	3.165,52	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.2.4 - Edific.**	**BLOCO D**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.4.1 - Edific.	(F-03 1º pav. e 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3350M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.158,44	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.2.5 - Edific.**	**BLOCO E**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.1 - Edific.	(F-01 Subsolo) EXAUSTOR AXIAL, 13.050M³/H E 5MMCA, ACIONAMENTO DIRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48.336,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.2 - Edific.	(F-02 Subsolo) VENTILADOR DE INDUÇÃO, VAZÃO ALTA 1450M³/H, RUÍDO 50dB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	81.038,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.3 - Edific.	(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 2700M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.889,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.4 - Edific.	(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 2150M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.606,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.5 - Edific.	(F-04 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2450M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.929,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.6 - Edific.	(F-04A cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3375M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.331,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.7 - Edific.	(F-04B cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3430M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.351,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.8 - Edific.	(F-04C cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3125M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.421,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.9 - Edific.	(F-04D cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3250M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.989,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.10 - Edific.	(F-05 cobertura) GAB. EXAUSTÃO 1360M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.146,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.11 - Edific.	(F-10 Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 3600M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.074,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.12 - Edific.	(F-11A Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 5200M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.905,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.13 - Edific.	(F-11B Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 5600M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.850,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.14 - Edific.	(F-12 Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 9000M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.789,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.15 - Edific.	(F-13 Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 5300M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.700,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.16 - Edific.	(F-15 Cobertura) GAB. EXAUSTÃO 7.200M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.949,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.17 - Edific.	(F-08 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 6130M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.470,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.18 - Edific.	(F-03 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3150M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.393,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.19 - Edific.	(F-07 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 10200M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.642,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.20 - Edific.	(F-04 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 2400M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.889,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.21 - Edific.	(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2650M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.929,37	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.22 - Edific.	(F-06 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1000M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.212,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.23 - Edific.	(F-04 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3275M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.335,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.24 - Edific.	(F-04 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 4650M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.197,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.25 - Edific.	(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3400M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.294,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.26 - Edific.	(F-16 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2250M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.825,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.27 - Edific.	(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 4300M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.317,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.28 - Edific.	(F-04 2º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2250M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.889,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.5.29 - Edific.	(F-07 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 6800M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	7.949,03	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.2.6 - Edific.**	**COIFAS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.6.1 - Edific.	(CF-05 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO PAREDE, 1650X900MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.209,14	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.2.6.2 - Edific.	(CF-06 Térreo) COIFA INÓX, TIPO ILHA, 1100X400MM, COM FILTRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.592,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.6.3 - Edific.	(CF-01 Térreo) COIFA INÓX, TIPO ILHA, 3600X800MM, COM FILTRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.226,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.6.4 - Edific.	(CF-02 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 2650X1150MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	53.088,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.6.5 - Edific.	(CF-03 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 1650X1150MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41.826,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.6.6 - Edific.	(CF-04 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 1950X1150MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21.935,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.2.6.7 - Edific.	(CF-07 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 2150X1550MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26.724,98	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**07.02.000.3 - Edific.**	**REDE DE DUTOS**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.3.1 - Edific.**	**TDC**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.1 - Edific.	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26, CORTADO E DOBRADO, POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	295.787,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.2 - Edific.	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 24, CORTADO E DOBRADO, POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.708,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.3 - Edific.	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 22, CORTADO E DOBRADO, POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13.369,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.4 - Edific.	DUTO EM CHAPA DE AÇO INÓX # 18, CORTADO E DOBRADO, POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	142.231,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.5 - Edific.	CANTO TDC PARA MONTAGEM DOS DUTOS, EXETO GRAMPO, PARAFUSOS E FITA DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	80.838,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.6 - Edific.	GRAMPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20.371,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.7 - Edific.	FITA VEDAÇÃO 10X4 MM TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.090,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.8 - Edific.	PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO TDC	27.646,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.9 - Edific.	ISOLAMENTO COM MANTA ELASTOMÉRICA P/ DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, 25 MM FACE ALUMINIZADA, EXETO COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	305.187,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.10 - Edific.	ISOLAMENTO COM MANTA FIBRA CERÂMICA 38 MM E 96 KG/M3 PARA DUTO EM CHAPA INOX, EXETO COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	37.052,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.11 - Edific.	COLA PARA MANTA ELASTOMÉRICA (3,6 L)	77.670,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.12 - Edific.	FIBRA-FLEX - RESINA ACF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23.389,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.13 - Edific.	FIBRA-FLEX - RESINA RST - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.299,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.14 - Edific.	FIBRA-FLEX - MANTA DE POLIÉSTER (VÉU) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.514,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.15 - Edific.	JUNTA FLEXÍVEL PARA DUTOS MULT VAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.244,66	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.16 - Edific.	BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31.452,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.17 - Edific.	PERFILADO PERFURADO ZINCADO DE 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.953,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.18 - Edific.	CHUMBADOR WALSYWA CB-314200 D=1/4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.149,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.19 - Edific.	PARAFUSO AA B3,9X19 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	740,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.20 - Edific.	REBITE DE ALUMÍNIO EAD-440 D=1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	117,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.21 - Edific.	BROCA DE AÇO RÁPIDO D=9/64"	4.896,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.22 - Edific.	PORCA SEXTAVADA ZINCADA D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.464,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.23 - Edific.	ARRUELA ZINCADA D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	890,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.24 - Edific.	LÂMINA DE SERRA STARRET 1/2"X12"	1.382,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.25 - Edific.	SILICONE PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.104,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.26 - Edific.	SOLDA EM CHAPA INÓX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20.254,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.27 - Edific.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	6.873,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.1.28 - Edific.	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	5.178,89	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.3.2 - Edific.**	**OUTROS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.1 - Edific.	DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.229,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.2 - Edific.	DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	840,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.3 - Edific.	DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.063,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.4 - Edific.	DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.716,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.5 - Edific.	DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO D=250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	202,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.6 - Edific.	DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO D=200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.156,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.7 - Edific.	DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO D=150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.8 - Edific.	COLARINHO C/ REGISTRO D=250 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	699,01	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.3.2.9 - Edific.	COLARINHO C/ REGISTRO D=200 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.671,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.10 - Edific.	COLARINHO C/ REGISTRO D=180 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	485,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.3.2.11 - Edific.	COLARINHO C/ REGISTRO D=150 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.128,12	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**07.02.000.4 - Edific.**	**BOCAS DE AR**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.4.1 - Edific.**	**BLOCO A**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.1 - Edific.	(D2) ADLK-AG-T2 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	373,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.2 - Edific.	(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.606,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.3 - Edific.	(P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.320,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.4 - Edific.	(P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	896,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.5 - Edific.	(P3) AGS-T 625X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.198,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.6 - Edific.	(G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.054,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.7 - Edific.	(G4) AT-AG 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	471,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.8 - Edific.	(G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.819,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.9 - Edific.	(G3) AT-AG 525X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.598,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.10 - Edific.	(G9) VAT-AG 325X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	505,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.11 - Edific.	(G10) AT-AG 825X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	240,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.12 - Edific.	(V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.755,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.13 - Edific.	(V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.100,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.14 - Edific.	(V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	532,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.15 - Edific.	(V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	619,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.16 - Edific.	(D3) DIF. UNIDIRECIONAL HOSPITALAR ICLF 600X1200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	59.241,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.17 - Edific.	(D5) DIF. LINEAR ICLF 3030X1860 BOCAL D=150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	66.413,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.18 - Edific.	(D4) DIF. LINEAR ICLF 3030X2060 BOCAL D=150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	58.976,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.19 - Edific.	(DP1) RL-B 300X105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	85,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.20 - Edific.	(DP3) RL-B 400X205 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	67,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.21 - Edific.	(DP6) RL-B 200X205 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.1.22 - Edific.	(D6) ADLK-AG-T6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO	1.451,37	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.4.2 - Edific.**	**BLOCO B**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.1 - Edific.	(D2) ADLK-AG-T2 BOCAL D=150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	249,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.2 - Edific.	(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	947,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.3 - Edific.	(P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.022,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.4 - Edific.	(P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.281,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.5 - Edific.	(G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10.269,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.6 - Edific.	(G4) AT-AG 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	403,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.7 - Edific.	(G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.092,52	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.8 - Edific.	(G5) AT-AG 725X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	529,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.9 - Edific.	(G9) VAT-AG 325X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	84,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.10 - Edific.	(V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	780,04	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.11 - Edific.	(V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	825,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.12 - Edific.	(V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	888,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.13 - Edific.	(V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	309,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.14 - Edific.	(D3) DIF. UNIDIRECIONAL HOSPITALAR ICLF 600X1200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.873,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.15 - Edific.	(D5) DIF. LINEAR ICLF 3030X1860 BOCAL D=150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33.206,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.16 - Edific.	(DP2) RL-B 200X105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	132,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.2.17 - Edific.	(DP1) RL-B 300X105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	171,61	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.4.2.18 - Edific.	(DP3) RL-B 400X205 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	67,71	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.4.3 - Edific.**	**BLOCO C**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.1 - Edific.	(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24.166,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.2 - Edific.	(P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.969,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.3 - Edific.	(P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	768,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.4 - Edific.	(G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.468,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.5 - Edific.	(G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.964,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.6 - Edific.	(G5) AT-AG 725X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.525,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.7 - Edific.	(V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	682,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.8 - Edific.	(V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	137,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.9 - Edific.	(V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	532,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.3.10 - Edific.	(DM1) DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DA VAZÃO DE AR, MOTORIZADO COM ATUADOR PROPORCIONAL, MODELO DCV-0 300x300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.497,81	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.4.4 - Edific.**	**BLOCO D**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.1 - Edific.	(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.006,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.2 - Edific.	(P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.389,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.3 - Edific.	(P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	512,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.4 - Edific.	(G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.707,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.5 - Edific.	(G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	436,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.6 - Edific.	(G5) AT-AG 725X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.995,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.7 - Edific.	(V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	390,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.8 - Edific.	(V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	177,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.9 - Edific.	(V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	309,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.4.10 - Edific.	(DM1) DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DA VAZÃO DE AR, MOTORIZADO COM ATUADOR PROPORCIONAL, MODELO DCV-0 300x300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	998,54	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.4.5 - Edific.**	**BLOCO E**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.1 - Edific.	(D2) ADLK-AG-T2 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.237,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.2 - Edific.	(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.212,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.3 - Edific.	(P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.827,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.4 - Edific.	(P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	640,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.5 - Edific.	(P3) AGS-T 625X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.198,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.6 - Edific.	(G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.344,05	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.7 - Edific.	(G4) AT-AG 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.211,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.8 - Edific.	(V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	275,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.9 - Edific.	(V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	687,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.10 - Edific.	(V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.065,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.11 - Edific.	(V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	928,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.12 - Edific.	(V5) AWG 985X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	379,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.13 - Edific.	(DCF6) FKA 300X200 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	652,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.14 - Edific.	(DCF5) FKA 450X300 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.641,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.15 - Edific.	(DCF1) FKA 550X330 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.664,09	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.16 - Edific.	(DCF2) FKA 550X400 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.925,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.17 - Edific.	(DCF3) FKA 600X350 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.883,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.18 - Edific.	(DCF4) FKA 650X350 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.014,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.19 - Edific.	(DCF7) FKA 750X500 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.501,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4.5.20 - Edific.	(G8) VAT-AG 465X465 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	388,87	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.4 .5.21 - Edific.	(G7) VAT-AG 625X625 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.857,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.4 .5.22 - Edific.	(G11) VAT-AG 425X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.005,26	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.5 - Edific.**	**REDE FRIGORÍGENA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .1 - Edific.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.458,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .2 - Edific.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	35.909,58	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .3 - Edific.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41.697,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .4 - Edific.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	61.018,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .5 - Edific.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	46.050,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .6 - Edific.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 12,7 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29.811,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .7 - Edific.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 9,53 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42.766,43	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .8 - Edific.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 6,35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.814,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .9 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 5/8" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.874,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .10 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 3/8" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.092,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .11 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 1/8" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.440,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .12 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 7/8" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.775,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .13 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 3/4" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9.820,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .14 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 5/8" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17.252,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .15 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1/2" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.974,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .16 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 3/8" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.599,95	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .17 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1/4" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.785,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .18 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.865,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .19 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	6.771,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .20 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	3.662,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .21 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.126,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .22 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.242,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .23 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	3.786,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .24 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	4.561,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .25 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	1.790,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .26 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	4.741,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .27 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.201,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .28 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	1.600,46	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .29 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.625,63	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .30 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	966,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .31 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	425,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .32 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	692,80	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .33 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 93068 Fev/2018	340,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .34 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 93068 Fev/2018	932,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .35 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 93065 Fev/2018	1.145,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .36 - Edific.	CONECTOR MACHO BRONZE 15 mm X 1/2" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.294,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .37 - Edific.	CONECTOR MACHO BRONZE 22 mm X 3/4" NPT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.889,57	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .38 - Edific.	CONECTOR MACHO BRONZE 28 mm X 1" NPT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	349,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .39 - Edific.	VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32.561,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .40 - Edific.	VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32.498,44	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .41 - Edific.	VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25.270,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .42 - Edific.	VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23.904,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .43 - Edific.	VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.119,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .44 - Edific.	VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	194,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5 .45 - Edific.	ADESIVO PARA ELASTÔMERO 5 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22.843,35	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.5.46 - Edific.	FLUIDO REFRIGERANTE R410 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	67.739,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5.47 - Edific.	GÁS FREON 141-B (PARA LIMPEZA DAS LINHAS FRIGORIGENAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60.822,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5.48 - Edific.	OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.072,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5.49 - Edific.	ACETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.145,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5.50 - Edific.	NITROGÊNIO (9 M3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	36.211,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5.51 - Edific.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	26.899,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5.52 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	23.294,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.5.53 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	585,93	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.6 - Edific.**	**REDE HIDRÁULICA ÁGUA GELADA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.1 - Edific.	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.076,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.2 - Edific.	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.282,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.3 - Edific.	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.164,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.4 - Edific.	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.709,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.5 - Edific.	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.203,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.6 - Edific.	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.218,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.7 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 3/4" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	331,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.8 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.630,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.9 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 1/4" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	785,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.10 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 1/2" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.283,42	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.11 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 2" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.884,25	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.12 - Edific.	TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 2 1/2" ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	745,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.13 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	278,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.14 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.570,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.15 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	808,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.16 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.361,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.17 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.317,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.18 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	756,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.19 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.460,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.20 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	542,27	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.21 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.105,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.22 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	965,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.23 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	515,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.24 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	214,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.25 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	386,48	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.26 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	193,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.27 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	328,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.28 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	219,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.29 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	378,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.30 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	236,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.31 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	283,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.32 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	270,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.33 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	270,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.34 - Edific.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2.140,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.35 - Edific.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2.217,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.36 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	774,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.37 - Edific.	TERMÔMETRO TIPO CAPELA DE -10 A 50oC COM 150 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.175,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.38 - Edific.	MANÔMETRO COM CAIXA DE 100 MM DE 0 A 50 PSI D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.017,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6.39 - Edific.	CHAVE DE FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.425,16	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	07.02.000.6 .40 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	1.086,68	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.6 .41 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	375,99	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.7 - Edific.**	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.7 .1 - Edific.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	830,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.7 .2 - Edific.	CABO BLINDADO 2X1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50.672,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.7 .3 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.905,39	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.7 .4 - Edific.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	112.711,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.7 .5 - Edific.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	12.608,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.7 .6 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	12.830,31	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.8 - Edific.**	**REDE DE DRENO (INTERLIGAÇÃO C/ PONTO EXISTENTE)**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.8 .1 - Edific.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	12.571,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.8 .2 - Edific.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1.827,16	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.8 .3 - Edific.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	7.735,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.8 .4 - Edific.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2.011,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.8 .5 - Edific.	TUBO ISOLANTE POLIETILENO EXPANDIDO D=32 MM X 9 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.210,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.8 .6 - Edific.	TUBO ISOLANTE POLIETILENO EXPANDIDO D=50 MM X 9 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	415,24	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.02.000.9 - Edific.**	**OUTROS**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .1 - Edific.	MONITOR DIFERENCIAL DE PRESSÃO COM DISPLAY, ALARME E CONEXÃO BACNET, MODELO RSM 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	604.362,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .2 - Edific.	MANÔMETROS DIFERENCIAL DE PRESSÃO PARA FILTRO AHU'S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26.418,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .3 - Edific.	COMPUTADOR DESKTOP PARA CENTRAL VRV COM MONITOR 22" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.800,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .4 - Edific.	CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA CONDENSADORAS - NEOPRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	131.059,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .5 - Edific.	CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA AHU - NEOPRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.811,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .6 - Edific.	CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA VENTILADORES/EXAUSTORES - MOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.152,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .7 - Edific.	CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA CHILERS MECALOR - MOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.914,35	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.02.000.9 .8 - Edific.	ROOF PARA PROTEÇÃO DAS AHU'S CONTRA INTERPÉRIES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	63.497,40	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.04.000 - Edific.**	**CÂMARA FRIGORÍFICA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.04.000.1 - Edific.	SISTEMA DE CÂMARA FRIGORÍFICA COM TERMOPAINÉIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	58.790,71	-	-	-	-	-	-
Nível 2	**07.07.000 - Edific.**	**GÁS COMBUSTÍVEL (GLP)**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.07.100 - Edific.**	**Tubulações e Conexões**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.1 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.279,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.2 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	297,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.3 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	290,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.4 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	497,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.5 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4") COM FITA ANTI CORROSIVA	674,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.6 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	308,64	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.7 - Edific.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	97,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.8 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	56,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.9 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	153,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.10 - Edific.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	199,21	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.11 - Edific.	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	183,41	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.12 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	51,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.13 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	19,45	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.14 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	23,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.15 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	23,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.100.16 - Edific.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	106,43	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.07.200 - Edific.**	**Equipamentos e Acessórios**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.200.1 - Edific.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.778,18	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.200.2 - Edific.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	493,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.200.3 - Edific.	REGULADOR DE PRESSÃO DE 1° ESTAGIO 1 1/4"	142,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.200.4 - Edific.	REGULADOR DE PRESSÃO DE 2° ESTAGIO 1/2"	1.073,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.200.5 - Edific.	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA "10" KGF/CM2 ("10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM	186,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.07.200.6 - Edific.	MANGUEIRA FLEXIVEL METÁLICA 1/2" - 1,2M	429,00	-	-	-	-	-	-
Nível 2	**07.11.000 - Edific.**	**GASES MEDICINAIS**		-	-	-	-	-	-
Nível 3	**07.11.100 - Edific.**	**Tubulações e Conexões**		-	-	-	-	-	-
Nível 4	**07.11.101 - Edific.**	**Tubo**		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.101.1 - Edific.	TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 15 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	299.368,26	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.101.2 - Edific.	TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 22 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	37.740,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.101.3 - Edific.	TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 28 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.842,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.101.4 - Edific.	TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 35 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.084,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.101.5 - Edific.	TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 54 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.884,03	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.101.6 - Edific.	TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 66 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.125,97	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Nível 4	07.11.103 - Edific.	Tê		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.103.1 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	9.981,78	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.103.2 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.904,36	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.103.3 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	657,28	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.103.4 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	113,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.103.5 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	1.431,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.103.6 - Edific.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	1.820,29	-	-	-	-	-	-
Nível 4	07.11.107 - Edific.	Niple		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.107.1 - Edific.	NIPLE REDUÇÃO LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT, P/ INSTALAÇÃO DE GÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	347,15	-	-	-	-	-	-
Nível 4	07.11.110 - Edific.	Luva		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.110.1 - Edific.	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	10.776,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.110.2 - Edific.	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	1.906,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.110.3 - Edific.	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	1.004,67	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.110.4 - Edific.	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	122,33	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.110.5 - Edific.	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.111,61	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.110.6 - Edific.	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	3.352,46	-	-	-	-	-	-
Nível 4	07.11.114 - Edific.	Cotovelo		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.114.1 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	32.304,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.114.2 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	3.800,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.114.3 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.772,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.114.4 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	401,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.114.5 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	2.788,85	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.114.6 - Edific.	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	4.234,18	-	-	-	-	-	-
Nível 4	07.11.115 - Edific.	Bucha		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.1 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	1.246,59	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.2 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	209,76	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.3 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	104,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.4 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	36,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.5 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	46,19	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.6 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	63,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.7 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	240,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.8 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	45,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.9 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.10 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	96,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.11 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	91,91	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.115.12 - Edific.	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	47,72	-	-	-	-	-	-
Nível 4	07.11.119 - Edific.	Conector		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.1 - Edific.	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	361,47	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.2 - Edific.	CONECTOR MACHO BRONZE 15 mm X 1/2" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.647,12	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.3 - Edific.	CONECTOR MACHO BRONZE 22 mm X 3/4" NPT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	243,82	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.4 - Edific.	CONECTOR MACHO BRONZE 28 mm X 1" NPT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	190,69	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.5 - Edific.	CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO AR MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	231,93	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.6 - Edific.	CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO ÓXIDO NITROSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	225,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.7 - Edific.	CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO OXIGENIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	192,31	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.119.8 - Edific.	CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO VACUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	227,38	-	-	-	-	-	-
Nível 4	07.11.200 - Edific.	Equipamentos e Acessórios		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.1 - Edific.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VÁLVULA DE SEÇÃO AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	593,75	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.2 - Edific.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VÁLVULA DE SEÇÃO N2O, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	237,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.3 - Edific.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VÁLVULA DE SEÇÃO VÁCUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	554,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.4 - Edific.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VALVULA SEÇÃO O2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	554,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.5 - Edific.	VÁLVULA ESFERA LATÃO MONOBLOCO 1" - "LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	356,72	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.6 - Edific.	VÁLVULA ESFERA LATÃO MONOBLOCO 1/2" - "LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.835,10	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.7 - Edific.	VÁLVULA ESFERA LATÃO MONOBLOCO 3/4" - "LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	421,84	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.8 - Edific.	MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA AR5000, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	282,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.9 - Edific.	MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA ON5000, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	291,71	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.10 - Edific.	MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA OX5000, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	235,98	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.11 - Edific.	MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA VC5000, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	304,62	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.12 - Edific.	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL AR MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.978,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.13 - Edific.	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL OXIDO NITROSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.136,50	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.14 - Edific.	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL OXIGENIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.892,89	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.15 - Edific.	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL VACUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.060,86	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.16 - Edific.	POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA AR MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44.276,32	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.17 - Edific.	POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA OXIDO NITROSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.926,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.18 - Edific.	POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA OXIGÊNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	39.619,73	-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.200.19 - Edific.	POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA VACUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	39.619,73	-	-	-	-	-	-
Nível 4	07.11.300 - Edific.	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO		-	-	-	-	-	-
Serviço	07.11.300.1 - Edific.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	15.902,30	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta	08.00.000 - Edific.	INSTALAÇOES DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO		-	-	-	-	-	-
Nível 2	08.01.000 - Edific.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-	-	-	-	-	-
Nível 3	08.01.200 - Edific.	TUBULAÇÕES DE AÇO-CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.201 - Edific.	TUBOS		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.1 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1, COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	179.672,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.2 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4", COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	345,99	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.3 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1.1/4", COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	37.655,96	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.4 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1.1/2", COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41.067,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.5 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2, COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	58.082,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.6 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2.1/2, COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	188.781,83	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.7 - Edific.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3, COM COSTURA, CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45.808,02	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.8 - Edific.	TUBO DE AÇO PRETO SCHEDULE 40 DN 4", COM COSTURA, CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	150.851,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.9 - Edific.	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO DN 6", SCHEDULE 40, SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	395.613,79	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.10 - Edific.	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO DN 8", SCHEDULE 40, SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.628,87	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.201.11 - Edific.	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO DN 12" SCHEDULE 40, SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.721,49	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.500 - Edific.	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.509 - Edific.	VÁLVULA GLOBO		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.509.1 - Edific.	VÁLVULA GLOBO, BRONZE, ROSCA BSP, CLASSE 150, Ø 50mm (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.793,65	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.510 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.510.1 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	681,81	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.510.2 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	50,70	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.510.3 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM CRIVO F°F° ASTM-A 126, FLANGEADO 12". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	6.358,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.510.4 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, F°F° ASTM-A 126, FLANGEADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	446,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.510.5 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, F°F° ASTM-A 126, FLANGEADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	1.802,24	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.516 - Edific.	ABRIGO PARA MANGUEIRA E HIDRANTES		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.516.1 - Edific.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	100.993,46	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.517 - Edific.	EXTINTOR PORTÁTIL		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.517.1 - Edific.	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	7.844,24	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.517.2 - Edific.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	33.275,13	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.519 - Edific.	BOMBA HIDRÁULICA		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.519.1 - Edific.	MOTOBOMBA ELÉTRICA PARA REDE DE HIDRANTES, POTENCIA 5CV, TRIFÁSICA 380V 60 HZ, Q=30M³/H, HMAN=46MCA. FORNECIMENTO	6.148,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.519.2 - Edific.	MOTOBOMBA JOCKEY TRIFÁSICA 220/380V 60 HZ, POT 3CV,VAZÃO Q=1,2M³/H, HMAN=100MCA. FORNECIMENTO.	1.876,92	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.519.3 - Edific.	MOTOBOMBA ELÉTRICA PARA REDE DE SPRINKLERS, POTENCIA 50CV, TRIFÁSICA 380V 60 HZ, Q=0,0208M³/S HMAN=97MCA. FORNECIMENTO	25.672,54	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.519.4 - Edific.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV	1.790,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.519.5 - Edific.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	1.342,22	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.520 - Edific.	MANÔMETRO		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.520.1 - Edific.	MANÔMETRO DE ALIMENTAÇÃO HIDRANTES CONCÊNTRICO DO TIPO BOURDON, COM CAIXA EM AÇO ESTAMPADO, ARO EM LATÃO CROMADO, MOLA EM BRONZE, SOQUETE E MECANISMO EM LATÃO, COM ESCALA DUPLA (LBS/POL.². E KGF/CM²), DE 0 A 300 PSI, COM MOSTRADOR DE DIÂMETRO DE 4'' E CONEXÃO DE ½". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	127,08	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.520.2 - Edific.	MANÔMETRO DA REDE DE SPRINKLERS CONCÊNTRICO DO TIPO BOURDON, COM CAIXA EM AÇO ESTAMPADO, ARO EM LATÃO CROMADO, MOLA EM BRONZE, SOQUETE E MECANISMO EM LATÃO, COM ESCALA DUPLA (LBS/POL.². E KGF/CM²), DE 0 A 300 PSI, COM MOSTRADOR DE DIÂMETRO DE 4'' E CONEXÃO DE ½". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	127,08	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.521 - Edific.	TANQUE DE PRESSÃO		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.521.1 - Edific.	TANQUE/CILINDRO DE PRESSÃO/EXPANSÃO 30X50CM VOLUME 35L EM AÇO CARBONO VERTICAL, CONEXÃO BSP 1" MACHO 1" PRESSÃO MÁXIMA 10BAR/150 PSI REF. ROWAPRESS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.323,11	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.522 - Edific.	PRESSOSTATO		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.522.1 - Edific.	PRESSOSTATO PARA ALARME ELÉTRICO COM ESCALA DUPLA REGULÁVEL, COM MOSTRADOR, DOIS PONTEIRO (UM PARA PRESSÃO DE TRABALHO E OUTRO PARA DIFERENCIAL DE PRESSÃO) OPERAÇÃO 5 A 15 PSI DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO 0,2 A 2 PSI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.937,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.522.2 - Edific.	PRESSOSTATO PARA BOMBAS, COM MOSTRADOR, DOIS PONTEIRO (UM PARA PRESSÃO DE TRABALHO E OUTRO PARA DIFERENCIAL DE PRESSÃO) OPERAÇÃO 2 A 12 PSI DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO 0,5 A 1,6 PSI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.844,58	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.523 - Edific.	CHAVE DE FLUXO		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.523.1 - Edific.	CHAVE DE FLUXO PARA SISTEMA DE SPRINKLERS, MODELO WFD40, DIÂMETRO 4", DA SYSTEM SENSOR OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27.664,30	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.523.2 - Edific.	CHAVE DE FLUXO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO PRESSÃO DE OPERAÇÃO 10 KGF/CM², MODELO WL 0118, DIÂMETRO 3", DA TECNOFLUID OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.028,14	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.526 - Edific.	SPRINKLER		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.526.1 - Edific.	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	75.959,81	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.527 - Edific.	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.1 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 12 - ROTA DE FUGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.149,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.2 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 13 - ROTA DE FUGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.785,23	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.3 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 14 - ROTA DE FUGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	957,55	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.4 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 16 - ROTA DE FUGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.752,97	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.5 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 17 - ROTA DE FUGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.426,14	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.6 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 19 - IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.487,74	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.7 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 23 - EXTINTOR DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.948,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.8 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 23 - HIDRANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.556,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.9 - Edific.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 19 - NÃO USE O ELEVADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	439,01	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.527.10 - Edific.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	6.754,03	-	-	-	-	-	-
Nível 4	08.01.528 - Edific.	VÁLVULA GOVERNO		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.1 - Edific.	P3-P8-P12 - VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME FLAGEADA PARA SPRINKLERS, INCLUSO GONGO, CAMARA DE RETARDO TRIM E ACESSÓRIOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32.476,36	-	-	-	-	-	-

	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Nível	Item	Discriminação	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Serviço	08.01.528.2 - Edific.	P1-P2 - MANÔMETRO DE ALIMENTAÇÃO CONCÊNTRICO DO TIPO BOURDON, COM CAIXA EM AÇO ESTAMPADO, ARO EM LATÃO CROMADO, MOLA EM BRONZE, SOQUETE E MECANISMO EM LATÃO, COM ESCALA DUPLA (LBS/POL.². E KGF/CM²), DE 0 A 300 PSI, COM MOSTRADOR DE DIÂMETRO DE 4'' E CONEXÃO DE ½". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.033,34	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.3 - Edific.	P4 - VÁLVULA TESTE - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	320,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.4 - Edific.	P5 - VÁLVULA DRENAGEM - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	320,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.5 - Edific.	P6 - TORNEIRA DE FECHAMENTO DO ALARME - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	320,06	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.6 - Edific.	P7 - VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.679,07	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.7 - Edific.	P9 - PRESSOSTATO PARA ALARME ELÉTRICO COM ESCALA DUPLA REGULÁVEL, COM MOSTRADOR, DOIS PONTEIRO (UM PARA PRESSÃO DE TRABALHO E OUTRO PARA DIFERENCIAL DE PRESSÃO) OPERAÇÃO 5 A 15 PSI DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO 0,2 A 2 PSI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.937,56	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.8 - Edific.	P11 - VÁLVULAS DE ESFERA FECHAMENTO AUTOMÁTICAS 3/4" REF. FS-3PT-07-200-EA-4 STRAHMAN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.003,15	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.528.9 - Edific.	VISOR DE LÍQUIDO PARA TUBO ø25mm(1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.321,90	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**08.01.529 - Edific.**	**VÁLVULA GAVETA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.1 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	101,20	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.2 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	62,53	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.3 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	387,40	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.4 - Edific.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.602,49	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.5 - Edific.	VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.972,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.6 - Edific.	VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	912,94	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.7 - Edific.	VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.919,77	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.529.8 - Edific.	VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.120,38	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**08.01.530 - Edific.**	**VÁLVULA ESFERA**		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.530.1 - Edific.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1.361,45	-	-	-	-	-	-
Nível 3	**08.01.531 - Edific.**	**CONEXÕES DAS BOMBAS**		-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 4	**08.01.532 - Edific.**	**TOMADA DE RECALQUE**		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.532.1 - Edific.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, F°F° ASTM-A 126, FLANGEADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	446,90	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.532.2 - Edific.	CABEÇOTE DE HIDRANTE FERRO GALVANIZADO D=100MM COM DUAS SAIDAS DE 65MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	207,51	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.532.3 - Edific.	ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	607,65	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.532.4 - Edific.	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	558,45	-	-	-	-	-	-
Nível 4	**08.01.540 - Edific.**	**CAIXA DE PASSAGEM**		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.540.1 - Edific.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	784,17	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.540.2 - Edific.	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, 400X500MM PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	549,89	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Nível 4	**08.01.600 - Edific.**	**Serviços Diversos**		-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.1 - Edific.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA	1.143,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.2 - Edific.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	154,22	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.3 - Edific.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	413,38	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.4 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	1.928,29	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.5 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	15.090,13	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.6 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	9.218,88	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.7 - Edific.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	9.726,60	-	-	-	-	-	-
Serviço	08.01.600.8 - Edific.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	59.436,31	-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Serviço				-	-	-	-	-	-
Meta		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**2,20**	**0,01**	**2,21**	**91.145,60**	**398,89**	**91.544,49**
Nível 2	**10.00.000**	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		**2,20**	**0,01**	**2,21**	**91.145,60**	**398,89**	**91.544,49**
Serviço	10.00.000.1 - Admin.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.133.915,13	2,20	0,01	2,21	91.145,60	398,89	91.544,49

Obs:

Obs 2: **Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.**

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

BRASÍLIA - DF, 02 de outubro de 2023
Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RRT:

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE STOROZ
Data: 02/10/2023 16:52:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANE DA ROCHA SANTOS ALEIXO
Data: 10/10/2023 11:28:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
MARDEN DOS REIS E SILVA
Data: 10/10/2023 11:30:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
MAUREN IARA NASCIMENTO DE ALMEIDA
Data: 10/10/2023 11:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br