DATA: 16/08/2022
PROCESSO SEI Nº: 112/00019152/2022-69
Nº DO LAUDO: 041-2022
VERIFICAÇÃO: 01

INTERESSADO: NOVACAP
OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: USINA DE ASFALTO DA NOVACAP
TRECHO: EM FRENTE AOS TANQUES DE EMULSÃO

REFERÊNCIAS:

ABNT NBR 9603:1986 - Sondagem a trado - Procedimento

Est: nº	Profundidade	Nível D'água	% Umidade	Classificação Tátil Visual do Solo
ST 01	0,52	SEM N.A.	25,3	De 00 a 0,11 Capa Asfáltica , De 0,11 a 0,37 Brita tipo (bgs); De 0,37 a 0,52 Agila Vermelha c/ Pedregulho

OBSERVAÇÕES: Medidas em Metros (m) ; Teor de Umidade em 0,52 m de Profundidade

Perfuração executada com uso do equipamento "Retro escavadeira"

Reconhecimento do solos, através do que veio no coletor de amostras.

LOCALIZAÇÃO E IMAGENS







Ronaldo Barros de Araújo
Chefe da Setec/Diatec/Deinfra /DU
Mat: 73.529-9

Aurélio Rodrigues de Castro Mat : 74 787-3
Chefe da Diatec
Deinfra/DU