NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - NBR 6484/2001	SPT 02	EMISSÃO: 28/04/22 CÓDIGO: S.R.T. - 01 REVISÃO: - FOLHA: 02

EMPRESA: NOVACAP
CONTRATO Nº
OBRA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS
TRECHO: FUTURAS INSTALAÇÕES DA DIOD

DATA DE INÍCIO: 27/04/2022
DATA DE TÉRMINO: 27/04/2022
SONDADOR: EQUIPE

PESO BATENTE	65,0 Kg
ALTURA DE QUEDA	75 cm
REVESTIMENTO	2 1/2"

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA (m)

INICIAL	0,00	27/04/2022	15:45
FINAL	0,00	28/04/2022	15:45

Nº GOLPES / 30 cm		CONSISTÊNCIA	Amostra	profund.	N.A	CAMADAS	Umid. Nat.	LL	IP	# 200	IG	CLASSIFICAÇÃO TÁTIL/VISUAL DAS AMOSTRAS
PENETRAÇÃO		MUITO MOLE / MOLE / MÉDIA (O) / RIJA (O) / DURA (O)	Nº	m	m	(m)	%	%	%	%	nº	
INICIAL	FINAL			1,00	0,00							Argila vermelha-média
6	7		1	1,45								Argila vermelha-média
6	6		2	2,45								Argila vermelha-Rija
11	12		3	3,45								Argila vermelha-Rija
12	12		4	4,45								Argila vermelha-Rija
14	15		5	5,45								Argila vermelha pouco siltosa-Rija
16	17		6	6,45								Argila vermelha pouco siltosa-Rija
23	27		7	7,45								Argila vermelha pouco siltosa-Dura
42	51		8	8,45								Silte variegado-Duro
OBS:	**27/15**		9									
			10									
			11									
			12									
			13									
			14									
			15									
			16									
			17									
			18									
			19									
			20									
			21									
			22									
			23									
			24									
			25									
			26									
			27									
			28									
			29									
			30									

COTA	AMOSTRADOR	
0,00	Ø INTERNO	**1 3/8"**
ESCALA	Ø EXTERNO	**2"**
	PROF. DO REVEST.	

FOFA (O) / POUCO COMPACTA (O) / MEDIANAMENTE COMPACTA (O) / COMPACTA (O) / MUITO COMPACTA (O)

COMPACIDADE

OBS:
LIMITE DO FURO 8,45 m
N.A. FINAL 0,00 m
N 27/15

Técnico responsável