NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - NBR 6484/2001	SPT 03	EMISSÃO: 28/04/22 CÓDIGO: S.R.T. - 01 REVISÃO: - FOLHA: 03

EMPRESA: NOVACAP
CONTRATO Nº
OBRA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS
TRECHO: FUTURAS INSTAÇÕES DA DIOD

DATA DE INÍCIO: 27/04/2022
DATA DE TÉRMINO: 27/04/2022
SONDADOR: EQUIPE

PESO BATENTE	65,0 Kg
ALTURA DE QUEDA	75 cm
REVESTIMENTO	2 1/2"

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA (m)			
INICIAL	9,45	27/04/2022	15:45
FINAL	9,45	28/04/2022	15:45

Nº GOLPES / 30 cm		CONSISTÊNCIA	Amostra	profund.	N.A	CAMADAS	Umid. Nat.	LL	IP	# 200	IG	CLASSIFICAÇÃO TÁTIL/VISUAL DAS AMOSTRAS
PENETRAÇÃO		MUITO MOLE / MOLE / MÉDIA (O) / RIJA (O) / DURA (O)										
INICIAL	FINAL		Nº	m	m	(m)	%	%	%	%	nº	
				1,00								Material frezado (capa asfáltica)
2	2		1	1,45								Argila vermelha-Muito mole
4	4		2	2,45								Argila vermelha-mole
4	4		3	3,45								Argila vermelha-mole
4	5		4	4,45								Argila vermelha-mole
6	6		5	5,45								Argila vermelha-média
6	6		6	6,45								Argila vermelha-média
8	8		7	7,45								Argila vermelha-média
8	8		8	8,45								Argila vermelha-média
8	10		9	9,45								Argila vermelha-média
19	22		10	10,45	9,00							Argila varieg siltosa -Rija
27	32		11	11,45								Argila varieg siltosa com pedreg-Dura
42	47		12	12,45								Cascalho varieg siltoso-Dura
OBS:	**25/15**		13									
			14									
			15									
			16									
			17									
			18									
			19									
			20									
			21									
			22									
			23									
			24									
			25									
			26									
			27									
			28									
			29									
			30									

COTA	AMOSTRADOR	
0,00	Ø INTERNO	**1 3/8"**
ESCALA	Ø EXTERNO	**2"**
	PROF. DO REVEST.	

FOFA (O) / POUCO COMPACTA (O) / MEDIANAMENTE COMPACTA (O) / COMPACTA (O) / MUITO COMPACTA (O)

COMPACIDADE

OBS:
LIMITE DO FURO 12,45 m
N.A. FINAL 9,45 m
N 25/15

Técnico responsável